

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

C.P 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 02

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO												
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL												
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	1,150,000.00	1,150,000.00	11,268.71									
CM01	REPARACION DE PLAFON DE TABLAROCA Y VITROPISO EN SALA DE JUNTAS CABILDO EN PALACIO MUNICIPAL	7,948.53		7,948.56	0.00	100	100	1	Lote	220292	personas	Municipal	adj. Directa
OP01	MAMPOSTERIA EN MURO DE GAVIONES EN BLVD. IGNACIO A LA TORRE	975.56		975.56	0.00	100	100	0.5	M³	220292	personas	Municipal	adj. Directa
OP02	COLOCACION DE PARRILLA PLUVIAL EN AVE. LAS TORRES (ATRÁS ANTIGUO CERESO)	2,344.59		2,344.59	0.00	100	100	1.1	M³	220292	personas	Municipal	adj. Directa
61204	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	2,577,384.72	119,399.99									
CM01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA, TORNILLOS Y SELLADO CON SIKAFLEX, EN EL TEATRO AUDITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA	119,399.99		119,399.99	0.00	100	100	32.4	M²	220292	personas	Municipal	adj. Directa
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61401	CONSTRUCCION	200,000.00	2,546,184.71	20,179.13									
OP04	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN BLVD. AGNACIO A LA TORRE	2,790.96		2,790.96	0.00	100	100	1.5	M³	220292	personas	Municipal	adj. Directa
OP05	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PROL. OBREGON ENTRE BLVD. EL GRECO Y DISTRIBUIDOR CARIBEAN	16,085.72		16,085.72	0.00	100	100	1	Lote	220292	personas	Municipal	adj. Directa
OP06	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	1,302.45		1,302.45	0.00	100	100			220292	personas	Municipal	adj. Directa
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	1,149,519.07	440,045.40									
CM01	INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO DE NIÑOS ABANDONADOS	52,469.94		52,469.94	0.00	100	100	1	Lote	220292	personas	Municipal	adj. Directa
SE01	TRABAJOS DE SEÑALIZACION EN AVENIDA ALVARO OBREGON, TRAMO INTERNACIONAL-TEPIC Y PROLONGACION OBREGON	232,161.12		232,161.12	0.00	50	100	18,846	ml	220292	personas	Municipal	adj. Directa
OP01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARRILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	138,596.90		138,596.90	0.00	100	100	1	Lote	220292	personas	Municipal	adj. Directa
OP02	TRABAJOS EN AREA PEATONAL, EN PROLONGACIÓN OBREGON, FRENTE A HOTEL CAMPESTRE	15,546.78		15,546.78	0.00	100	100	1	Lote	220292	personas	Municipal	adj. Directa
OP03	TRABAJOS DE CANALIZACION ELECTRICA EN BANQUETA DE CALLE CAMPILLO Y OBREGÓN (ALUMBRADO PUBLICO)	1,270.66		1,270.66	0.00								

ISAF-636a21e3-a9ea-8680-048a-ae43c891c50b

4/12/2019 4:50:35 PM

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 02 DE 02

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE		% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	1,600,000.00	1,600,000.00	\$ 1,577,339.13									
BA02	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSOS DE PUNTOS DE LA CIUDAD (ING. MENDIVIL)	\$ 151,335.45		\$ 289,247.29	0.00	100	100	18	M²	220292	personas	Municipal	adj. Directa
BA03	SUMINISTRO DE EMULSION Y SELLO (DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD)	\$ 67,651.20		\$ 468,702.64	0.00	100	100	850	M²	220292	personas	Municipal	adj. Directa
BA04	BACHEO CON EMULSION Y CARPETA, PARA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 519,970.00		\$ 519,970.00	0.00	100	100			220292	personas	Municipal	adj. Directa
BA12	BACHEO CON ASFALTO FRIO DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ING. MENDIVIL)	\$ 299,419.20		\$ 299,419.20	0.00	100	100			220292	personas	Municipal	adj. Directa
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS												
61902	DEMOLICIONES	0.00	130,316.88	130,316.88									
OP01	DEMOLICIONES DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA, COLONIA BUENOS AIRES	\$ 130,316.88		\$ 130,316.88	0.00	100	100			220292	personas	Municipal	adj. Directa
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
SP01	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO REAL DEL ARCO, EN FRACCIONAMIENTO REAL DEL ARCO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA	\$ 81,200.00		\$ 81,200.00	0.00	100	100			220292	personas	Municipal	adj. Directa

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO



ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTELO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 01 DE 05

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE		% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
	FISM												
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS												
621	EDIFICACION HABITACIONAL												
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	0.00	703,175.58	703,175.61									
MV01	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE PARALELA A CALLE XIXIMES S/N COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	234,391.89		234,391.89	0.00	100	100	20.4	M2	5	Personas	FISM	Adj. Directa
MV02	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE LOS KERESANOS NO.23 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	234,391.86		234,391.86	0.00	100	100	20.4	M2	5	Personas	FISM	Adj. Directa
MV03	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE PRIVADA HUATABAMPO NO. 733 ENTRE AV. TECNOLOGICO Y PRIVADA HUATABAMPO COLONIA EL RODEO	234,391.86		234,391.86	0.00	100	100	20.4	M2	5	Personas	FISM	Adj. Directa
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL												
62201	CONSTRUCCION	848,156.02	1,844,394.12	817,704.17									
OP01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJON JIMENEZ, COLONIA FUNDO LEGAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	817,704.17	817,704.17	\$ 817,704.17	0.00	42	42	96.86	M	50	Personas	FISM	Adj. Directa
624	CONSTRUCCION												
62401	CONSTRUCCION	0.00	1,404,753.16	1,669,221.83									
ES01	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CALLE DEL RIO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE ARCANGEL RAFAEL, COLONIA EL MANANTIAL	\$ 204,882.87		\$ 204,882.86		100	100	36.69	M2	500	Personas	FISM	Adj. Directa
ES02	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, EN CALLE RIO BRAVO FINAL, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ARTES Y CALLE RIO SANTIAGO, COLONIA HEROES	373,027.15		373,027.15		100	100	79.5	M2	60	Personas	FISM	Adj. Directa
OP01	ESTABILIZACION DE TALUD CON MURO DE GAVIONES EN CALLE MONTES DE TOLEDO, FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	711,501.50		711,501.50		100	100	120	PZS	50	Personas	FISM	Adj. Directa
OP02	PROTECCION METALICA EN MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PUERTO TAMPICO, COLONIA EMBARCADERO	115,341.64		115,341.64		100	100	26	PZS	50	Personas	FISM	Adj. Directa
OP03	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TRAMO 2, EN AVE. TECNOLOGICO, FRENTE A UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	264,468.68		264,468.68		100	100	76.6	M3	50	Personas	FISM	Adj. Directa

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 02 DE 05

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE		% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
OP01	REHABILITACION DE PUENTE AFECTADO POR LLUVIAS EN FRACCIONAMIENTO REAL DEL ARCO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES	2,324,139.61		2,324,139.61		100	100	169.7	M2	500	Personas	FISM	LIC. SIMP
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	5,982,957.21	2,191,572.68	821,150.15									
AP01	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SALVADOR PICOS NORTE ENTRE CALLE SALVADOR PICOS Y ARROYO LOS NOGALES, COLONIA LOMAS DE NOGALES	425,289.26		425,289.28		100	100	289.97	ML	155	Personas	FISM	Adj. Directa
AP02	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADO DE ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS BARBOSA Y ESTADO DE CHIAPAS, COLONIA PROLONGACION DEL VALLE	395,860.87		395,860.87		100	100	257.17	ML	135	Personas	FISM	Adj. Directa
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	9,993,533.18	8,782,588.24	8,847,029.38									
AL01	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SALVADOR PICOS NORTE ENTRE CALLE SALVADOR PICOS Y ARROYO LOS NOGALES, COLONIA LOMAS DE NOGALES	770,589.52		770,589.52		100	100	274	ML	155	Personas	FISM	Adj. Directa
AL02	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTADO DE ZACATECAS ENTRE JESUS BARBOSA Y ESTADO DE CHIAPAS, COLONIA PROLONGACION DEL VALLE	\$ 530,927.51		530,927.51	0.00	100	100	254	ML	135	Personas	FISM	Adj. Directa
AL03	RED DE DRENAJE EN CALLE LOS KAMIAS Y CALLE ABRAHAM ZAIED, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 742,109.43		742,109.42	0.00	100	100	221	ML	105	Personas	FISM	Adj. Directa
AL04	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS JUMANOS, ENTRE CALLE ABRAHAM ZAIED Y CALLE LOS JUMANOS FINAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 907,067.78		853,059.02	54,008.76	100	100	333	ML	180	Personas	FISM	Adj. Directa
AL05	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS KAWANES, ENTRE CALLE ABRAHAM ZAIED Y LOS KAWANES FINAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 450,331.96		411,982.46	38,349.5	100	100	214	ML	110	Personas	FISM	Adj. Directa
AL07	RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. SAN CARLOS, ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SANTA AURORA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES	\$ 1,086,059.77		904,002.03	182,057.74	100	100	427.52	ML	100	Personas	FISM	Adj. Directa
AL09	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ANDADOR 1 (ENTRE AGUAS FEDERALES Y ARROYO CELAYA), COLONIA CTS-CROC	\$ 290,061.54		290,061.54	0.00	100	100	138	ML	65	Personas	FISM	Adj. Directa
AL10	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO A. CASANOVA (FRANCISCO VERA Y JUAN DE VELAZ), COLONIA SEGURO SOCIAL	\$ 614,185.62		614,185.62	0.00	100	100	259.41	ML	130	Personas	FISM	Adj. Directa

ISAF-636a21e3-a9ea-8680-048a-ae43c891c50b

4/12/2019 4:50:35 PM

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 03 DE 05

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
AL11	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOS TEWAS (LOS JUMANOS Y LOS KAWANES), COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 350,880.86		350,880.86	0.00	100	100	189	ML	85	Personas	FISM	Adj. Directa
AL12	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS CORAS (ENTRE CALLE DE LOS APACHES Y DE LOS GUILLEÑOS), COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 351,461.89		351,461.89	0.00	100	100	184.57	M3	85	Personas	FISM	Adj. Directa
AL13	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS HUITES (ENTRE CALLE LOS DIEGUEÑOS Y LOS GUILLEÑOS), COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 303,555.08		303,555.08	0.00	100	100	142.68	ML	60	Personas	FISM	Adj. Directa
AL14	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DIEGUEÑOS (ENTRE CALLE LOS HUITES Y LOS CORAS), COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 567,585.41		567,585.41	0.00	100	100	261.51	ML	130	Personas	FISM	Adj. Directa
AL15	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEHUECOS (LOS JUMANOS Y LOS TOBOSOS), COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 903,000.04		903,000.03	0.01	100	100	420	ML	285	Personas	FISM	Adj. Directa
AL16	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLEÑOS (ENTRE LOS HUITES Y LOS CORAS), COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 568,469.61		568,469.61	0.00	100	100	244.71	ML	165	Personas	FISM	Adj. Directa
AL17	RED DE DRENAJESANITARIO EN CALLE LOS MACOYAHUIS ENTRE CALLE LOS JUAMANOS Y LOS KAWANES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 260,033.62		260,032.56	1.06	100	100	134	ML	50	Personas	FISM	Adj. Directa
AL18	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA, ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA, COLONIA BUENOS AIRES	\$ 351,024.84		351,024.84	0.00	100	100	142.32	ML	50	Personas	FISM	Adj. Directa
OP01	CONSTRUCCION DE REGISTRO EN DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO, EN LA COLONIA SAN CARLOS	\$ 74,101.98		74,101.98	0.00	100	100	14.64	M2	20	Personas	FISM	Adj. Directa
62410	ELECTRIFICACION URBANA	7,019,774.81	4,179,147.63	4,700,656.88									
EL01	ELECTRIFICACION EN CALLE CASIOPEA PONIENTE (TRAMO 1), ENTRE CALLE ESTADO DISTRITO FEDERAL Y CASIOPEA PONIENTE, COLONIA DEL VALLE	465,522.57		460,902.12		99	99	166	ML	85	Personas	FISM	Adj. Directa
EL02	ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIMERO DE ENERO, ENTRE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE ENERO, COLONIA DEL ROSARIO	183,748.61		183,748.61		99	99	50	ML	30	Personas	FISM	Adj. Directa
EL03	RED DE ELECTRIFICACION EN CAMINO RURAL, ENTRE KM 21+000 (CALLE DE ACCESO) Y KM 19+000 (RANCHO LAS ADRIANAS), EJIDO ALVARO OBREGON	865,035.66		865,035.61		99	99	1200	ML	60	Personas	FISM	Adj. Directa
EL04	ELECTRIFICACION EN CAMINO RURAL ENTRE KM 19+000 (RANCHO EL MUÑECO) Y KM 18+000 (RANCHO EL POZO), EJIDO ALVARO OBREGON	\$ 905,768.74		905,768.74		100	100	898	ML	70	Personas	FISM	Adj. Directa

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 04 DE 05

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
EL05	ELECTRIFICACION EN CALLE LOS MIXES, ENTRE CALLE LOS QUICHES Y CALLE LOS MIXES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 111,706.19		111,706.19		100	100	76	ML	30	Personas	FISM	Adj. Directa
EL06	ELECTRIFICACION EN CALLE CASIOPEA PONIENTE (TRAMO 2), ENTRE CALLE OSA MAYOR Y CALLE CASIOPEA PONIENTE, COLONIA COLINAS DEL SOL	\$ 246,300.76		246,300.76	0.00	100	100	64	ML	55	Personas	FISM	Adj. Directa
EL07	ELECTRIFICACION EN CALLE ANDADOR 24, ENTRE CALLE GENERAL MARANO MONTEVERDE Y CALLE ANDADOR 24 FINAL, COLONIA ENCINOS	\$ 322,486.61		322,486.61	0.00	100	100	110	ML	70	Personas	FISM	Adj. Directa
EL08	ELECTRIFICACION EN CALLE MARIANO JIMENEZ, ENTRE CALLE PIERSON Y CALLE OCHOA, COLONIA FUNDO LEGAL	\$ 352,634.58		352,634.58	0.00	100	100	149	ML	65	Personas	FISM	Adj. Directa
EL09	ELECTRIFICACION DE LA CALLE LOS OLMECAS, ENTRE CALLE LOS LACANDONES Y CALLE LOS KUMIAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 308,320.25		308,320.24	0.01	100	100	106	ML	70	Personas	FISM	Adj. Directa
EL10	ELECTRIFICACION DE LA CALLE LOS OLMECAS, ENTRE CALLE LOS LACANDONES Y CALLE LOS KUMIAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 90,335.03		90,335.03	0.00	100	100	1	PZA	150	Personas	FISM	Adj. Directa
EL12	ELECTRIFICACION EN CALLE LOS MAZATLECOS, LOS NAHUAS Y CALLEJON LOS NAHUAS, ENTRE CALLE CIRCUITO JARDIN Y CALLE LOS PIROS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 269,109.29		269,109.29	0.00	100	100	65	ML	55	Personas	FISM	Adj. Directa
EL13	ELECTRIFICACION EN CALLE SIERRA PLOMA, ENTRE CALLE PORTEZUELOS Y CALLE SIERRA PARICUTIN, COLONIA BUENOS AIRES	\$ 517,083.97		517,083.97	0.00	100	100	160	ML	105	Personas	FISM	Adj. Directa
EL14	ELECTRIFICACION EN CALLE LOS CHOLES ENTRE CALLE LOS CHOCHOS Y DE LOS TOBOSOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 67,225.13		67,225.13	0.00	100	100	1	PZA	10	Personas	FISM	Adj. Directa
625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN												
62503	CONSTRUCCION	8,071,803.48	58,422,104.58	1,082,112.80									
PA01	PAVIMENTACION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PAPANTLA DE OLARTE	110,625.06		110,625.06	0.00	99	99	95.58	ML	150	Personas	FISM	Adj. Directa
PA09	PAVIMENTACION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PAPANTLA DE OLARTE TRAMO 2, COLONIA ROSARITO 2	\$ 70,500.60		70,500.60	0.00	100	100	60	ML	150	Personas	FISM	Adj. Directa

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 05 DE 05

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
PA10	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROFESOR JORGE PARTIDA INIGUEZ Y PROFESORA DORA SILVA, ENTRE CALLE JESUS URREA, COLONIA BELLISARIO DOMINGUEZ DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 88,800.32		88,800.32	88,800.32	100	100	124.8	ML	115	Personas	FISM	Adj. Directa
PA16	REPARACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TECNOLOGICO, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 870,907.83		812,186.82	\$ 58,721.01	100	100	268.45	M2	500	Personas	FISM	Adj. Directa

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



CP. CARLOS CASTRO-MARTÍN DEL CAMPO
 TESORERO
 FIRMA Y SELLO

ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTELO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 01 DE 02

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE		% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
	RAMO 23 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			1,715,809.91									
6200													
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL												
62201	CONSTRUCCION			1,715,809.91									
IE01	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 3 ADOLFO LOPEZ MATEOS. CLAVE 26DST0003N	\$ 1,759,038.75		\$ 1,715,809.91	100%	100%	861.12	PZA	306	PERSONAS	PROREG 2018	INVIITACION A CUANDO MENOS 3	
625	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN												
62503	CONSTRUCCION			48,893,017.07									
PA02	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS GARCIA, ENTRE CALLE FRANCISCO GOMEZ PARTIDA Y CALLE HECTOR MAYER, COLONIA CTS-CROC (Convenio 1)	\$ 1,423,570.38		\$ 1,387,577.73	100%	100%	707.32	M²	95	PERSONAS	PRODEREG 2018	INVIITACION A CUANDO MENOS 3	
PA03	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, TRAMO 2, ENTRE CALLE LAGO CUITZEY Y CALLE LAGUNA TAMIAHUA, COLONIA BUENOS AIRES, NOGALES, SONORA (Convenio 1)	\$ 2,512,875.21		\$ 2,512,875.21	100%	100%	1265.38	M²	105	PERSONAS	PRODEREG 2018	INVIITACION A CUANDO MENOS 3	
PA04	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUNICIPIO DE ARIVECHI, ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE DEL PINO, COLONIA BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA (Convenio 1)	\$ 3,533,665.27		\$ 3,533,665.27	100%	100%	1584.51	M²	85	PERSONAS	PRODEREG 2018	INVIITACION A CUANDO MENOS 3	
PA05	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR PICOS, ENTRE ARROYO LOS NOGALES Y CALLE SALVADOR PICOS FINAL, COLONIA LOMAS DE NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 2,307,002.78		\$ 2,307,002.75	100%	100%	1698.7	M²	155	PERSONAS	PRODEREG 2018	INVIITACION A CUANDO MENOS 3	
PA07	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESTADO DE ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS BARBOSA Y CALLE ESTADO DE NUEVO LEON (AHORA ESTADO DE CHIAPAS) COLONIA DEL VALLE (Convenio 2)	\$ 2,717,714.56		\$ 2,717,714.56	100%	90%	1916	M²	155	PERSONAS	PRODEREG 2018	INVIITACION A CUANDO MENOS 3	
PA08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO ENTRE AV. DE LOS NOGALES Y ENTRADA A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 73 COL. COLINAS DEL YAQUI, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES (Convenio 1)	\$ 2,420,092.36		\$ 2,420,092.36	100%	100%	1697	M²	500	PERSONAS	PROREG 2018	INVIITACION A CUANDO MENOS 3	

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
 Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

ANEXO 12

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 02 DE 02

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
PA11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD SAN CARLOS, ENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE SANTA ELENA, EN LA COLONIA SAN CARLOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 32,565,445.84		\$ 32,565,445.82	\$ -	100%	100%	17660	M2	50000	PERSONAS	FOR.FIN	LIC. PUBLICA
PA14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TORIBIO BENAVENTE, ENTRE CALLE MANUEL PORTELA Y CALLE TORIBIO BENAVENTE FINAL DE LA COLONIA LOMAS DE NOGALES 2, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA(convenio 3)	\$ 1,448,643.37		\$ 1,448,643.37	\$ -	100%	100%	421.12	M2	350	PERSONAS	PRODEREG 2018	ADJ. DIRECTA

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
 TESORERO
 FIRMA Y SELLO

ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTÉLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS