



NOGALES

TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2019
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

O.P.13

NÚMERO DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO /ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICAS CANT.	FÍSICAS U. MEDIDA	BENEFICIOS CANT.	BENEFICIOS U. MEDIDA		
	7212100-CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y OFICINA. A BASE DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA EN ESTRUCTURA DE POLIN INCLUYE ACABADOS EN MUROS Y CIELO		148,252.06	143,853.50	4,398.56	100%	10%	1	1	10	PERSONA	PROPIO	DIRECTA
TOTALES:		0.00	148,252.06	143,853.50	4,398.56			1		10			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Gustavo
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
LIC. JULIO CÉSAR CHAVEZ CORONADO
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ING. MARTIN ALBERTO NAVARRO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y PROYECTOS