



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2019
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

NÚMERO DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO /ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICAS		BENEFICIOS			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
	72121100-CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y OFICINA A BASE DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA EN ESTRUCTURA DE POLIN INCLUYE ACABADOS EN MUROS Y CIELO		148,252.06	143,853.50	4,398.56	100%	10%	1	1	10	PERSONA	PROPIO	DIRECTA
OOMAPAS-CONTINV-07/19	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO QUE CONSISTE EN LA ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE CONTROL EN TANQUES SUPERFICIALES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			326,122.47	-	100%	100%	1	proyecto			OOMAPAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
TOTALES:		0.00	148,252.06	469,975.97	4,398.56			2		10			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor