

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

INFORMACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2025 DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DEL RAMO GENERAL 23

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE_P	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PRO
E_PRO	_PROYE		YECTO	YECTO	YECTO		_PROYE	PROYECT	PROYECT		YECTO	YECTO	ROYECTO	ROYECTO	YECTO
YECTO	CTO		YECTO	YECTO	YECTO		CTO	O	O	ROYECTO	YECTO	YECTO	ROYECTO	ROYECTO	YECTO
CICLO	TRIMEST	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO	FUENTES_FIN	NOMBRE	ID_ENTI	ENTIDAD	ID_MUNI	MUNICIPIO	TIPO_PROGR	CLASIFICACIO	SUBCLASIFI	INSTITUCIO	NUMERO_PR
	RE			BAL_APROBA	ANCIAMIEN		DAD_RE	_RESPON	CIPIO_RE	_RESPON	AMA_PROYEC	N	CACION	RA	OYECTO
				DO	O		BLE	SABLE	LE	ABLE	TO	N			
2025	1	SON250102520838	Proyecto de inversión	630000	{ff1: {ciclo_recurso: :2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:15	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BULEVAR CENTENARIO (CUERPO NORTE) ENTRE BULEVAR CENTENARIO (0+142.54) Y BULEVAR CENTENARIO (0+184.44), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	2.43E+12
2025	1	SON250102520213	Proyecto de inversión	830000	{ff1: {ciclo_recurso: :2024, ramo:23, modalidad:U,	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PONDEROSA ENTRE CALLE PONDEROSA (0+303.88) Y CALLE PONDEROSA (0+351.88), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, (PRIMERA ETAPA).	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	2.43E+12
2025	1	SON240402516682	Proyecto de inversión	715115.62	{ff1: {ciclo_recurso: :2024, ramo:23,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGO TRIUNFO ENTRE CALLE ISMAEL MADA (0+000) Y CALLE LAGO TRIUNFO (0+030),	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	
2025	1	SON240302445704	Proyecto de inversión	1233765	{ff1: {ciclo_recurso: :2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:15	Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle Esmeralda entre calle Esmeralda (0+092) y calle Esmeralda (0+142), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales. (segunda etapa).	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	
2025	1	SON240302445593	Proyecto de inversión	1735058.27	{ff1: {ciclo_recurso: :2024, ramo:23, modalidad:U,	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA PROFRA ALFONSO ACOSTA ENTRE PROFRA ALFONSO ACOSTA Y PROFRA LEONOR MANDUJANO	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	
2025	1	SON240402516702	Proyecto de inversión	481186.88	{ff1: {ciclo_recurso: :2024, ramo:23, modalidad:U,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACAPONETA ENTRE CALLE ACAPONETA (0+023.5) Y CALLE ACAPONETA (0+061.5),	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

INFORMACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2025 DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DEL RAMO GENERAL 23

DETALLE	DETA	DETA	DETA	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCES_FIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
_PROYE	E_PRO	LLE_P	E_PRO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ICOS			
CTO	YECTO	CTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ANCIERO	ICOS			
POBLACI	MUJER	HOM	BENEFI	METAS	TIPO_GEOREF	GEOREFEREN	FECHA_INICI	FECHA_TERM	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FIS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
ON_BEN			CIARIO																
EFICIAD																			
A	ES	BRES	S		ERENCIA	CIAS	O	INO		IDO					ICOS				
N	0	0	0	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:252.28, meta_modific	1	{geo1: {cve_municipi o:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO	01-03-2025	31-05-2025	630000	0	0	0	0	Sin contratos  nuevos en el  trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2520838/proyecto_INI   CIO}	En Ejecución	Validado /  Registrado  avances	
N	0	0	0	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:330.0,	1	{geo1: {cve_municipi o:43, localidad:1, direccion:AVE	01-03-2025	31-05-2025	830000	0	0	0	0	Sin contratos  nuevos en el  trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2520213/proyecto_INI   CIO}	En Ejecución	Validado /  Registrado  avances	
N	0	0	252500	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados,	1	{geo1: {cve_municipi o:43, localidad:1,	18-12-2024	31-03-2025	686945.45	686945.45	686945.45	686945.45	686945.45	{ctto1: {tipo_obra:Ad ministración directa,	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados,	{2516682/proyecto_INI CIO, 2516682/proyecto_FIN, 2516682/proyecto_PRO	Terminado	Validado  avances	
N	0	0	252500	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:299.65, meta_modific	1	{geo1: {cve_municipi o:43, localidad:1, direccion:AVE ALVARO	11-09-2024	09-11-2024	1149226.53	1149226.53	1149226.53	1149226.53	1149226.53	{ctto1: {tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:MNS-IO- SP07/24	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:299.6 5}}	{2445704/proyecto_INI CIO, 2445704/proyecto_PRO CESO, 2445704/proyecto_FIN, 2445704/proyecto_PRO	Terminado	Validado  avances	
N	0	0	252500	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:632.99,	1	{geo1: {cve_municipi o:43, localidad:1, direccion:AVE	10-09-2024	09-11-2024	1628068.33	1628068.33	1628068.33	1628068.33	1628068.33	{ctto1: {tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:MNS-IO-	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:632.9	{2445593/proyecto_INI CIO, 2445593/proyecto_FIN, 2445593/proyecto_PRO CESO,	Terminado	Validado  avances	
N	0	0	252500	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:181.22,	1	{geo1: {cve_municipi o:43, localidad:1, direccion:AVE	18-12-2024	31-03-2025	481186.88	481186.88	481186.88	481186.88	481186.88	{ctto1: {tipo_obra:Ad ministración directa, numero cont	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:181.2	{2516702/proyecto_INI CIO, 2516702/proyecto_FIN, 2516702/proyecto_PRO CESO,	Terminado	Validado  avances	