

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

Información al Tercer trimestre 2025 sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETAL DE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO TR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	3	SON250202536061	Proyecto de inversión	\$816,633.33 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536063	Proyecto de inversión	\$10,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536064	Proyecto de inversión	\$699,484.67 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536065	Proyecto de inversión	\$204,392.40 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536066	Proyecto de inversión	\$3,415,355.61 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536067	Proyecto de inversión	\$8,857,491.02 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536069	Proyecto de inversión	\$573,681.87 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536070	Proyecto de inversión	\$7,580,943.51 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536062	Proyecto de inversión	\$6,447,309.75 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250202536068	Proyecto de inversión	\$1,927,874.38 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda
2025	3	SON250302586809	Proyecto de inversión	\$138,374.15 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, moda

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

Información al Tercer trimestre 2025 sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_DETALLE			DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_DET	DETALLE	DETALLE_DET	DETALLE_PROYECTO	DETA	
ID_EI	ENTIDAD_ID	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_POB	MUJERE	HOMBRE	BENEF	METAS	TIPO
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	19466	S	150	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Agua y saneamient	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	26836	S	18000	12000	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Agua y saneamient	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	26084	S	63	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Agua y saneamient	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	26261	S	21	14	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	13964	S	30	20	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	14173	S	87	58	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Agua y saneamient	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	25663	S	84	56	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	3969	S	102	68	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	27921	S	156	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	15782	S	30	20	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1
26	Sonora	43 Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	109029	S	180	140	0 {meta1: {unidad_medida:Metros	1

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

Información al Tercer trimestre 2025 sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINANC	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINII	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{geo1: {cve_municipio:43, localid:1}}	16-06-2025	31-07-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_m {2536061/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:43, localid:2}}	01-07-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_m {2536063/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:43, localid:3}}	01-07-2025	31-08-2025	\$699,484.67	\$699,484.67	\$58,522.35	\$58,522.35	\$58,522.35	{ctto1: {tipo_obra:1}}	{meta1: {unidad_m {2536064/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:43, localid:4}}	01-07-2025	31-08-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_m {2536065/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:43, localid:5}}	16-06-2025	30-09-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_m {2536066/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:43, localid:6}}	16-06-2025	30-09-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_m {2536067/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:43, localid:7}}	01-07-2025	31-08-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_m {2536069/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:43, localid:8}}	26-05-2025	13-09-2025	\$6,904,923.03	\$6,904,923.03	\$6,904,923.03	\$6,904,923.03	\$6,904,923.03	{ctto1: {tipo_obra:1}}	{meta1: {unidad_m {2536070/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:43, localid:9}}	01-09-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_m {2536062/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:43, localid:10}}	07-07-2025	30-09-2025	\$1,792,872.48	\$1,792,872.48	\$1,792,872.48	\$1,792,872.48	\$1,792,872.48	{ctto1: {tipo_obra:1}}	{meta1: {unidad_m {2536068/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:43, localid:11}}	27-10-2025	30-11-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos	{meta1: {unidad_m {2586809/proyecto}}	En Ejecución	Validado avances