



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025**



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA EN SALON DEL SUTAN UBICADO EN CALLE PALO FIERRO S/N COLONIA LOS ALAMOS	\$ 642,987.55	\$ 642,987.55	\$ 642,987.55	\$ -	100%	100%	476.46	M2	215	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-02	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN (PRIMERA ETAPA) EN ESC. PRIMARIA PROF. JESUS MANUEL MENDIVIL ROBLES UBICADA EN LOMAS DE CREPUSCULO Y LOMAS DEL AMANECER EN COL. LOMAS DEL SOL	\$ 608,440.91	\$ 608,440.91	\$ 608,440.91	\$ -	100%	100%	41.76	M2	400	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-03	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REMODELACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD S/N	\$ 646,633.23	\$ 646,633.23	\$ 646,633.23	\$ -	100%	100%	56.76	M2	1200	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-04	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO UBICADO EN EDIFICIO 1 DEPTO. 1 PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA PIMA 2	\$ 419,573.07	\$ 419,573.07	\$ 419,573.06	\$ 0.01	100%	100%	27.67	M2	80	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-05	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIÓN DE USOS MUKTIPLES (SEGUNDA ETAPA) EN PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS" UBICADA EN FRACC. LA MESA	\$ 338,082.85	\$ 338,082.85	\$ 338,082.85	\$ -	100%	100%	55.94	M2	206	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-06	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO EN CAPELLANIA SAN JUAN DIEGO (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN CALLE AURORA #71 COLONIA PUESTA DEL SOL	\$ 567,233.95	\$ 567,233.95	\$ 567,233.95	\$ -	100%	100%	65.68	M2	200	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-07	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REMODELACIÓN DE ÁREA DE SUPERVISIÓN ZONA NO. XII (ADECUACIÓN Y DIVISIÓN DE ESPACIOS), EN ESC. PRIMARIA MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES UBICADA EN CALLE SIERRA ACONCHI COL. BUENOS AIRES	\$ 442,701.49	\$ 442,701.49	\$ 442,701.49	\$ -	100%	100%	40.49	M2	30	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-08	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (TERCERA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO #70 COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	\$ 403,227.63	\$ 403,227.63	\$ 403,227.63	\$ -	100%	100%	89.00	M3	300	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-09	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTUSOS EN ÁREA DE AMPLIACION EN EDIFICIO DE IMFOCULTA UBICADO EN AV. RUIZ CORTINEZ #1537 COLONIA ALTAMIRA	\$ 659,900.76	\$ 659,900.76	\$ 659,900.76	\$ -	100%	100%	59.09	M2	1000	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CASA HOGAR NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY I.A.P. UBICADO EN PIMA 1, COL. LOMAS DE FATIMA	\$ 416,800.16	\$ 416,800.16	\$ 416,800.16	\$ -	100%	100%	111.82	M2	60	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-11	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION OBRA DE INFRAESTRUCTURA (INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE) EN CALLE TRIUNFO UBICADO ENTRE CALLE GRA. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE BERNAL COL. CHUIJA VISTA	\$ 342,423.93	\$ 342,423.93	\$ 342,423.93	\$ -	100%	100%	60.52	ML	15	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-12	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BANQUETAS, MALLA CICLÓNICA, PARTE SUPERIOR DE BARDA, REHABILITACIÓN DE CERCO Y GRADAS EXISTENTES EN ESC. SECUNDARIA GRAL. #3 PROF. HUMBERTO CAMPOS VARELA UBICADA EN AV. TECNOLÓGICO Y CALLE LAGO AZUL S/N COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	\$ 603,707.93	\$ 603,707.93	\$ 603,707.93	\$ -	100%	100%	181.66	M2	900	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
TOTAL GENERAL		\$ 6,091,713.46	6,091,713.46	6,091,713.45	0.01								


 CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PÚBLICA
 NOGALES, SONORA.
 ISAF-c5c88a2b-62c4-2a41-2d0a-50345531c6db
 7/21/2025 12:31:50 PM

AUTORIZO

 C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
 COORDINADOR DE CMCOP

ELABORO

 C. PATRICIA MEZA ORTEGA
 AUXILIAR CONTABLE



JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE EXISTEN 12 OBRAS LIBERADAS POR PARTE DEL CECOP DEL EJERCICIO FISCAL 2024, LIBERADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL 2025, DE LAS CUALES AL CIERRE DE ESTE 2DO. TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO SE ENCUENTRAN AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EJECUTADAS, SUMANDO ESTAS UN TOTAL DE: \$6,091,713.45, DE LAS CUALES SE INFORMA QUE A 11 DE ELLAS SE LES ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA SUMANDO UN IMPORTE DE: \$1,259,659.91, Y SOLO UNA DE ELLAS NO SOLICITO ANTICIPO. CABE MENCIONAR QUE AL CIERRE DE ESTE PERIODO EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS YA NO SE ENCUENTRA REFLEJADO EN EL ACTIVO CIRCULANTE EN EL CONCEPTO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS, YA QUE ESTOS YA FUERON EJECUTADOS Y LOS ANTICIPOS AMORTIZADOS. ASI MISMO SE LES INFORMA QUE DE LAS 12 OBRAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE EN EL CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, ESTAS YA PASARON A OBRAS CONCLUIDAS.</p>