

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Julio de 2019 al 30 de Septiembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 03

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	66,626,316.99	73,475,342.99	8,376,876.88	65,098,466.11								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	33,150,000.00	40,989,001.66	4,080,765.31	36,908,236.35								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	5,450,000.00	6,004,500.43	12,828.24	5,991,672.19								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	3,450,000.00	3,505,133.43	12,828.24	3,492,305.19								
OP04	REPARACION DE EMBOVEDADO EN CALLE EXOTICA, FRACCIONAMIENTO CONJUNTO JARDIN			1,114.02		100	100	3.5	m²	4575	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP05	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISO EN CANCHA, EN CALLE MANANTIAL, FRAC. MANANTIAL			11,714.22		100	100	14	m²	9933	personas	Municipal	Admón. Dir.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	1,499,367.00	0.00	1,499,367.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	27,700,000.00	34,984,501.23	4,067,937.07	30,916,564.16								
61401	CONSTRUCCION	4,200,000.00	2,606,310.13	50,787.16	2,555,522.97								
OP01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BLVD. EL GRECO Y CALZADA LOS VIRREYES			3,428.46		100	100	24.5	m²	25	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP05	CONSTRUCCION DE BARRA DE BLOC, FRACCIONAMIENTO REAL DEL ARCO			24,919.11		100	100	15.12	m²	500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP06	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CALLE FIGUEROA, COLONIA 5 DE MAYO			1,042.20		100	100	3.5	m²	5435	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP07	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CALLE ASTOLFO R. CARDENAS Y CALLE PEMEX			17,049.31		100	100	50.4	m²	5435	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP08	TRABAJOS PARA COLOCACION DE POSTES DE PROTECCION EN CALLE FRANCISCO CELAYA - JESÚS GÓMEZ Y CALLE NOCHE BUENA, EN NOGALES, SONORA			2,228.04		100	100	7	m²	4575	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP09	TRABAJOS PARA COLOCACION DE POSTES DE PROTECCION EN CALLE TECNOLOGICO			2,120.04		100	100	7	m²	710	personas	Municipal	Admón. Dir.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000,000.00	1,697,000.00	169,919.10	1,527,080.90								
SE04	TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y ZONAS DE MINUSVALIDOS EN PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO Y ESQUINAS DE AVENIDA OBREGÓN.			35,213.90		34621.69	100	34621.69	m	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
SE05	TRABAJOS DE PINTADO DE ZONAS PEATONALES EN PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO, LINEAS DISCONTINUAS EN AVE. ALVARO OBREGÓN Y PLUTARCO ELIAS CALLES, TRAMO ENTRE CAMPILLO/VICTOR HUGO.			134,705.20		21896	100	21896	m	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Julio de 2019 al 30 de Septiembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 02 DE 03

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	0.00	2,172,869.64	0.00	2,172,869.64								
61416	CECOP		1,332,688.46	420,820.23	911,868.23								
IE07	CONSTRUCCIÓN DE 429.80 M2 DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, UBICADA EN CALLE INTERNACIONAL, COLONIA FUNDO LEGAL (1RA. ETAPA)			97,708.64		100	100	429.8	M²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
IE08	APLICACIÓN DE 297 M2 DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DEL CERCO EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, UBICADO PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA PIMA 2			13,697.43		100	100	297	M²	2920	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
IE09	CERCO PERIMETRAL Y REMODELACIÓN DE AULA USAER (PISO, PINTURA, ENJARRE), EN JARDÍN DE NIÑOS VILLA SONORA, UBICADO EN AVE. VILLA SONORA, COLONIA VILLA SONORA			16,930.69		100	100	67	M²	3853	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
IE10	CONSTRUCCION DE 385.44 M2 TEJABAN EN CANCHA DE BASQUETBOL (PRIMERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, UBICADA EN CALLE PADRE NACHO Y ESCOBEDO, COLONIA FUNDO LEGAL			105,183.00		100	100	385.44	M²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
PA02	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL PLANTEL COBACH (560 M2 PRIMERA ETAPA) UBICADO EN CAMINO A UNISON CARRETERA INTERNACIONAL NOGALES-MAGDALENA			104,302.03		100	100	560	M²	7000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
PA03	PAVIMENTACIÓN 325.43 M2 DE CALLE PRIVADA NAVOJOA, EN COLONIA GRANJA			82,998.44		100	100	325.43	M²	1207	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

**AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

Del 01 de julio de 2019 al 30 de Septiembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 03 DE 03

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418	<b>CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE CALLES</b>	19,500,000.00	27,175,633.00	3,426,410.58	23,749,222.42								
BA02	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD			122,054.58		100	100	395.5	M <sup>2</sup>	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA10	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Y VARIOS SECTORES, NOGALES, SONORA			\$246,412.80		100	100	1360	M <sup>2</sup>	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA23	SUMINISTRO DE EMULSIÓN, DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD			186,064.00			100	1046.2	M <sup>2</sup>	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA25	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE TEPIC Y 5 DE MAYO, COLONIA 5 DE MAYO			359,914.10		100	100	1683.1	M <sup>2</sup>	5435	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA29	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA NUEVO NOGALES, COLONIA NUEVO NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			396,794.58		85	85	702.78	M <sup>2</sup>	13386	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA33	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. BELLOTAS, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA Y CRUCERO CEIBAS, COLONIA BELLOTAS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			433,681.61		100	100	461.32	M <sup>2</sup>	11188	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA34	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. MACLOVIO HERRERA ENTRE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. TECNOLOGICO, COL. BOLIVAR EN LA CD DE NOGALES SONORA			857,095.00		100	100	3916	M <sup>2</sup>	5194	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA35	BACHEO DE ASFALTO EN BLVD. CENTENARIO, FRACCIONAMIENTO LA MESA			316,420.77		49	49	1619.51	M <sup>2</sup>	4000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA38	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE RUIZ CORTINES Y VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD			255,700.80		30	100	552.5	M <sup>2</sup>	220292	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA39	TRABAJOS DE BACHEO CON CAPETA ASFALTICA EN BLVD. 2000 Y VARIOS SECTORES E LA CIUDAD			255,700.80		0	100	1530	M <sup>2</sup>	220292	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	CORRECCIÓN DE POLIZAS			-	2,314.44								
	CORRECCIÓN DE POLIZAS			-	1,114.02								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

**LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

**CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO**  
TESORERO  
FIRMA Y SELLO

**ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTELO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
FIRMA Y SELLO

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Julio de 2019 al 30 de Septiembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 02

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
	FISM			4,296,111.57									
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	33,476,316.99	32,486,341.33	4,296,111.57	28,190,229.76								
621	EDIFICACION HABITACIONAL	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	7,020,000.00								
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	7,020,000.00								
624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 20,657,875.31	\$ 20,634,901.31	3,508,696.38	17,126,204.93								
62401	CONSTRUCCION	3,763,997.60	3,763,997.60	134,293.92	3,629,703.7								
OP01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y LAVADERO PLUVIAL EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE, PARA PROTECCIÓN DE ESCALINATA EXISTENTE, EN COLONIA DEL ROSARIO.			134,293.92		100	100	15.37	m³	50	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	5,505,854.52	4,005,854.52	159,738.24	3,846,116.3								Cont. Adj. Dir.
AP02	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA POPOCATEPETL (ENTRE SIERRA RUMOROSA Y LAGUNA TAMIAHUA), COLONIA BUENOS AIRES			159,738.24		80	80	115.22	ml	104	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	4,036,945.03	5,513,971.03	3,073,328.94	2,440,642.09								Cont. Adj. Dir.
AL03	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA POPOCATEPETL ( ENTRE SIERRA RUMOROSA Y LAGUNA TAMIAHUA), COLONIA BUENOS AIRES			\$260,034.19		100	88	116.93	ML	65	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL04	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS AZTECAS, ENTRE LOS AMUZGOS Y DE LOS SUMAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			\$ 406,819.86		100	100	149	ML	90	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL05	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LOS AMUZGOS, ENTRE CALLE DE LOS AZTECAS Y CALLE CIRCUITO LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			\$ 585,000.11		100	100	253	ML	190	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL06	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS SUMAS , ENTRE CALLE DE LOS OPATAS Y CIRCUITO LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			\$ 684,166.75		100	100	263	ML	215	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL07	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS APANECOS, ENTRE CALLE LOS OPATAS Y CIRCUITO LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			\$ 639,016.38		100	87	298	ML	195	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL08	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS AYASTEOS, ENTRE CALLE LOS AZTECAS Y CIRCUITO LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO			\$ 498,291.65		100	100	298	ML	195	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
62410	ELECTRIFICACION URBANA	7,351,078.16	7,351,078.16	141,335.28	7,209,742.88								
EL02	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ANDADOR LOS TOLOWAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			141,335.28		100	100	31	ML	25	personas	fism	Cont. Adj. Dir.

**AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION**  
 Del 01 de Julio de 2019 al 30 de Septiembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 02 DE 02

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,798,441.68	4,406,802.37	787,415.19	3,619,387.18								
62503	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MUNICIPIO DE LOS MOCHIS (ENTRE CALLE MPIO. DE AHUACATLAN Y CALLE MPIO. DE ESCUINAPA), COLONIA ROSARITO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	5,798,441.68	4,406,802.37	787,415.19	3,619,387.18								
PA01	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,958,810.75		787,415.19		40	30	1397.14	M <sup>2</sup>	135	personas	fism	Cont. Lic. Púb.
627	CONSTRUCCIONES	0.00	424,637.65	0.00	424,637.65								
62701	INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	424,637.65	0.00	424,637.65								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO  
 TESORERO  
 FIRMA Y SELLO

ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTELO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 FIRMA Y SELLO