



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT	U. MEDIDA	CANT	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES (UTN) UBICADO EN AVE. UNIVERSIDAD 271 COLONIA UNIVERSITARIA	\$ 629,966.19	\$ 629,966.19	\$ 629,966.19	\$ -	100%	100%	1514.94	M2	900	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-02	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ CLAVE ESCOLAR 26EBR0172W UBICADO EN CALLE FENOCHIO #23 COLONIA	\$ 154,588.88	\$ 154,588.88	\$ 154,588.88	\$ -	100%	100%	143.99	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-03	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ALGIBE CISTERNA EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP), UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL KM. 5.5, PARQUE INDUSTRIAL	\$ 566,639.92	\$ 566,639.92	\$ 566,639.92	\$ -	100%	100%	46.15	M2	1500	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-04	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION SUMINISTRO DE PLAFÓN Y TABLAROCA EN SALÓN DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA DE NOGALES SONORA, UBICADO EN CALLE PALO VERDE S/N COLONIA ALAMOS	\$ 598,581.09	\$ 598,581.09	\$ 598,581.09	\$ -	100%	100%	286.66	M2	215	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-05	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL FRENTE AL PLANTEL (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ACOSTA VILLALVAZO, UBICADO EN BLVD. SAN CARLOS #25 FRACC. SAN ABELARDO	\$ 690,305.31	\$ 690,305.31	\$ 690,305.31	\$ -	100%	100%	325.62	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-06	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SONORA, UBICADO EN CALLE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA LAS TORRES	\$ 212,246.46	\$ 212,246.46	\$ 212,246.46	\$ -	100%	100%	232.00	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-07	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE TEJABANES EN PLAZAS PARA ÁREA DE ESTUDIO Y DESCANSO EN TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS NOGALES, UBICADA EN AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO #013 COLONIA GRANIA	\$ 572,293.76	\$ 572,293.76	\$ 572,293.76	\$ -	100%	100%	128.00	M2	2500	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-08	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION TERMINADOS EN CAPILLA (ENJARRES EXTERIORES Y ACABADOS INTERIORES) EN CAPILLA SAN JUDAS TADEO, UBICADO EN EL FINCO CIBOLA	\$ 647,915.53	\$ 647,915.53	\$ 194,374.66	\$ 453,540.87	100%	30%	647.98	M2	20	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-09	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION AMPLIACIÓN DE AREA PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN MUSICAL EN CAPILLA SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO LA MESA SECCIÓN LA CHOLLA NOGALES, SONORA	\$ 599,991.03	\$ 599,991.03	\$ 179,997.31	\$ 419,993.72	100%	30%	140.00	M2	30	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (SEGUNDA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO, UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO #70, COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA	\$ 292,299.84	\$ 292,299.84	\$ 292,299.84	\$ -	100%	100%	100.00	M3	300	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-11	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CENTRO DE REUNIÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS" EXTENSIÓN LA MESA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO LA MESA, AGUA ZARCA, SONORA	\$ 425,677.32	\$ 425,677.32	\$ 129,094.30	\$ 296,583.02	100%	30%	64.80	M2	206	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
SUB TOTAL		\$ 5,390,505.33	5,390,505.33	4,220,387.72	1,170,117.61								



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**




No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO 30% ANTIPO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINAN.	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
						%	%	CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-12	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION APLICACION DE PINTURA EN PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMAS (CLAVE ESCOLAR 26DPR14543M) UBICADA EN CALLE JARDIN DEL FRACCIONAMIENTO CONJUNTO JARDIN, DE NOGALES, SONORA	\$ 228,895.52	\$ 228,895.52	\$ 68,668.66	\$ 160,226.86	0%	30%	1074.90	M2	460	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-13	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA Y CENTRO DE REUNIONES (SEGUNDO NIVEL) EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. CENTRO VINO Y ACEITE, UBICADA EN CALLE LAGO ESPEJO No.73, DE LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA	\$ 402,193.31	\$ 402,193.31	\$ 120,657.99	\$ 281,535.32	0%	30%	161.85	M2	55	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
TOTAL GENERAL		\$ 6,021,594.16	6,021,594.16	4,409,714.37	1,611,879.79								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

AUTORIZO

ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE



JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE CUARTO TRIMESTRE 2023 SE REFLEJAN 13 OBRAS LIBERADAS POR EL CECOP CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, 8 DE ELLAS YA SE ENCUENTRAN FINIQUITIADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE SUMANDO ESTAS UN MONTO TOTAL DE: \$ 3,716,921.45. ASIMISMO LE INFORMAMOS QUE 3 SE ENCUENTRAN CON UN AVANCE DEL 30% FINANCIERO SUMANDO LA CANTIDAD DE: \$503,466.27, PERO FISICAMENTE CON EL 100% PERO SU FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO POR DOCUMENTACION, LA SUMA DE ESTAS TRES ES LPOR \$1,673,583.88. DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRAN 2 OBRAS NUEVAS LIBERADAS POR PARTE DEL CECOP POR LA CANTIDAD DE: \$ 631,088.83, DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN COMO OBRA EN PROCESO CON EL ANTICIPO DEL 30%. SUMANDO UN TOTAL DE OBRA EN ESTE EJERCICIO 2023 DE: \$6,021,594.16. CABE MENCIONAR QUE SE QUEDARON PENDIENTES POR LIBERAR 2 OBRAS MAS DEL EJERCICIO 2023 PARA EL EJERCICIO 2024 QUE SUMAN LA CANTIDAD DE: \$1,041,650.58.</p>



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCORDACION PARA
LA CIUDADANIA
NOGALES, SONORA.