

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



|            | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS   | PPTO. ANALITICO DE PROYECTO | PRESUPUESTO<br>MODFICADO | DEVENGADO     | POR DEVENGAR | AVANCE        |        | METAS REALES |       |                       |               |                       |                           |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| No.DE OBRA |   |                             |                          |               |              | FISICO FINAN. | FINAN. | FISICAS      |       | POBLACION BENEFICIADA |               | ORIGEN DEL<br>RECURSO | MODALIDAD DE<br>EJECUCION |
|            |   |                             |                          |               |              |               | CANT.  | U.MEDIDA     | CANT. | U. MEDIDA             |               |                       |                           |
| 61201-14   | 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN LA IGLESIA SAN JUAN DIEGO, UBICADA EN CALLE DE LA AURORA No.79, DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL DE NOGALES, SONORA.   | \$ 345,658.47               | \$ 345,658.47            | \$ 345,658.47 | \$ -         | 100%          | 100%   | 48.00        | M2    | 200                   | BENEFICIARIOS | ESTATAL               | CONT.ADJ.DI               |
| 61201-15   | 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA Y CENTRO DE REUNIONES (SEGUNDO NUVEL) EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. CENTRO VINO Y ACEITE, UBICADA EN CALLE LAGO ESPEJO No.73, DE LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES. SONORA. | \$ 695,992.11               | \$ 695,992.11            | \$ 695,992.11 | \$ -         | 100%          | 100%   | 74.00        | M2    | 150                   | BENEFICIARIOS | ESTATAL               | CONT.ADJ.DI               |
|            |   |                             |                          |               | e ===        |               |        |              |       |                       |               |                       |                           |
|            |   |                             |                          |               |              |               |        |              |       |                       |               |                       |                           |
|            |   |                             |                          |               |              |               |        |              |       |                       |               |                       |                           |
|            | TOTAL GENERAL   | \$ 1,041,650.58             | 1,041,650.58             | 1,041,650.58  | 0.00         | 9             |        |              |       |                       |               |                       |                           |

<sup>&</sup>quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

ING. SAVADOR SAUCEDO TAMAYO
OORDINADOR DE CNICOP

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA CERA PUBLICA IDBALES, SONORA.

C. PATRICIA MEZA ORTEGA AUXILIAR CONTABLE



## JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



| <b>AYUNTMAIENTO</b> | DE | NOGALES | SONORA |
|---------------------|----|---------|--------|
|                     |    |         |        |

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| No. | JUSTIFICACION  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|     | COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE, ESTE FORMATO DE PROGRAMAS DE INVERSION SIGUEN IGUAL CON LAS DOS OBRAS DEL 2023, LIBERADAS Y EJECUTADAS DENTRO DE ESTE EJERCICIO, LAS CUALES APARECEN EJECUTADAS, FINIQUITADAS Y PAGADAS AL 100%. DE IGUAL MANERA SE LES INFORMA QUE ESTAN PENDIENTES POR LIBERAR POR PARTE DEL CECOP 7 OBRAS DEL EJERCICO 2024. |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |

