



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINAN.	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
						%	%	CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-14	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN LA IGLESIA SAN JUAN DIEGO, UBICADA EN CALLE DE LA AURORA No.79, DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL DE NOGALES, SONORA.	\$ 345,658.47	\$ 345,658.47	\$ 345,658.47	\$ -	100%	100%	48.00	M2	200	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-15	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA Y CENTRO DE REUNIONES (SEGUNDO NIVEL) EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. CENTRO VINO Y ACEITE, UBICADA EN CALLE LAGO ESPEJO No.73, DE LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 695,992.11	\$ 695,992.11	\$ 695,992.11	\$ -	100%	100%	74.00	M2	150	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
TOTAL GENERAL		\$ 1,041,650.58	1,041,650.58	1,041,650.58	0.00								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

AUTORIZO

 ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
 COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

 C. PATRICIA MEZA ORTEGA
 AUXILIAR CONTABLE



JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE CUARTO TRIMESTRE, ESTE FORMATO DE PROGRAMAS DE INVERSION SIGUE IGUAL CON LAS DOS OBRAS DEL 2023, LIBERADAS Y EJECUTADAS DENTRO DE ESTE EJERCICIO, LAS CUALES APARECEN EJECUTADAS, FINIQUITADAS Y PAGADAS AL 100%. DE IGUAL MANERA SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE PERIODO SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR LIBERAR 13 OBRAS POR PARTE DEL CECOP DEL EJERCICO 2024.</p>



CONSEJO MUNICIPAL DE
COORDINACION PARA
LA ADMINISTRACION
NOGALES, SONORA