

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Julio de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	75,801,317.31	79,901,317.31	9,458,920.04	70,442,397.27								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	48,649,354.31	52,749,354.31	6,315,403.18	42,333,951.13								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,800,000.00	10,800,000.00	1,951,772.21	8,848,227.79								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	6,800,000.00	6,102,888.16	1,821,554.61	4,281,333.55								
CM02-1	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN BANDA PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL EN PANTEON DE LOS HEROES, EN LA COLONIA HEROES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		980,450.29	485,071.45	495,378.84	47	47	285	m²	6351	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
CM04-1	TRABAJOS DE RESTAURACION DE TECHUMBRE DE EDIFICIO MUNICIPAL (ANTES HOTEL GRANADA) COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		957,292.31		149,613.97	84	84	720.1	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
CM04-2	TRABAJOS DE REMODELACION DE CABILDO Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,098,449.57	219,653.30	-	100	100	242.04	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
CM04-3	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, EN CALLE DE LAS PEÑAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,113,080.10	1,113,080.10	-	100	100	399.6	m²	Com. Gral	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
OP08	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EMBOVEDADO CALLE CIRCUITO JARDIN		3,749.76	3,749.76	-	100	100	1.5	m³	3770	personas	Municipal	Admón. Dir.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,000,000.00	2,000,000.00	130,217.60	1,869,782.40								
SP01-01	SERVICIOS DE DISEÑO CONCEPTUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA PLAZA COMERCIAL DENOMINADA "PLAZA DE ANTOJOS" EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		75,017.57	-	75,017.57	100	100	1	servicio	Com. Gral	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
SP01-1	DISEÑO CONCEPTUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA PLAZA COMERCIAL DENOMINADA "PLAZA DE ANTOJOS" EN UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		130,217.60	130,217.60	-	100	100	1	servicio	Com. Gral	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	0.00	2,697,111.84	0.00	2,697,111.84								
ID02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO PARA ADECUACION DE DE CANCHA DE FUTBOL 7 A CANCHA DE FULBOL PROFESIONAL, EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,164,615.05	-	1,550,317.91	28	50	1825	m²	2587	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
ID03	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL, PROFESIONAL EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		532,496.79	-	279,954.09	47	63	4	Luminarias	2587	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Julio de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 02 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	33,749,354.31	37,849,354.31	4,363,630.97	33,485,723.34								
61401	CONSTRUCCION	1,100,000.00	4,284,335.76	1,248,879.89	3,035,455.87								
OP01	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE ANDADOR 1, COLONIA ENCINOS		1,158.84		-	100	100	0.5	m³	3799	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,303,068.19	1,018,375.46	-	100	100	1	servicio	Com. Gal	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP03	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASES DE POSTES DE ALUMBRADO, EN BLVD. EL GRECO		3,364.20		-	100	100	1.5	m³	25	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP05	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASES DE POSTES PARA CAMARAS EN GARITA MARIPOSA		4,410.72		-	100	100	2	m³	1410	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP06	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE NOGALES SONORA		881,267.57	195,190.59	247,700.65	85	85	708	m²	Com. Gal	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP07	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA POSTES EN CALLE LAS TORRES, COLONIA BELLOTAS (ATRÁS ANTIGUO CERESO)		3,364.20		-	100	100	1.5	m³	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP09	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE CAMINO HERMOSO, ENTRE VIA DE BEIRA Y CALZADA DE LA VIRGEN, COLONIA LOMAS DE FATIMA		32,996.16	32,996.16	-	100	100	13	m³	2920	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP10	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE GEODA Y JADE, COLONIA TAPIROS		1,158.84	1,158.84	-	100	100	0.5	m³	3799	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP11	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PROTECCIONES VEHICULARES EN ACCESO A SECCION LA CHOYA, LA MESA		1,158.84	1,158.84	-	100	100	0.5	m³	13700	personas	Municipal	Admón. Dir.
CM08	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER		43,331.76		-	100	100	21	m³	5821	personas	Municipal	Admón. Dir.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,963,198.02	9,778,862.26	479,080.53	9,299,781.73								
SE03-1	PINTURA TERMOPLASTICA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD COLONIA CENTRO		985,994.47	479,080.53	506,913.94	55	55	739.15	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416	CECOP	1,404,075.77	1,404,075.77	-	1,404,075.77								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Julio de 2020 al 30 de Septiembre de 2020
ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 03 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	18,282,080.52	18,282,080.52	2,635,670.55	15,646,409.97								
BA01	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES (MANTENIMIENTO URGENTE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALE SONORA		1,604,280.87	320,855.13	-	100	100	4500	m ²	2600	personas	Municipal	Licitacion
BA02-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN SAN JUAN NORTE Y AVE. DE LOS NOGALES		2,205.36	2,205.36	-	100	100	1	m ³	5455	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA03-1	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADOY RENIVELACION CON CONCRETOASFALTICO EN BLVD. NOGALES 2000 (MANTENIMIENTO URGENTE, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		550,105.64	550,105.64	-	100	100	2000	m ²	8085	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA04-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACIÓN OBREGON, ENTRONQUE CON VILLA SONORA		55,460.16	55,460.16	-	100	100	13.5	m ³	3853	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA05	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA CALIENTE EN CALLE RUIZ CORTINES, PROLONGACIÓN OBREGON, GRECO, IGNACIO A LA TORRE Y AVE. DE LOS NOGALES		140,400.00		-	100	100	50	m ³	Com. Gral	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA06-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO EN COLONIA BENITO JUAREZ		7,712.28		-	100	100	3.5	m ³	2577	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA06-3	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUENOS AIRES ENTRONQUE ARROYO BUENOS AIRES, COLONIA BUENOS AIRES		1,158.84	1,158.84	-	100	100	0.5	m ³	4922	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA07	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA EL CASTILLO, ENTRE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN Y BLVD. BELLOTAS, COLONIA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		861,935.90	430,967.95	430,967.95	50	50	620	m ²	11188	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA07-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN FRACCIONAMIENTO BELLOTAS Y VARIOS PUNTOS		72,900.00		-	100	100	25	m ³	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA08-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOMAS DEL SOL ESQUINA CON LOMA DEL DESIERTO		26,464.32	26,464.32	-	100	100	12	m ³	28000	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA09	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS (ARCOS)		1,158.84	1,158.84	-	100	100	0.5	m ³	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA09-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCETO HIDRÁULICO EN LOPEZ MATEOS Y CAMPILLO, COLONIA CENTRO		1,158.84	1,158.84	-	100	100	0.5	m ³	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Julio de 2020 al 30 de Septiembre de 2020
ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 04 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA12	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA COLINAS DEL YAQUI		9,594.18		-	100	100	4.5	m³	8085	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA14-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C-4		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	25	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA14-2	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE KENNEDY, COLONIA KENNEDY		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	2037	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA15-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTERDE Y FRANCISCO SERRANO, COLONIA ENCINOS		2,205.36	2,205.36	-	100	100	1	m³	3799	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA16-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. VILLA SONORA (RAMPA PUENTE)		2,205.36	2,205.36	-	100	100	1	m³	3853	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA16-2	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUHOS Y TECOLOTES		8,821.44	8,821.44	-	100	100	4	m³	3853	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA20	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PROL. AVENIDA ALVARO OBREGON (MANTENIMIENTO URGENTE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		926,890.46		-	100	30	3500	m²	14715	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALEJANDRO SILVA ENTRE CALLEJON CUAUHEMOC Y 5 DE FEBRERO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		864,807.84		-	100	30	7200	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA22	TRABAJOS DE BACHEO CONCRETO HIDRAULICO PARA COLONIA ALAMOS		148,872.60		-	100	100	23.5	m³	1372	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA23	BACHEO CON EMULSION DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (JETPATCHER)		426,972.80	94,377.60	79,251.20	100	80	8000	LTS	Com. Gral	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA24	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TERRAZAS		151,347.96		-	100	100	15	m³	13386	personas	Municipal	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Julio de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 05 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA26	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		2,532,085.29	506,417.06	-	100	100	18907.86	m²	4196	personas	Municipal	Licitacion simplificada
BA27	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE TECNOLOGICO, ENTRE AVE. TECNOLOGICO Y CONJUNTO JARDIN		3,364.20		-	100	100	1.5	m³	3770	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA29	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA INTERNACIONAL (CARRIL DERECHO)ENTRADA A NOGALES EN LA CIUDAD DE NOGALES SONORA		433,160.30		-	100	100	3745	m²	Com. Gral	personas	Fopin	Cont. Adj. Dir.
BA30	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDADES EN EL CUARTEL MILITAR, COLONIA LOMAS DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		566,900.41	566,900.41	-	100	100	3870.44	m²	7935	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA31	TRABAJOS DE BACHEO EN ACCESO A REAL DEL ARCO		19,699.20	9,849.60	-	100	100	4	m³	4929	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA32	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE OLIVOS FRACCIONAMIENTO OLIVOS		3,364.20		-	100	100	1.5	m³	710	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA33	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. DE LOS MAESTROS		1,158.84	1,158.84	-	100	100	0.5	m³	710	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA35	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRONQUE CON PADRE NACHO		4,410.72	4,410.72	-	100	100	2	m³	1686	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA36	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORRE EIFFEL CASI ENTRONQUE CON TORRE SANTA MARIA, COLONIA LAS TORRES		6,616.08	6,616.08	-	100	100	3	m³	1297	personas	Municipal	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Julio de 2020 al 30 de Septiembre de 2020
ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 06 DE 06

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA37	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. DE LOS MAESTROS, ENTRONQUE CON LAGO VICTORIA		4,410.72	4,410.72	-	100	100	2	m³	710	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA38	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUERTO RICO		1,158.84	1,158.84	-	100	100	0.5	m³	1686	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA39	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. DE LOS MAESTROS CASI ENTRONQUE CON TECNOLÓGICO		6,616.08	6,616.08	-	100	100	3	m³	710	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA40	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA		2,205.36	2,205.36	-	100	100	1	M3	2780	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA41	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EMBOVEDADO ARROYO LOS NOGALES, ENTRONQUE CON CALLE MANUEL PELAYO		22,053.60	22,053.60	-	100	100	10	m³	3461	personas	Municipal	Admón. Dir.
625	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00								
62513	SEMAFORIZACION	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Julio de 2020 al 30 de Septiembre de 2020
ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 01 DE 01

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	27,151,963.00	27,151,963.00	3,143,516.86	24,008,446.14								
6200	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	27,151,963.00	27,151,963.00	3,143,516.86	24,008,446.14								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,908,712.51	10,908,712.51	1,406,460.8	9,502,251.71								
62401	CONSTRUCCION	900,000.00	900,000.00	1,329,671.18	-429,671.18								
OP01-2	OBRAS DE PROTECCION (MURO DE CONTENCIÓN, PROTECCIONES Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, CALLE DE LAS PEÑAS (ENTRE BLVD. ALAMOS Y BENJAMIN HILL), COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES		850,565.33	650,160.42	200,404.91	85	85	166.38	m²	5821	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
CM01-1	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, CUNETA Y MUROS EN PANTEON JARDINES DEL EDEN, FRACCIONAMIENTO LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,201,971.29	679,510.76	522,460.53	55	55	1660.37	m³	19044	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	2,335,097.37	2,335,097.37	0.00	2,335,097.37								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	5,542,102.82	5,542,102.82	0.00	5,542,102.82								
62410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	2,131,512.32	2,131,512.32	76,789.62	2,054,722.70								
EL10	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS FRESNOS PARA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD EN CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER		462,055.77		0.00	100	100	270	ml	40	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
EL11	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS TEPECANOS ENTRE CALLE LAS ACHITAS Y LOS TEPECANOS FINAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		321,886.59		4,981.12	100	100	119	ml	30	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
EL12	ELECTRIFICACION SUBTERRANEA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL FRESNO, ENTRE CALLE PALO VERDE Y LA PALMA, COLONIA LOS ALAMOS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		236,112.73	76,789.62	-	100	100	220	ml	20	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
625	EDIFICACION NO HABITACIONAL	16,243,250.49	16,243,250.49	1,737,056.06	14,506,194.43								
62503	CONSTRUCCION			1,737,056.06									
PA08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PAPAGOS, ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE OTOPAMES, COLONIA EL RASTRO, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		6,796,235.48	1,071,269.03	-	100	100	2733.3	m²	225	Personas	FISM	Cont.Lic. Pub.
PA09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL FESNO TRAMO I Y CALLE DE LAS PALMAS, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.		2,458,687.48		562,883.53	90	80	545.46	m²	20	Personas	FISM	Cont.Lic. Simp
PA10	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL MANUEL DOBLADO TRAMO II (ENTRE MUNICIPIO DE BACANORA Y ORIZABA) COLONIA LEANDRO VALLE, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			\$ -		30	30	231.22	m²	25	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
PA12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIO BLANCO (ENTRE CALLE LEON DE LA BARRERAY CALLE GREGORIO RUJ), COLONIA ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,322,088.03	665,787.03	1,656,301.00	30	30	1289.94	m²	175	Personas	FISM	Cont.Lic. Simp