



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PPTO. ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FÍSICO %	FINAN %	FÍSICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA EN SALON DEL SUTAN UBICADO EN CALLE PALO FIERRO S/N COLONIA LOS ALAMOS	\$ 642,987.55	\$ 642,987.55	\$ 414,419.71	\$ 228,567.84	100%	30%	476.46	M2	215	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-02	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN (PRIMERA ETAPA) EN ESC. PRIMARIA PROF. JESUS MANUEL MENDIVIL ROBLES UBICADA EN LOMAS DE CREPUSCULO Y LOMAS DEL AMANECER EN COL. LOMAS DEL SOL	\$ 608,440.91	\$ 608,440.91	\$ -	\$ 608,440.91	85%	0%	41.76	M2	400	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-03	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REMODELACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD S/N	\$ 646,633.23	\$ 646,633.23	\$ 193,989.97	\$ 452,643.26	75%	30%	56.76	M2	1200	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-04	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO UBICADO EN EDIFICIO 1 DEPTO. 1 PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA PIMA 2	\$ 419,573.07	\$ 419,573.07	\$ 286,304.84	\$ 133,268.23	70%	30%	27.67	M2	80	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-05	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIÓN DE USOS MÚLTIPLES (SEGUNDA ETAPA) EN PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS" UBICADA EN FRACC. LA MESA	\$ 338,082.85	\$ 338,082.85	\$ 101,424.86	\$ 236,657.99	76%	30%	55.94	M2	206	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-06	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO EN CAPELLANÍA SAN JUAN DIEGO (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN CALLE AURORA #71 COLONIA PUESTA DEL SOL	\$ 567,233.95	\$ 567,233.95	\$ 170,170.19	\$ 397,063.76	90%	30%	65.68	M2	200	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-07	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REMODELACIÓN DE ÁREA DE SUPERVISIÓN ZONA NO. XII (ADECUACIÓN Y DIVISIÓN DE ESPACIOS), EN ESC. PRIMARIA MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES UBICADA EN CALLE SIERRA ACONCHI COL. BUENOS AIRES	\$ 422,701.49	\$ 422,701.49	\$ 131,379.30	\$ 291,322.19	62%	30%	40.49	M2	30	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-08	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (TERCERA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO #70 COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	\$ 403,227.63	\$ 403,227.63	\$ 120,968.29	\$ 282,259.34	100%	30%	89.00	M3	300	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-09	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTISUOS EN ÁREA DE AMPLIACIÓN EN EDIFICIO DE INFOCULTA UBICADO EN AV. RUIZ CORTINEZ #1537 COLONIA ALTAMIRA	\$ 659,900.76	\$ 659,900.76	\$ 392,093.39	\$ 267,807.37	75%	62%	59.09	M2	1000	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CASA HOGAR NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY I.A.P. UBICADO EN PIMA 1, COL. LOMAS DE FATIMA	\$ 416,800.16	\$ 416,800.16	\$ 205,870.24	\$ 210,929.92	90%	30%	111.82	M2	60	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-11	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION OBRA DE INFRAESTRUCTURA (INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE) EN CALLE TRIUNFO UBICADO ENTRE CALLE GRA. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE BERNAL COL. CHULA VISTA	\$ 342,423.93	\$ 342,423.93	\$ 342,423.93	\$ -	100%	100%	60.52	ML	15	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-12	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BANQUETAS, MALLA CICLÓNICA, PARTE SUPERIOR DE BARDA, REHABILITACIÓN DE CERCO Y GRADAS EXISTENTES EN ESC. SECUNDARIA GRAL. #3 PROF. HUMBERTO CAMPOS VARELA UBICADA EN AV. TECNOLÓGICO Y CALLE LAGO AZUL S/N COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	\$ 603,707.93	\$ 603,707.93	\$ 181,112.38	\$ 422,595.55	90%	30%	181.66	M2	900	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
TOTAL GENERAL		\$ 6,071,713.46	6,071,713.46	2,540,157.10	3,531,556.36								

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
 COORDINADOR DE CMCOP

ISAF-d3f91af0-511e-23b4-44b0-e8a516b6f5d1
 4/24/2025 2:34:18 PM



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACIÓN PARA

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
 AUXILIAR CONTABLE



JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.
 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE EXISTEN 12 OBRAS LIBERADAS POR PARTE DEL CECOP DEL EJERCICIO FISCAL 2024, LIBERADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL 2025, DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCEDO DE EJECUCION; SUMANDO ESTAS UN TOTAL DE: \$6,071,713.46, DE LAS CUALES SE INFOMA QUE A 11 DE ELLAS SE LES ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO SUMANDO UN IMPORTE DE: \$1,259,659.91, Y UNA DE ELLAS NO SOLICITO DICHO ANTICIPO, CABE MENCIONAR QUE ESTE IMPORTE SE ENCUENTRA REFLEJADO EN EL ACTIVO CIRCULANTE EN EL CONCEPTO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. ASI MISMO SE LES INFORMA QUE DE LAS 12 OBRAS EN PROCESO 3 DE ELLAS SE ENCUENTRAS AL 100% FISICAMENTE Y CON EL 30% FINACIERO (PENDIENTES POR PAGAR SU FINIQUITO), Y LAS 9 RESTANTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION, DE LAS CUALES SE LES HAN ESTADO PAGANDO ESTIMACIONES CONFORME SU AVANCE, EL IMPORTRE TOTAL DE ESTAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SUMAN UN IMPORTRE DE: \$1,284,406.22, MISMO IMPORTE QUE SE REFLEJA EN NUESTRO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE EN EL CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. CABE MENCIONAR QUE AL TERMINO DE LAS 12 OBRAS YA FINIQUITADAS CON TODO SU PROCESO, ESTAS PASARAN DE OBRA EN PROCESO A OBRA CONCLUIDA DE LAS CUALES SE REFLEJARAN EN EL 2DO. TRIMESTRE 2025.</p>



CONSEJO MUNICIPAL DE
 CONCERTACION PARA
 LA OBRA PUBLICA
 NOGALES, SONORA.