


NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	200,324,640.30	229,374,781.78	28,147,380.25	201,227,401.53								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	198,824,640.30	227,874,781.78	28,147,380.25	199,727,401.53								
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,286,121.17	1,286,121.17	0.00	1,286,121.17								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
	Sub-total	1,286,121.17	1,286,121.17	0.00	1,286,121.17								
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,759,113.29	18,879,544.29	728,485.23	18,151,059.06								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION												
61203-CM05M	Gimnasio de pesas y box en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses	1,102,057.57	1,102,057.57	706,438.11	395,619.46	64	64	380.07	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203OP01M-1	Rehabilitación y construcción, de guarniciones, banquetas y rampas en diferentes puntos de la ciudad	38,000.00	38,000.00	22,047.12	15,952.88	58	58	4.5	m³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
	Sub-total	9,759,113.29	10,879,544.29	728,485.23	10,151,059.06								
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00								
	Sub-total	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 78,211,892.34	\$ 79,013,766.64	6,493,400.24	72,520,366.40								
61401	CONSTRUCCION												
61401-ES01F	Construcción de escalinata en calle Roberto Fierro, colonia Municipal, en el municipio de Nogales, Sonora.	\$ 719,785.66	\$ 899,695.27	839,195.63	60,499.64	93	93	85.66	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	14,428,590.63	15,047,346.30	839,195.63	14,208,150.67								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Sub-total	8,650,000.00	8,650,000.00	-	8,650,000.00								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE Sub-total	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO Sub-total	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00								
61410	ELECTRIFICACION URBANA Sub-total	1,300,055.70	1,044,022.33		1,044,022.33								
61416	CECOP Sub-total	1,466,950.23	1,466,950.23		1,466,950.23								

ING. JUAN FRANCISCO GIL NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2


DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418-BA01M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas en turnos diurnos y nocturno en distintos pintos de la ciudad de Nogales Sonora .		27,133,442.03	1,838,685.96	25,294,756.07	7	7	24860	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61418-BA01M-1	Trabajos de rehabilitación de calles, bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, primera etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.		1,159,995.06	1,159,995.05	0.01	100	100	1477.69	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA01M-2	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, segunda etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.		1,159,887.05	927,909.63	231,977.42	80	80	1357	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA02M	Rehabilitación con concreto hidráulico en diversos puntos		680,000.00	304,957.44	589,025.12	85	85	199.5	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)		495,091.67	141,118.54	387,425.77	80	80	49	m²	490	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-1	Rehabilitación con emulsión diferentes cuadrantes de la ciudad		158,497.38	158,497.38	-	100	100	12315.07	LTS	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-2	Sello lavado para rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad		271,252.80	151,048.80	120,204.00	87	87	86	m³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA04M	Bacheo con concreto hidráulico ubicado en diversas zonas de la ciudad de Nogales, Sonora		971,991.71	971,991.71	-	100	100	713.6	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	35,313,896.05	35,313,896.05	5,654,204.61	29,659,691.44								

ING. JUAN FRANCISCO CIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CAHT.	U.MED	CAHT.	U.MED		
61421	EQUIPAMIENTO URBANO Sub-total	9,052,399.73	9,491,551.73	-	9,491,551.73								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	101,567,513.50	128,695,349.68	20,925,494.78	107,769,854.90								
61501	RECONSTRUCCIÓN												
61501-RP02M	Repavimentacion de crucero entre prolongacion obregon y colinas del yaqui, en el municipio de Nogales Sonora		2,999,970.13	2,967,633.34	-	100	100	1470.9	m²	15000	personas	Municipal FOPIN 2022	Cont. Lic. Pub.
	Sub-total	-	2,999,970.13	2,967,633.34	32,336.79								
61503	CONSTRUCCION												
61503-PA06M-1	Pavimentación con concreto hidráulico, calle Nicaragua T2, entre Haiti y 5 de febrero, colonia Esperanza, en el municipio de Nogales, Sonora	4,954,690.74	4,954,690.74	1,300,019.57	3,654,671.17	26	26	1729.24	m²	135	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA10M	Pavimentación concreto de la calle Noyal, entre Benjuls y Evano, colonia Jardines del Bosque, en Municipio de Nogales, Sonora.	2,913,123.68	2,913,123.68	2,722,839.12	190,284.56	93	93	1134.33	m²	30	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA13M	Pavimentacion con concreto hidráulico, en calle de la hermita, entre calzada de los virreyes y calle de la ronda colonia de los virreyes, en el municipio de nogales sonora.	2,558,225.20	2,558,225.20	783,277.58	1,774,947.62	31	31	786.84	m²	145	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA11F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Río Moctezuma, entre Río Yaqui y Río Duero, colonia heroes, en el municipio de Nogales Sonora	\$ 3,595,824.86	\$ 3,595,824.86	230,946.72	6,842,799.72	6	6	1112.55	m²	90	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA23E	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle 15 de enero entre Calle Obispo Juan Navarrete y Gutu Cardenas en colonia Lomas de Nogales, localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 8,397,141.86	\$ 8,397,141.86	1,554,342.14	0.04	19	19	3339.04	m²	175	personas	REPUBE	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA24E	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Boulevard Centenario (segunda etapa) desde BLVD. Centenario (0+720) hasta BLVD. Centenario (1+100) Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales	\$ 5,018,975.91	\$ 6,231,262.56	6,231,262.52	0.04	100	100	3209.2	m ²	300	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA25E	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Arroyo Buenos Aires entre calle villa de Seris (0+000) y calle Arroyo Buenos Aires (0+300), en la Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 5,513,836.51	\$ 5,513,836.51	1,829,772.20	3,684,064.31	33	33	2259.52	m ²	155	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA26E	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Revolucion entre calle 5 de febrero y calle Puerto Rico, en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 1,461,854.62	\$ 1,461,854.62	1,180,160.77	281,693.85	81	81	491.08	m ²	30	personas	REPUVE	Inv. A cuando menos tres personas
61503-PA27E	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle villa de seris entre calle Arroyo Buenos Aires (0+000) y calle Audelo Neris (0+122), en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 2,125,240.92	\$ 2,125,240.92	2,125,240.82	0.10	100	100	809.90	m ²	95	personas	REPUVE	Inv. A cuando menos tres personas
	Sub-total	100,567,513.50	124,695,379.55	17,957,861.44	106,737,518.11								
61504	CONSERVACION	Sub-total	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00							
6200	OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	Sub-total	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00							
629	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERÍAS Y TERRENOS												
62906	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Sub-total	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00							

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENDE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**