

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	82,254,750.21	78,226,699.74	19,780,377.41	58,446,322.33								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	54,778,827.29	50,750,776.82	11,647,363.81	39,103,413.01								
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,600,024.00	10,559,226.61	3,232,815.64	7,326,410.97								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	7,600,000.00	7,607,791.35	3,232,815.64	4,374,975.71								
OP01	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA EN AVENIDA DE LOS NOGALES			1,112.40	-	100	100	0.5	m³	5455	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP02	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA EN CIRCUNVALACION DE LAS AGUILAS, COLONIA VILLA SONORA			1,112.40	-	100	100	0.5	m³	3853	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP03	TRABAJOS DE REHABILITACION EN GUARNICION EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRONQUE CON TECNOLOGICO			2,205.36	-	100	100	1	m³	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.
CM01	TRABAJOS DE REHABILITACION EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO			9,253.44	-	100	100	4	m³	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.
CM04-5	REMODELACION DE OFICINAS DE REGIDORES, TESORERIA, CATASTRO, CONTRALORIA, FACHADA Y TECHUMBRE DE PALACIO MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			3,219,132.04	2,182,393.97	60	60	483.11	m²	Com. Gral	personas	Municipal	Cont.Lic. Pub.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 12.00	12.00	-	12.00								
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE	\$ 12.00	2,951,423.26	-	2,951,423.26								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	32,174,115.77	23,667,626.45	7,054,494.35	16,613,132.10								
61401	CONSTRUCCION	4,390,285.98	3,885,685.50	45,168.30	3,840,517.20								
OP04	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE KENNEDY, FRENTE A RESIDENCIAL KENNEDY			7,974.72	-	100	100	1.5	m³	2037	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP05	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE MURO DE GAVIONES EN PREPARATORIA MUNICIPAL (TECNOLOGICO)			9,758.34	-	100	100	4.5	m³	4575	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP06	CONSTRUCCION DE RAMPAS VARIAS.			2,433.24	-	100	100	7	m²	com. Gral	com. Gral	Municipal	Admón. Dir.
OP07	CONSTRUCCION DE TOPE EN AVE. DE LOS NOGALES, FRENTE A FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA			9,262.08	-	100	100	4	m³	5455	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP08	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE DOS Y CALLE OCTAVA, COLONIA SOLIDARIDAD			1,216.62	-	100	100	0.5	m³	8014	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP09	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE BAVISPE, COLONIA ORIZABA			1,216.62	-	100	100	0.5	m³	5434	personas	Municipal	Admón. Dir.

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO

ING. JAIME PALMA QUIÑONES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
OP10	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN DIVERSOS PUNTOS			10,873.44	0.00	100	100	0.50	m³	5434.00	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP11	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PROTECCIONES VEHICULARES CALLE SANTA MARTHA Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL, COLONIA BENITO JUAREZ			1,216.62	0.00	100	100	0.50	m³	5434.00	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP12	TRABAJOS DE REPARACION DE PARRILLAS PLUVIALES EN VARIOS PUNTOS			1,216.62	0.00	100	100	0.50	m³	5434.00	personas	Municipal	Admón. Dir.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,167,008.80	841,235.14	0.00	841,235.14								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIAL DE ALCANTARILLADO	0.00	275,296.08	275,296.08	0.00								
AL02	RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO LOS NOGALES Y CALLE JUAN NAVARRETE, COLONIA LOMAS DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			275,296.08	0.00	100	100	139.00	ml	7935.00	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416	CECOP	2,017,670.14	772,493.28	353,301.76	419,191.52								
IE01	APORTACION DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS			48,248.20	0.00	100	100	409.00	m²	Com. Gral	Com. Gral	Municipal	cmcop
ID01	APORTACION DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANCAS PARA JUGADORES, MURO DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE CANCHA DE FUTBOL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES, UBICADO EN AVE. TECNOLÓGICO #911, EN COLONIA GRANJA			102,266.90	0.00	100	100	2118.60	m²	Com. Gral	Com. Gral	Municipal	cmcop
IE02	APORTACION DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION ACCESO A JARDIN DE NIÑOS MARIA CANDELARIA, UBICADO EN BLVD. SAN CARLOS 339, EN COLONIA SAN CARLOS PRIMERA ETAPA			96,937.43	48,468.71	100	50	409.00	m²	Com. Gral	Com. Gral	Municipal	cmcop
IE03	APORTACION DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS MUJERES Y HOMBRES, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #3 ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5 PARQUE INDUSTRIAL SAN RAMON			69,381.88	0.00	100	100	130.00	m²	Com. Gral	Com. Gral	Municipal	cmcop

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO

ING. JAIME PALMA QUIÑONES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
IE04	APORTACION DEL 15 % POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA LA OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACION DE VITROPISO Y ZOCLO EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE ABRAHAM ZAIED, EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA			36,467.35	0.00	100	100	241.85	m ²	Com. Gal	Com. Gal	Municipal	cmcop
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	17,599,150.85	17,892,916.45	6,380,728.21	11,512,188.24								
BA01	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLEGIO MILITAR, FRENTE A CUARTEL MILITAR, COLONIA LOMAS DE NOGALES			34,473.60	-	100	100	14	m ³	7935	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA02	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUSTAMANTE, ENTRE PERIFERICO Y TECOLOGICO			12,312.00	-	100	100	5	m ³	Com. Gal	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA03	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 27 DE AGOSTO , COLONIA OBRERA			4,410.72	-	100	100	2	m ³	2663	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA04	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO MOCTEZUMA Y AUDELO NERI, COLONIA CTS-CROC			2,205.36	-	100	100	1	m ³	3536	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA05	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA DEL RAQUET, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			428,875.02	-	100	100	350	m ²	13386	personas	FOPIN	Cont. Adj. Dir.
BA06	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRONQUE PROLONGACION OBREGON Y PERIFERICO			1,158.84	-	100	100	0.5	m ³	8085	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA07	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO VEHICULAR A RESIDENCIAL KENNEDY, COLONIA KENNEDY			3,224.88	-	100	100	1.5	m ³	2037	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA08	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORRE EIFFEL			15,630.84	-	100	100	6	m ³	3770	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA09	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAMUCHIL , FRACCIONAMIENTO PALENQUE			5,847.66	-	100	100	2.5	m ³	3770	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA21	BACHEO EN BLVD. DEL RAQUET FINAL, ENTRONQUE CON TERRACERÍA			215,732.70	-	100	100	73	m ³	13386	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA23	TRABAJOS DE BACHEO CON EMULSION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (JETPATCHER)			233,670.40	-	55	55	80000	LTS	Com. Gal	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA24-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUS, COLONIA LOMAS DE NOGALES I			24,489.54	-	60	60	4.5	M ²	7935	personas	Municipal	Admón. Dir.

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO

ING. JAIME PALMA QUIÑONES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA25	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LOMAS DEL SOL, COLONIA LOMAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			992,857.44	-	100	100	842	M2	Com. Gral	Com. Gral	Municipal	Cont. Lic. Simp.
BA46	BACHEO PROFUNDO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			677,804.07	-	100	100	515	M ²	4196	personas	FOPIN	Cont. Adj. Dir.
BA47	BACHEO PROFUNDO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE ANZA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES			631,058.96	-	100	100	515	M ²	28080	personas	FOPIN	Cont. Adj. Dir.
BA48	BACHEO PROFUNDO DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO LAS BELLOTAS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			841,452.79	-	100	100	686.7	M ²	11188	personas	FOPIN	Cont. Adj. Dir.
BA49	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA JHON F. KENNEDY, COLONIA KENNEDY, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1,689,273.12	-	100	100	1361	M ²	2037	personas	FOPIN	Cont. Lic. Simp.
BA50	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. EL GRECO (ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO), COLONIA EL GRECO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			459,588.93	1,553,522.21	40	40	1692	M ²	Com. Gral	personas	FOPIN	Cont. Lic. Simp.
BA51	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NATACION			5,171.04	-	100	100	2	m ³	14715	personas	Municipal (FOPIN)	Admón. Dir.
BA53	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TECNOLOGICO, ENTRONQUE CON CAMPODONICO Y COLONIA DEL VALLE			7,064.28	-	100	100	3	m ³	6123	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA54	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSOS PUNTOS			94,426.02	-	100	100	3	m ³	6123	personas	Municipal	Admón. Dir.
61503	CONSTRUCCION	15,004,687.52	16,523,923.76	1,360,053.82	15,163,869.94								
PA01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO JARDIN, ENTRE CALLE CIRCUITO JARDIN Y CALLE HORTENCIAS, COLONIA CONJUNTO JARDIN, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			735,290.06		31	31	1351.7	M2	100	personas	Municipal	Cont.Lic. Simp
PA04	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ANA GABRIELA GUEVARA, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			624,763.76		45	45	1102	M2	com gral	com gral	Municipal	Cont.Lic. Simp

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO

ING. JAIME PALMA QUIÑONES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	27,475,922.92	27,475,922.92	8,133,013.60	19,342,909.32								
6200	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	27,475,922.92	27,475,922.92	8,133,013.60	19,342,909.32								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,154,229.46	6,672,944.86	3,070,244.98	3,602,699.88								
62401	CONSTRUCCION	4,272,915.55	5,405,769.81	2,447,670.87	2,958,098.94								
CM08	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y TRAZO DE TUMBAS EN PANTEON DEL EDEN, FRACCIONAMIENTO LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			293,756.70	-	100	100	3150	m²	19044	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
CM09	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN BLVD. SAN FRANCISCO, COLONIA INDUSTRIAL SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1,659,298.59	530,129.76	40	40	402.28	m²	5455	Personas	FISM	Cont.Lic. Simp
ES20	CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO USUMACINTA (ENTRE CALLE HEROES Y CALLE DR. FLORES GUERRA), COLONIA HEROES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.			494,615.58	1,087,540.52	45	45	257.67	M2	110	Personas	FISM	Cont.Lic. Simp
62408	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE AGUA POTABLE	897,411.03	0.00	0.00	-								
62409	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	716,727.83	0.00	0.00	-								
62410	ELECTRICACIÓN URBANA	1,267,175.05	1,267,175.05	622,574.11	644,600.94								
EL01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRO AZUL, ENTRE CALLE CAMINO A MONTE HEBRÓN Y CORONA BOREALIS, EN LA COLONIA COLINAS DEL SOL, EN LA CIUDAD DE NOGALES			442,800.22	-	100	100	225	ML	100	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
EL02-1	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EXISTENTE EN 3 PUNTOS DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			179,773.89		100	98	3	PZS	250	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO

ING. JAIME PALMA QUIÑONES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
625	EDIFICACION NO HABITACIONAL	20,321,693.46	20,802,978.06	5,062,768.62	15,740,209.44								
62503	CONSTRUCCION	20,321,693.46	20,802,978.06	5,062,768.62	15,740,209.44								
PA14	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELLA VISTA PONIENTE (ENTRE CALLE BELLA VISTA ORIENTE Y CALLE BELLA VISTA PONIENTE), COLONIA BELLA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			3,802,354.66	-	100	100	2629.67	m²	370	Personas	FISM	Cont.Lic. Pub.
PA16	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL EULALIO GUTIERREZ (ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ), COLONIA ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			616,232.56	155,161.59	79%	79%	320.36	M2	20	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
PA17	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUTY CARDENAS (ENTRE CALLE 15 DE ENERO Y CALLE ALFONSO ORTIZ TIRADO), COLONIA LOMAS DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			644,181.40	0.00	100	100	293.97	M2	25	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO

ING. JAIME PALMA QUIÑONES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO