



**CUENTA PUBLICA 2025**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**



No.DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA EN SALON DEL SUTAN UBICADO EN CALLE PALO FIERRO S/N COLONIA LOS ALAMOS	\$ 642,987.55	\$ 642,987.55	\$ 642,987.55	\$ -	100%	100%	476.46	M2	215	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-02	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN (PRIMERA ETAPA) EN ESC. PRIMARIA PROF. JESUS MANUEL MENDIVIL ROBLES UBICADA EN LOMAS DE CREPUSCULO Y LOMAS DEL AMANECER EN COL. LOMAS DEL SOL	\$ 608,440.91	\$ 608,440.91	\$ 608,440.91	\$ -	100%	100%	41.76	M2	400	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-03	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REMODELACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD S/N	\$ 646,633.23	\$ 646,633.23	\$ 646,633.23	\$ -	100%	100%	56.76	M2	1200	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-04	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO UBICADO EN EDIFICIO 1 DEPTO. 1 PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA PIMA 2	\$ 419,573.07	\$ 419,573.07	\$ 419,573.06	\$ 0.01	100%	100%	27.67	M2	80	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-05	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIÓN DE USOS MUKTIPLÉS (SEGUNDA ETAPA) EN PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS" UBICADA EN FRACC. LA MESA	\$ 338,082.85	\$ 338,082.85	\$ 338,082.85	\$ -	100%	100%	55.94	M2	206	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-06	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO EN CAPELLANIA SAN JUAN DIEGO (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN CALLE AURORA #71 COLONIA PUESTA DEL SOL	\$ 567,233.95	\$ 567,233.95	\$ 567,233.95	\$ -	100%	100%	65.68	M2	200	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-07	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REMODELACIÓN DE ÁREA DE SUPERVISIÓN ZONA NO. XII (ADECUACIÓN Y DIVISIÓN DE ESPACIOS), EN ESC. PRIMARIA MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES UBICADA EN CALLE SIERRA ACONCHI COL. BUENOS AIRES	\$ 442,701.49	\$ 442,701.49	\$ 442,701.49	\$ -	100%	100%	40.49	M2	30	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-08	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (TERCERA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO #70 COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	\$ 403,227.63	\$ 403,227.63	\$ 403,227.63	\$ -	100%	100%	89.00	M3	300	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-09	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS EN ÁREA DE AMPLIACION EN EDIFICIO DE IMFOCULTA UBICADO EN AV. RUIZ CORTINEZ #1537 COLONIA ALTAMIRA	\$ 659,900.76	\$ 659,900.76	\$ 659,900.76	\$ -	100%	100%	59.09	M2	1000	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CASA HOGAR NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY I.A.P. UBICADO EN PIMA 1, COL. LOMAS DE FATIMA	\$ 416,800.16	\$ 416,800.16	\$ 416,800.16	\$ -	100%	100%	111.82	M2	60	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-11	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION OBRA DE INFRAESTRUCTURA (INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE) EN CALLE TRIUNFO UBICADO ENTRE CALLE GRA. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE BERNAL COL. CHULA VISTA	\$ 342,423.93	\$ 342,423.93	\$ 342,423.93	\$ -	100%	100%	60.52	ML	15	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-12	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BANQUETAS, MALLA CICLÓNICA, PARTE SUPERIOR DE BARDA, REHABILITACIÓN DE CERCO Y GRADAS EXISTENTES EN ESC. SECUNDARIA GRAL. #3 PROF. HUMBERTO CAMPOS VARELA UBICADA EN AV. TECNOLÓGICO Y CALLE LAGO AZUL S/N COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	\$ 603,707.93	\$ 603,707.93	\$ 603,707.93	\$ -	100%	100%	181.66	M2	900	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 6,091,713.46</b>	<b>6,091,713.46</b>	<b>6,091,713.45</b>	<b>0.01</b>								



CUENTA PUBLICA 2025  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2025



No.DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES UTM EDIFICIO III (TERCERA ETAPA) UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD No.271 COLONIA UNIVERESITARIA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA	\$ 480,399.21	\$ 480,399.21	\$ -	\$ 480,399.21	0%	0%	89.98	M2	1,200	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 480,399.21</b>	<b>480,399.21</b>	<b>0.00</b>	<b>480,399.21</b>								

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
NOGALES, SONORA.

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA  
AUXILIAR CONTABLE



## JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE REFLEJA EL MISMO RESULTADO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 DE LAS 12 OBRAS DEL EJERCICIO 2024, EJECUTADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SUMANDO ESTAS UN TOTAL DE: <b>\$6,091,713.45</b>. CABE MENCIONAR QUE AL CIERRE DE ESTE CUARTO TRIMESTRE EL CECOP LIBERO SOLO UNA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2025, EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR LO QUE NO SE REFLEJA NINGUN MOVIMIENTO EN SU AVANCE FISICO NI FINANCIERO AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL DEL 2025.</p>



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
NOGALES, SONORA.