



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERVACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



No.DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO (30% DE ANTICIPO)	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61203-2 REHABILITACION REHABILITACION DE SANITARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES (UTN) EDIFICIO III (TERCERA ETAPA) UBICADO EN AVE. UNIVERSIDAD No.271 COL. UNIVERSIDAD, EN LOCALIDAD DE NOGALES, SON.	\$ 480,399.21	\$ 480,399.21	\$ 144,119.76	\$ 336,279.45	70%	30%	89.98	M2	1200	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-02	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA ESCUNDAERIA TECNICA No.9 PROF. EDELBERTO PADILLA SAMANIEGO UBICADA EN LA CALLE NUEVA NIGERIA DE LA COLONIA NUEVO NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SON.	\$ 695,748.55	\$ 695,748.55	\$ 144,336.08	\$ 551,412.47	65%	30%	162.00	M2	1300	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-03	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61203-2 REHABILITACION REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, UBICADA EN CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO, DE LA COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 687,674.62	\$ 687,674.62	\$ 206,302.38	\$ 481,372.24	80%	30%	332.94	M2	673	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-04	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61203-2 REHABILITACION REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA, UBICADA EN CALLE DAVALOS ENTRE CALLE LAGO PAZCUARO Y TENOCHTITLAN DE LA COLONIA BUENOS AIRES, DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 209,713.33	\$ 209,713.33	\$ -	\$ 209,713.33	95%	0%	1086.86	M2	80	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-05	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROVIROSA ENTRE CALLE MONTEÑO PLANEACION URBANA, DE LA COLONIA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 589,619.83	\$ 589,619.83	\$ 176,885.95	\$ 412,733.88	85%	30%	164.18	M2	120	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-06	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61203-2 REHABILITACION REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MARIQUEZ, UBICADO EN CALLE 99 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN LOCALIDAD DE NOGALES, SON.	\$ 483,951.57	\$ 483,951.57	\$ 145,185.47	\$ 338,766.10	30%	30%	145.24	M2	335	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-07	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRIUNFO, ENTRE CALLEJON BERNAL GENERAL MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA CHULA VISTA, DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 586,270.31	\$ 586,270.31	\$ -	\$ 586,270.31	0%	0%	326.81	M2	130	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-08	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN CAPELLANIA DE SAN JUAN DIEGO (TERCERA ETAPA), UBICADO EN CALLE LA AURORA No.71 DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL, DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 278,003.59	\$ 278,003.59	\$ -	\$ 278,003.59	0%	0%	23.16	M2	200	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-09	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE BAÑOS NUEVOS Y REMODELACION DE BAÑOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, UBICADO EN CALLE DE LA HIGERA Y CALLE PALMIFERRO DE LA COLONIA ALAMOS, DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 647,241.23	\$ 647,241.23	\$ -	\$ 647,241.23	0%	0%	23.68	M2	215	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MUROS DE CONENCIÓN EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO (CUARTA ETAPA), UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO No.70 DE LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 628,998.23	\$ 628,998.23	\$ -	\$ 628,998.23	0%	0%	75.60	M2	300	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
TOTAL GENERAL		\$ 5,287,620.47	5,287,620.47	816,829.64	4,470,790.83								



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**



No.DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO (30% DE ANTIPO)	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINAN.	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
						%	%	CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
61201-11	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE LOCALES PARA LIBRERIA Y FORO DE LECTURA Y ACTIVIDADES LITERARIAS EN EL EDIFICIO DE IMFOCULTA, UBICADA EN ANILLO PERIFERICO BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA COLONIA ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SON.	\$ 647,079.50	\$ 647,079.50	\$ -	\$ 647,079.50	0%	0%	55.76	M2	800	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-12	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61203-2 REHABILITACION ADECUACION DE ESPACIOS EN PREPARATORIA MUNIICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS, EXTENSION A MESA (TERCERA ETAPA), UBICADO EN FRACCIONAMIENTOS LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 359,526.24	\$ 359,526.24	\$ -	\$ 359,526.24	0%	0%	35.51	M2	206	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-13	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61203-2 REHABILITACION REHABILITACION DE ESPACIO EN LA AULA USAER No.54, UBICADO EN CALLE CIRCUITO JARDIN S/N DEL FRACCIONAMIENTO CONJUNTO JARDIN, DE LA LOCALIDAD DEE NOGALES, SONORA.	\$ 253,681.96	\$ 253,681.96	\$ -	\$ 253,681.96	0%	0%	82.56	M2	40	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
TOTAL GENERAL		\$ 1,260,287.70	1,260,287.70	0.00	1,260,287.70								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO
C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO
C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE



JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION AL CIERRE DE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE INFORMA QUE EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE REFLEJA LA LIBERACION DE 4 OFICIOS DE 13 OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025, SUMANDO ESTOS UN MONTO TOAL DE: \$4,247,256.53, SON: (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 53/100 M.N.), DE LOS CUALES SE ESTAN MANEJANDO EN DOS REMESAS, LA PRIMERA REMESA FUE DE 6 OBRAS DE LAS CUALES, YA REFLEJAN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LOS CUALES SE LES INFORMA QUE 5 SOLICITARON SU ANTICIPO DEL 30% PARA INICIAR LA EJECUCION DE SUS OBRAS, DICHO IMPORTE SE REFLEJA EN EL CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. DE IGUAL ANERA LA SEGUNDA REMESA FUERON 7 OBRAS DE LAS CUALES AL CORTE DE ESTE PRIMER TRMESTRE NO SE CONCRETARON DICHS ANTICIPO POR LOS QUE NO REFLEJAN AVANCES FINANCIEROS NI FISICOS.</p>



COMISION FEDERAL DE
CONTRATACION PARA
LA ADMINISTRACION
LOCAL, SONORA.