

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 03

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	75,801,317.31	71,701,317.31	9,062,957.95	62,638,359.36								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	48,649,354.31	44,549,354.31	4,906,351.19	39,643,003.12								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,800,000.00	10,800,000.00	644,998.13	10,155,001.87								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	6,800,000.00	6,102,888.16	644,998.13	5,457,890.03								
CM04-1	TRABAJOS DE RESTAURACION DE TECHUMBRE DE EDIFICIO MUNICIPAL (ANTES HOTEL GRANADA) COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			380,985.81		98	47	720.1	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
CM04-2	TRABAJOS DE REMODELACION DE CABILDO Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			264,012.32		98	30	242.04	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00								
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	0.00	2,697,111.84	1,415,921.44	1,281,190.40								
ID02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO PARA ADECUACION DE DE CANCHA DE FUTBOL 7 A CANCHA DE FULBOL PROFESIONAL, EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1,079,392.52		28	50	1825	m²	2587	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
ID03	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL, PROFESIONAL EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			336,528.92		47	63	4	luminarias	2587	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	33,749,354.31	33,749,354.31	4,261,353.06	29,488,001.25								
61401	CONSTRUCCION	1,100,000.00	4,284,335.76	1,292,467.65	2,991,868.11								
OP02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1,284,692.73		55	56	480	m³	2587	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
OP03	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASES DE POSTES DE ALUMBRADO, EN BLVD. EL GRECO			3,364.20		100	100	1.5	m³	25	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP05	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASES DE POSTES PARA CAMARAS EN GARITA MARIPOSA			4,410.72		100	100	2	m³	1410	personas	Municipal	Admón. Dir.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,963,198.02	9,778,862.26	-	9,778,862.26								
61416	CECOP	1,404,075.77	1,404,075.77	-	1,404,075.77								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 02 DE 03

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	18,282,080.52	18,282,080.52	2,968,885.41	15,313,195.11								
BA01	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES (MANTENIMIENTO URGENTE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALE SONORA			385,027.72		100	24	4500	m ²	2600	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
BA05	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA CALIENTE EN CALLE RUIZ CORTINES, PROLONGACIÓN OBREGON, GRECO, IGNACIO A LA TORRE Y AVE. DE LOS NOGALES			140,400.00		100	100	50	m ³	2700	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA06-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO EN COLONIA BENITO JUAREZ			7,712.28		100	100	3.5	m ³	2577	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA07-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN FRACCIONAMIENTO BELLOTAS Y VARIOS PUNTOS			72,900.00		100	100	25	m ³	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA10	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO EN FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, COLONIA SAN MIGUEL			9,980.28		100	100	4.5	m ³	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA10-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL Y VARIOS PUNTOS			72,900.00		100	100	25	m ³	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA12	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA COLINAS DEL YAQUI			9,594.18		100	100	4.5	m ³	8085	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA20	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PROL. AVENIDA ALVARO OBREGON (MANTENIMIENTO URGENTE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			278,067.14		100	30	3500	m ²	14715	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALEJANDRO SILVA ENTRE CALLEJON CUAUHEMOC Y 5 DE FEBRERO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			259,442.35		100	30	7200	m ²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA22	TRABAJOS DE BACHEO CONCRETO HIDRAULICO PARA COLONIA ALAMOS			148,872.60		100	100	23.5	m ³	1372	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA23	BACHEO CON EMULSION DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (JETPATCHER)			253,344.00		100	100	8000	LTS	220290	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA24	TRABAJOS BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TERRAZAS			97,260.48		100	100	15	m ³	13386	personas	Municipal	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 03 DE 03

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA26	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA			1,230,020.18		100	48	18907.86	m ²	4196	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
BA27	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE TECNOLOGICO, ENTRE AVE. TECNOLOGICO Y CONJUNTO JARDIN			3,364.20		100	100	1.5	m ³	4347	personas	Municipal	Admón. Dir.
625	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00								
62513	SEMAFORIZACION	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 01 DE 01

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	27,151,963.00	27,151,963.00	4,156,606.76	22,995,356.24								
6200	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	27,151,963.00	27,151,963.00	4,156,606.76	22,995,356.24								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,908,712.51	10,908,712.51	0.00	10,908,712.51								
62401	CONSTRUCCION	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	2,335,097.37	2,335,097.37	0.00	2,335,097.37								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	5,542,102.82	5,542,102.82	0.00	5,542,102.82								
62410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	2,131,512.32	2,131,512.32	0.00	2,131,512.32								
625	EDIFICACION NO HABITACIONAL	16,243,250.49	16,243,250.49	4,156,606.76	12,086,643.73								
62503	CONSTRUCCION												
PA08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PAPAGOS, ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE OTOPAMES, COLONIA EL RASTRO, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			3,011,749.52		50	49	2733.3	m ²	225	Personas	FISM	Cont. Lic. Pub.
PA09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL FESNO TRAMO I Y CALLE DE LAS PALMAS, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1144857.24		80	47	545.46	m ²	20	Personas	FISM	Cont. Lic. Simp.