

Municipio de Nogales, Sonora

Información al Cuarto Trimestre 2025 sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETAL DET.		DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO TRI	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	
2025	4	SON250202536061	Proyecto de inversión	\$816,633.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ANDADOR ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES Y CIRC
2025	4	SON250202536063	Proyecto de inversión	\$10,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE HEROES 2 EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE
2025	4	SON250202536064	Proyecto de inversión	\$699,484.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TRECE ENTRE CALLES SOLIDARIDAD Y DEL DERECHO EN COLONI
2025	4	SON250202536065	Proyecto de inversión	\$204,392.40	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIVADA TRECE ENTRE CALLES TRECE Y FINAL PRIVADA TRECE I
2025	4	SON250202536066	Proyecto de inversión	\$3,415,355.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA DURANGO ENTRE CALLES
2025	4	SON250202536067	Proyecto de inversión	\$8,857,491.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA GAMON DURANGO Y CALL
2025	4	SON250202536069	Proyecto de inversión	\$573,681.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOS LACANDONES ENTRE CALLES CIRCUITO LOS MAYOS Y LOS Q
2025	4	SON250202536070	Proyecto de inversión	\$7,580,943.51	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUNVALACION HEROES ENTRE
2025	4	SON250202536062	Proyecto de inversión	\$6,447,309.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA PARTICIPACION ENTRE CAL
2025	4	SON250202536068	Proyecto de inversión	\$1,927,874.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MUNICIPIO DE MADERO ENTRE CA
2025	4	SON250302586809	Proyecto de inversión	\$138,374.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modali	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUAS FEDERALES ORIENTE ENT

Municipio de Nogales, Sonora

Información al Cuarto Trimestre 2025 sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALL DETAL		DETALLE_	DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO		DETALLE_P	DETA	DETAL	DETALL	DET	DETALLE_PROYECTO	DET
ID_EN	ENTIDA	ID_MU	MUNICIPI	TIPO_PROGRAMA_PROYECTC	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_P	POBL	MUJER	HOMBR	BENI	METAS	TIP
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	19466	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	26836	S	18000	12000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbic	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	26084	S	63	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineal	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	26261	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineal	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	13964	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	14173	S	87	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	25663	S	84	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineal	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	3969	S	102	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	27921	S	156	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	15782	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad	1
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraest	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	109029	S	180	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuad	1

Municipio de Nogales, Sonora

Información al Cuarto Trimestre 2025 sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_PROYECTO	
GEOREFERENCIAS	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Andador ARROYO BUENOS AIRES Colonia HEROES 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle CIRCUNVALACION HEROES Y Calle ARROYO BUENOS AIRES Calle BUENOS AIRES EST	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle SIERRA LOS TANQUES Colonia BUENOS AIRES 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SIERRA LA VENTANA Y Calle SAN JOSE DEL PINAL Calle SIERRA GIGANTA ESTA EN L	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle TRECE Colonia SOLIDARIDAD 84090 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle ONCE Calle CAMINO A MASCAREÑAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 MTS D	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA TRECE Colonia SOLIDARIDAD 84090 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle TRECE Y Calle PRIVADA TRECE FINAL Calle SOLIDARIDAD ESTA A APROXIMADAMENTE 150 M	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle SIERRA DURANGO Colonia BENITO JUAREZ 84015 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SIERRA SANTA RITA Y Calle SIERRA SAN JUAN Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN P/	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle SIERRA GAMON DURANGO Y S SAN JUAN Colonia BENITO JUAREZ 84015 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle SIERRA DURANGO Y Calle SIERRA MADRE OCCIDENTAL Calle SIE	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle LOS LACANDONES Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle CIRCUITO LOS MAYOS Y Calle LOS QUICHES Calle LOS MOJAVES ESTA A APRC	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CIRCUNVALACION HEROES FINAL Colonia HEROES 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle HEROES Y Calle CIRCUNVALACION HEROES FINAL Avenida RUIZ CORTINES EL P	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle DE LA PARTICIPACION Colonia SOLIDARIDAD 84090 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle DE LA IMPARCIALIDAD Y Calle DE LA OBJETIVIDAD Calle DE LA RESPONSABILIDAD ES (	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle MUNICIPIO DE MADERO Colonia VERACRUZ 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y Calle MUNICIPIO DE HIDALGO Calle PROFESOR EDUAR	
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle AGUAS FEDERALES ORIENTE Colonia ARTICULO 27 84065 HEROICA NOGALES, NOGALES ENTRE Calle RUBEN PUJOL Y Calle CASIOPEA Calle ARROYO CELAYA PARA LLEGAR A NUEST	

Municipio de Nogales, Sonora

Información al Cuarto Trimestre 2025 sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_P	DETALLE_PRC	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINAN	AVANCES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FECHA_INIC	FECHA_TERM	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
16-06-2025	31-07-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_me {2536061/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
01-07-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_me {2536063/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
01-07-2025	31-08-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_me {2536064/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
01-07-2025	31-08-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_me {2536065/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
16-06-2025	30-09-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_me {2536066/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
16-06-2025	30-09-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_me {2536067/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
01-07-2025	31-08-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_me {2536069/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
26-05-2025	13-09-2025	\$6,904,923.03	\$6,904,923.03	\$6,904,923.03	\$6,904,923.03	\$6,904,923.03	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_me {2536070/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
01-09-2025	31-12-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_me {2536062/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
07-07-2025	30-09-2025	\$1,792,872.48	\$1,792,872.48	\$1,792,872.48	\$1,792,872.48	\$1,792,872.48	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_me {2536068/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
27-10-2025	30-11-2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_me {2586809/proyecto_INICIC	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	