

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

C.P. 2023
Hoja 1 de 18


DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS	POB. BENEF.	U. MED	U. MED		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	200,324,640.30	234,993,170.95	232,452,365.66	2,540,805.29								
6100	OBRAS PÚBLICAS DE DOMINIO PÚBLICO	198,824,640.30	234,993,169.95	232,452,365.66	2,540,804.29								
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,286,121.17	2,580,199.00	2,580,198.99	0.01								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
61102-AV01F	Construcción de cuarto dormitorio y cuarto para baño en calle Río Bravo No.393 en colonia Heroes, construcción de cuarto dormitorio y cuarto de baño en calle Río Conches No. 364 en colonia Heroes y construcción de techo firme en calle Municipio de Omevas No. 143 en colonia Veracruz, del Municipio de Nogales Sonora.	962,960.26		962,960.26	-	100	100	172.9	m ²	15	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61102-AV02F	Construcción de techo firme en Calle los tepahuenses No. 21 en la colonia Luis Donaldo Colosio y construcción de rampa como infraestructura pública para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad en calles sin nombre entre calle Los Choles y privida los Tolowas en colonia Luis Donaldo Colosio y construcción de cuarto dormitorio y cuarto de baño en calle utitátecos No. 60 colonia Luis donaldo Colosio del Municipio de Nogales Sonora.	808,826.53		808,826.52	0.01	100	100	134.2	m ²	20	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61102-AV04F	Construcción de cuarto dormitorio y cuarto para baño en ejido Francisco Cardenas Valdez (Los Picos), del Municipio de Nogales, Sonora	522,327.67		522,327.67	-	100	100	33.81	m ²	10	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023
Hoja 2 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61102-AV05F	Ampliación de rampa como infraestructura publica para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad en calle sin nombre entre calle los cholos y priv. Los tolowas en colonia Luis Donaldo Colosio, y enjarre en interior de vivienda, en el Municipio de Nogales Sonora	286,084.54		286,084.54	-	100	100	84.75	m²	10	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
612	Sub-total	1,286,121.47	2,580,199.00	2,580,198.99	0.01								
61203	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,759,113.29	15,779,479.00	15,655,440.70	124,038.30								
61203-CM05M	REMODELACION Y REHABILITACION Gimnasio de pesas y box en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalesses	1,102,057.57	1,102,057.57	1,102,057.56	0.00	100	100	380.07	m²	264782	personas	Municipal fopin	Cont. Adj. Dir.
61203-OP01M-1	Rehabilitación y construcción, de guarniciones, banquetas y rampas en diferentes puntos de la ciudad	38,000.00	106,000.00	75,453.12	30,546.88	100	100	4.5	m³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203-OP01M-2	Rehabilitación y construcción de pavimentos, topes, rampas, guarniciones y banquetas en varias ubicaciones de la ciudad de Nogales, del municipio de Nogales, Sonora.	1,052,706.47		1,052,706.46	0.01	100	100	55.5	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM01M-1	Rehabilitación Azotea H. Ayuntamiento Nogales y restauración interior oficinas, colonia Fundo Legal, en el municipio de Nogales Sonora	1,911,157.70		1,790,427.52	120,730.08	100	100	380.86	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-CM07M	Trabajos de herrería en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Y en las oficinas de Oomapas, en colonia Pueblo nuevo, Municipio de Nogales Sonora.	221,505.69		221,505.69	-	100	100	8	PZA	5821	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-CM08M	Teabajos de remodelación de acceso de oficinas de Planeación Urbana e impermeabilización de techumbre de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en col. Pueblo Nuevo Municipio de Nogales Sonora.			1,060,243.48	-	100	100	552	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (\$ OBRA (\$)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI	FISICAS	POB. BENEF.	U.MED	U.MED		
61203-OP05M	trabajos en canal pluvial calle Florida, colonia Chulavista en municipio de Nogales Sonora.	595,670.34		595,670.34	-	100	100	27	personas	m²	4121	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM09M	Acondicionamiento de clinica en centro comunitario La Mesa, Fraccionamiento La Mesa, en el Municipio de Nogales Sonora.	192,908.88		192,908.88	-	100	100	96.5	personas	m²	264782	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM10M	Trabajos de reconstruccion en Museo de Arte, colonia Fundo Legal, en el Municipio de Nogales Sonora.	107,794.81		107,794.81	0.00	100	100	38.76	personas	m²	264782	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM11M	Remodelacion de oficinas para Sindicatura Municipal, colonia centro, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,286,937.21	1,514,234.33	1,514,234.33	-	100	100	291.89	personas	m²	264782	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-CM12M	Trabajos de remodelacion en area de informatica, del edificio del H. Ayuntamiento de Nogales Sonora, del Municipio de Sonora.	62,493.20		62,493.20	-	100	100	45	personas	m²	264782	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-TC01M	Trabajos complementarios en pavimento de acceso en ejido el Cibuta, en el municipio de Nogales, Sonora.	296,575.27		296,575.27	-	100	100	114.39	personas	m	136	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	9,759,113.29	8,194,990.02	8,072,070.76	122,919.26								
61207-PR02M	Elaboracion de estudios y proyecto ejecutivo para las obras de captacion, conduccion y descarga las trayectorias sobre las avenidas Atenas y av. Olimpia, colonia kalitea, (Kennedy), en la Heroica Nogales, Municipio de Nogales, Sonora.	\$ 594,480.98		\$ 594,480.98	0.00	100	100	1	personas	proyecto	264782	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61207-PR01M-1	Estudio recopilacion y factura de datos estadisticos, analisis y evaluacion de condiciones de flujo motorizado y no motorizado de la ciudad de Nogales Sonora.	\$ 6,988,888.98		\$ 6,988,888.96	-0.02	100	100	35.97	personas	m²	264782	Municipal	Cont. Lic. Simp.
	Sub-total	8,000,000.00	7,584,488.98	7,583,369.94	1,119.04								



ING. JUAN FRANCISCO GIM-NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023

Hoja 4 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
				DEVENGADO	PREPUESTO MODIFICADO		% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.	U. MED	U. MED			
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 78,211,892.34	\$ 58,500,593.76			1,287,614.05									
61401	CONSTRUCCION														
61401-ES02F	Construcción de escalinata en calle Roberto Fierro, colonia Municipal, en el municipio de Nogales, Sonora.	\$ 719,785.66	\$ 899,695.27			60,499.64	100	95	85.66	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.	
61401-ES03F	Construcción de escalinata sierra san Lorenzo, colonia. Benito Juarez, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 566,462.29				0.00	100	100	84.1	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.	
61401-ES04M	construcción de escalinata en calle Rio Bravo, entre calle Rio Bravo y calle Rio Aconchos, colonia Heroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 392,183.54				0.00	100	100	25.75	m²	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61401-ES06F-1	Construcción de escalinata en calle del Perote, entre calle Sierra Pinito y calle Sierra Paloma, colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 888,199.79				0.00	100	100	75.44	m²	45	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.	
61401-ES07F-1	Construcción de escalinata en calle San Pedro entre calle San Antonio y calle Torre Eiffel colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 293,216.25				0.00	100	100	35.97	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.	
61401-ES08F	Construcción de Escalinata de la cerra, entre calle del Tauro y Ruben Pujol, colonia. CIS-CROC, en el municipio de Nogales Sonora.	\$ 1,978,430.34				0.01	100	100	173.19	m²	105	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.	
61401-ES11F	Construcción de escalinata en calle Sierra Ploma, entre calle Sierra pericucin y Sierra Nacoziari, colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 1,006,569.68				1,006,569.68	100	100	23.93	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA GARCIA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023

Hoja 5 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS CANT.	U.MED		
61401-ES12M	construccion de escalinata en calle Andador Celaya entre calle Rodolfo Moreno y Arroyo Celaya, en el municipio de Nogales Sonora.	\$ 440,209.16		440,209.16	-	100	100	m ²	3556	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-CM04M	Construcción de baños en gimnasio juvenil, en la unidad deportiva Estrellas Nogales.	\$ 813,448.38		813,448.38	0.00	100	100	m ²	264782	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir.
61401-CM06M	Construcción de baños en Blvd. Sergio Montalban, fraccionamiento la Mesa, en el municipio de Nogales, Sonora.	370,031.91		350,108.06	39,923.85	100	100	m ²	264782	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP02M	Construcción de muro de contención y reubicación de postes de alumbrado público en calle andador 7, entre andador 9 y Jose G. Escobar en col. Los Encinos en el Municipio de Nogales, Sonora.	178,945.41		166,231.94	12,713.47	95	95	m ²	195	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP03M	Construcción de banquetas en calle Arroyo Buenos Aires, Municipio de Nogales Sonora.	201,000.81		201,000.81	-	100	100	m ²	4922	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP04M	Construcción de banquetas y alumbrado público en avenida UNISON, entre Acacias Y UNISON, en el Municipio de Nogales Sonora.	5,029,582.94		5,029,582.94	-	100	100	m ²	1380	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61401-OP06M	Canal pluvial Flores Magon norte, fraccionamiento Flores Magon norte en el municipio de Nogales Sonora.	172,863.94		172,863.94	-	100	100	m3	3770	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP08F	Muro de contención primera etapa, calle Esmeralda Tramo I, COL. Ignacio Zaragoza	878,879.14		878,879.14	-	100	100	m3	55	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	14,428,590.63	14,036,505.74	13,996,581.88	39,923.86	100	100				



 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. ORLANDO VERENCE HUERTUGO CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
C.P. 2023 Hoja 6 de 18													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION		
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			CANT.	U. MED
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO												
61404-AV03M	Acondicionamiento de areas verdes en varios puntos de la ciudad de Nogales Sonora, del municipio de Nogales, Sonora.	1,058,271.05		1,058,271.05	-	100	100	5	areas	13820	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	8,650,000.00	1,058,480.21	1,058,271.05	209.16								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-AP03F	Red de agua potable en calle Joaquin Paridave, colonia Lomas de nogales 2, en el Municipio de Nogales Sonora.	862,349.87		862,349.87	0.00	100	100	410.26	ml	215	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408-AP04F	Red de agua potable y registros sanitarios de la calle San Pedro entre Torre San Antonio y Torre Eiffel, Colonia las Torres, del Municipio de Nogales Sonora	117,091.99		117,091.99	0.00	100	100	50	ml	10	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	4,000,000.00	979,441.86	979,441.86	-								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-AL03F	Red de drenaje en calle Baja California Sur, entre calle Baja California Norte y calle Baja California Sur, Colonia del Valle, en el Municipio de Nogales Sonora.	480,151.58		480,151.58	0.00	100	100	101	ml	95	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL04F	Red de drenaje en calle Los Utes, entre calle circuito de los Mayos y calle Tepahuanes, colonia Luis Donald Cobosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	551,636.11		551,636.11	0.00	100	100	157.74	ml	75	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL05F	Red de drenaje en calle Los Kiowas, entre calle Tectitecos y calle Los Kiowas, colonia Luis Donald Cobosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	384,716.65		384,716.65	0.00	100	100	87.5	ml	60	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDEGUE CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS CANT.	POB. BENEF. CANT.		
61409-AL06F-1	Red de drenaje sanitario de calle arroyo libertad tramo II, entre calle torres y calle Ingenieros, Fundo Legal, del Municipi de nogales sonora.	259,246.24		259,246.24	0.00	100	100	ML	175	personas	FAISMUN Cont. Adj. Dir.
61409-AL07F	Red de drenaje calle Sierra Pinto, entre calle cofre de Perote y calle Sierra Paloma, Colonia Buenos Aires, del Municipio de Nogales Sonora.	275,691.73		275,691.73	0.00	100	100	ML	30	personas	FAISMUN Cont. Adj. Dir.
61409-AL08F	Rehabilitación de línea de drenaje y agua potable en calle 15 de enero, entre calle Rafael Hernández y calle Guty Cardenas, colonia Lomas de Nogales, en el municipio de Nogales, Sonora.	437,952.45		437,952.45	0.00	100	100	ML	175	personas	FAISMUN Cont. Adj. Dir.
61409-AL09F	Red de drenaje de calle de los Lacandones (entre circuito los mayos y de los Quiches), colonia Luis Donaldo Colosio, en Municipio de Nogales Sonora.	901,611.11		901,611.11	0.00	100	100	ML	140	personas	FAISMUN Cont. Adj. Dir.
61409-AL10F	Red de drenaje calle Olmecas (entre Lacandones y kumias), Colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio de Nogales Sonora.	607,321.53		607,321.53	0.00	100	100	m2	55	personas	FAISMUN Cont. Adj. Dir.
61409-AL11F	Red de drenaje calle Privada Cahitas, Col. Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	351,997.72		351,997.72	0.00	100	100	ML	75	personas	FAISMUN Cont. Adj. Dir.
61409-AL12F	Rehabilitación de línea de drenaje y agua potable en calle Rafael Hernández, (P-031), Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	129,207.43		129,207.43	0.00	100	100	ML	25	personas	FAISMUN Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIMI NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERRUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023
 Hoja 8 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.	U. MED	U. MED			CANT.
61409-AL13F	Red de drenaje sanitario en calle Esmeralda, Colonia Ignacio Zaragoza, en el Municipio de Nogales Sonora	644,414.55		644,414.55	0.00	100	100	157	ML		55	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	4,000,000.00	5,023,947.52	5,023,947.10	0.42									
61410	ELECTRIFICACION URBANA													
61410-EL03F	Electrificación de calle prolongación Ahuacatlan colonia colinas del sol en el Municipio de Nogales Sonora.	657,902.37		657,902.37	0.00	100	100	219	ml		70	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL04F	Electrificación de calle puente Divisaderos entre calle María Greaver y puente Divisadero final, colonia Lomas de Nogales, en el Municipio de Nogales, Sonora.	335,652.41		335,652.41	0.00	100	100	86	ml		70	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL05F	Electrificación en ejido Francisco Manuel Cardenas Valdez, en el Municipio de Nogales Sonora.	160,156.07		160,156.07	0.00	100	100	28	ml		30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL06F	Electrificación en calle Alfredo Manzanero (entre calle Anaclero Olmos y Alfredo Manzanero final)	743,602.69		743,602.69	0.00	100	100	205	ml		105	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL07F	Electrificación de calle Ruben Pujol, entre calles aguas federales y Ruben Pujol, colonia cts-croc, en el Municipio de Nogales Sonora.	301,552.25		301,552.25	0.00	100	100	136	ML		30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,300,055.70	2,198,865.79	2,198,865.79	0.00									



ING. JUAN FRANCISCO GIMI NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JUJUA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023
Hoja 9 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.	CANT.	U/MED			CANT.
61416	CECOP													
61416-IE03M	construcción De Tejabán (Tercera Etapa) Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez	23,188.33		23,188.33	0.00	100	100	143.99	m²	380	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE04M-1	Construcción de tejabanes en plazas para área de estudio y descanso en tecnológico nacional campus Nogales.	85,844.07		85,844.07	0.00	100	100	180	m	358	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE05M	Suministro Y Colocación De Vitropiso En Aulas Y fabricación De Gradás En La Escuela Primaria Sonora	31,836.97		31,836.97	0.00	100	100	1.05	m²	180	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE07M	Aplicación de pintura interior y exterior en escuela primaria Gustavo Lamas	34,334.33		34,334.33	0.00	100	100	1074.90	m²	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE13M-1	Construcción de aljibe cisterna en colegio de educación profesional técnica del estado de Sonora	84,995.99		84,995.99	0.00	100	100	898.5	m²	120	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE14M	Impermeabilización De Techos En UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES	94,494.93		94,494.93	0.00	100	100	1514.94	m²	55598	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-ED24M-1	Construcción de plañón y tablaroca rectangular en salón de sindicato único de trabajadores al servicio del municipio e instituciones descentralizadas de Nogales, Sonora	89,787.17		89,787.17	0.00	100	100	286	m²	280	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-PA12M-1	Pavimentación de acceso principal frente al plantel (tercera etapa), en escuela primaria Alfonso Acosta Villavazo	103,545.80		103,545.80	-	100	100	1149.3	m²	291	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-ED23M	terminados en capilla san Judas tadeo	151,828.86		151,828.86	-	100	100	647.98	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-ED25M-1	Ampliación de área para centro de capacitación musical en capilla san Jose Sanchez del Rio.	89,998.66		89,998.66	-	100	100	151.04	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JUUA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023

Hoja 10 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.		
						CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416-ED27M-1	Construccion de oficina y centro de reuniones (segundo nivel) Iglesia de Dios meexico A.R. centro vino y aceite, colonia jardines de la montaña	60,329.00		60,329.00	-		m²	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED28M	Centro de reunion en de usos multiples en preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias	63,851.60		63,851.60	-		m²	206	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416ED29M	Construccion de muro de contencion en centro juvenil don Bosco (segunda etapa)	43,844.98		43,844.98	-		m²	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418	Sub-total CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	1,466,950.23		967,880.69	379,069.54						
61418-BA01M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas, cuadrillas en turnos diurnos y nocturno en distintos pñtos de la ciudad de nogales sonora .		27,133,442.03	27,133,442.03	-		m²	24860	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61418-BA01M-1	Trabajos de rehabilitación de calles, bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, primera etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.		1,159,995.06	1,159,995.05	0.01		m²	1477.69	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
			1,159,995.06	1,159,995.05				264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS		IMPORTE		POR DEVENGAR		AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		U. MED	U. MED		
								CANT.	CANT.	CANT.	CANT.				
61418-BA01M-2	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, segunda etapa, en la ciudad de Nogales, Sonora.	1,159,887.05	1,159,887.05	782,281.26	782,281.26	100	100	1357	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.		
61418-BA02M	Rehabilitación con concreto hidráulico en diversos puntos	782,281.26	782,281.26	680,000.00	680,000.00	100	100	199.5	m ²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.		
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)	495,091.67	390,202.06	104,889.61	104,889.61	100	100	49	m ²	490	personas	Municipal	Admón. Dir.		
61418-BA03M-1	Rehabilitación con emulsión diferentes cuadrantes de la ciudad	158,497.38	21,668.80	136,828.58	136,828.58	100	100	12315.07	LTS	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.		
61418-BA03M-2	Sello lavado para rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad	271,252.80	121,176.00	150,076.80	150,076.80	100	100	86	m ²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.		
61418-BA04M	Bacheo con concreto hidráulico ubicado en diversas zonas de la ciudad de Nogales, Sonora	971,991.71	971,991.71	31,740,643.96	31,740,643.96	100	100	713.6	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.		
	Sub-total	35,313,896.05	32,245,066.03	504,422.07	504,422.07										

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

C.P. 2023
Hoja 11 de 18

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
C.P. 2023 Hoja 12 de 18												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED	
61421	EQUIPAMIENTO URBANO											
61421-SE03M	Señalización vertical con nomenclaturas en ejido Mascareñas, en el Municipio de Nogales Sonora.	363,849.82		363,849.82			100	66	PZS	230	personas	Municipal Cont. Adj. Dir.
61421-SE04M	Señalización vertical con nomenclaturas en ejido Cibura, en el Municipio de Nogales Sonora.	278,839.22		278,839.22			100	52	pza	136	personas	Municipal Cont. Adj. Dir.
61421-SE08M	Construcción de bases de medición para semaforos en diferentes puntos de la ciudad de Nogales, en Municipio de Nogales Sonora.	237,354.94		237,354.94			100	7	pza	264782	personas	Municipal Cont. Adj. Dir.
61421-SE09M	Señalización vertical en prol. Alvaro Obregón, calle Torres y calle internacional, en el Municipio de Nogales Sonora.	493,937.46		367,303.40	32,903.84		100	84	pza	4121	personas	Municipal Cont. Adj. Dir.
615	Sub-total	9,052,399.73	1,611,336.38	1,247,347.38	363,989.00		100					
61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN RECONSTRUCCIÓN	101,567,513.50	158,132,898.19	157,003,746.26	1,129,151.93		100					
61501-RP02M	Repavimentación de cruceo entre prolongación obregon y colinas del yaqui, en el municipio de Nogales Sonora		2,999,970.13	2,967,633.34			100	1470.9	m²	15000	personas	Municipal Cont. Lic. Pub.
	Sub-total		2,994,970.13	2,967,633.34	17,336.79							



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023
Hoja 13 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.	U.MED	U.MED		
61503	CONSTRUCCION												
61503-PA01M	Pavimentacion con concreto hidraulico en avenida Hidalgo segunda etapa (entre avenida Hidalgo y los Ottopames), colonia el Dorado, En el municipio de Nogales Sonora	25,949,213.02		25,949,212.22	0.80	100	100	8317.98	260	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.	
61503-PA02M	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle planeacion Urbana, entre calle Territorio Nacional y calle Desarrollo Urbano. Colonia Articulo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.	5,387,418.18		5,387,418.18	-	100	100	1530.88	175	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.	
61503-PA03F-1	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle sierra Aconchi tramo 3 (entre calle Rodolfo Adulio Nerisy calle Oscar Monroy), colonia seguro social , en el Municipio de Nogales Sonora.	2,579,494.83		2,579,494.83	-	100	100	999.81	65	personas	Fajsmun	Cont. Lic. Sim.	
61503-PA06M-1	Pavimentacion con concreto hidraulico, calle Nicarahua T2, entre Haiti y 5 de febrero, colonia Esperanza, en el municipio de Nogales, Sonora	4,954,690.74	5,176,647.56	5,176,647.56	-	100	100	1729.24	135	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.	
61503-PA09M	Pavimentacion en calle Via de Beira y Camino de Lisboa (entre Camino del Perdony Via de Liera), Col. Lomas de Familia, en Municipio de Nogales Sonora.	3,964,261.27		3,893,957.37	70,303.90	100	100	1428.51	80	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.	
61503-PA10M	Pavimentacion concreto de la calle Nogal, entre Benjuís y Evano, colonia Jardines del Bosque, en Municipio de Nogales, Sonora.	2,913,123.68		2,913,123.68	-	100	100	1134.33	30	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.	



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VENERICE VERDEGÓ CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
C.P. 2023													
Hoja 14 de 18													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		POB. BENEF.	ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS	U.MED				CANT.
61503-PA13M	Pavimentacion con concreto hidraulico, en calle de la hermita, entre caizada de los virreyes y calle de la ronda colonia de los virreyes, en el municipio de Nogales sonora.	2,558,225.20		2,558,225.20	-	100	100	786.84	m²	145	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA11F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Río Moctezuma, entre Río Yaqui y Río Duero, colonia hercos, en el municipio de Nogales Sonora	\$ 3,595,824.86	\$ 4,351,508.47	4,351,508.47	-	100	100	1112.55	m²	90	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA15F	Pavimentación con concreto hidráulico, calle Montijo, colonia Altamira, en el municipio de Nogales, Sonora	\$ 3,652,346.88		3,652,346.88	-	100	100	1138.24	m²	125	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA16F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Kemias (entre Abraham Zaid y Tobosos), colonia Luis Donald Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	\$ 3,215,142.21		3,215,142.21	-	100	100	1128.32	m²	125	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA17M	Pavimento de acceso en ejido el cibuta, en el Municipio de Nogales Sonora.	2,183,804.26		2,183,804.26	-	100	100	435.6	m²	136	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA18M-1	Pavimentación con concreto asfáltico de prolongación Obregon (entrecalzada industrial y cruceo boulevard los Angeles 2000) carril sur-norte, en el municipio de Nogales, Sonora.	\$ 23,174,270.05		22,132,760.83	1,041,509.22	96	74	23330.68	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA19F-1	Pavimentación con concreto hidráulico calle San Luis Potosi Tramo 2 (antes Jose Lopez Portillo), colonia 05 de mayo, en Municipio de Nogales, Sonora	\$ 2,474,583.22		2,474,583.22	-	100	100	944.48	m²	75	personas	MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	Cont. Lic. Sim.

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023
Hoja 15 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS CANT.	U.MED		
61503-PA23E	Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle 15 de enero entre Calle Obispo Juan Navarrete y Gutry Cardenas en colonia Lomas de Nogales, localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 8,397,141.86	\$ 8,439,407.62	8,439,407.62	-	100	100	3339.04	m ²	175 personas	REPUVE Cont. Lic. Pub.
61503-PA24E	Rehabilitacion de pavimento con concreto hidraulico en Boulevard Centenario (segunda etapa) desde BLVD. Centenario (0+720) hasta BLVD. Centenario (1+100) Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales	\$ 5,018,975.91	\$ 6,231,262.52	6,231,262.52	-	100	100	3209.2	m ²	300 personas	REPUVE Cont. Lic. Pub.
61503-PA25E	Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Arroyo Buenos Aires entre calle villa de Serris (0+000) y calle Arroyo Buenos Aires (0+300), en la Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 6,151,531.99	6,151,531.99	6,151,531.99	-	100	100	2259.52	m ²	155 personas	REPUVE Cont. Lic. Pub.
61503-PA26E	Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Revolucion entre calle 5 de febrero y calle Puerto Rico, en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 1,461,854.62	1,180,160.77	1,180,160.77	281,693.85	88	88	491.08	m ²	150 personas	REPUVE Cont. Lic. Pub.
61503-PA27E	Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Villa de serris entre calle Arroyo Buenos Aires (0+000) y calle Audelio Neris (0+122), en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 2,125,240.92	2,125,240.82	2,125,240.82	0.10	100	100	809.9	m ²	95 personas	REPUVE Cont. Lic. Pub.
61503-PA28M	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Gaspio (entre Mariano Escobedo y Baical) y calle Felipe Mufoz (entre Baical y Natacion), col. El Reastro, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 5,874,902.54	5,874,902.54	5,874,902.54	-	100	100	2342.83	m ²	110 personas	REPUVE Cont. Lic. Pub.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTIBIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

C.P. 2023
Hoja 16 de 18

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.			U.MED
61503-PA29F	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Flores Magon entre (Andador 22 y Virgilio Uribe) col. Encinos, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 4,897,253.67		4,897,263.67	-	100	100	1499.83	m²	225	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA30M	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle Sierra Agua Prieta, entre calle Nacoziari y calle Mariposas, col. Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 1,731,078.84		1,731,078.84	-	100	100	584.79	m²	55	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA30F	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle Ignacio de la Torre (entre Alfonso Ortiz Tirado y Juan Nevarrete), colonia Lomas de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 826,103.56		826,103.55	0.01	100	100	267.49	m²	25	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61503-PA31M	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle Osa Mayor (entre calle Casiopea y Calle Osa menor, de la colonia Colinas del sol), calle articulo 27 (entre calle Aviacion y calle articulo 27 final), de la colonia articulo 27), calle Ruben Pujol (entre calle Atroyo celaya y calle Aguas Federales Orientes, de la colonia CTSCROC), calle Torre Belem (entre calle Torre Eifel y calle Torre CFE, de la colonia Las Torres), en la Ciudad de Nogales Sonora.	\$ 18,589,910.37		18,589,910.37	-	100	100	7144.01	m²	525	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA32E	Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Arroyo Libertad entre calle Ingenieros y calle Torres, localidad Heroica Nogales, municipio de Nogales.	\$ 688,686.83		688,686.83	-	100	100	296.67	m²	25	personas	REPLUVE	Inva cuando menos tres
61503-PA33M	Pavimento de concreto hidraulico de la calle Puerto Tampico y Puerto Vallarta, colonia heroes del municipio de Nogales Sonora.	\$ 4,750,484.84		4,750,484.83	0.01	100	100	1258.92	m²	155	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS



NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			
												CANT.
61503-PA34E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Nueva Guinea entre ave. Villa Sonora y calle Nueva Zelanda, en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 2,994,039.04		2,994,039.04	-	100	100	945.83	m ²	100	personas	Inv a cuando menos tres
61503-PA35E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Jupiter entre calles Venus y mercurio, localidad de heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 652,391.09		652,391.09	-	100	100	353.41	m ²	120	personas	Cont. Lic. Sim.
61503-PA36E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Rafael Hernandez entre calle 15 de enero (0+000) y Rafael Hernandez (0+031), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 449,224.90		449,224.90	-	100	100	229.77	m ²	135	personas	Cont. Adj. Dir.
61503-PA37E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Acaponeta entre calles Orizaba (0+000) y Acaponeta (0+033), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 556,728.13		556,728.13	-	100	100	132.30	m ²	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61503-PA38E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Agiabampo entre callejon la paz (0+000) y calle Agiabampo (0+075), Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 1,016,733.21		1,016,733.21	-	100	100	258.00	m ²	60	personas	Inv a cuando menos tres
61503-PA39F	Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle San Pedro entre calle torre san Antonio y calle Torre Eiffel, colonia las Torres, del Municipio de Nogales, Sonora.	\$ 412,737.29		412,737.29		100	100	155.56	m ²	60	personas	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	\$ 100,567,513.50	\$ 155,147,927.06	154,036,112.92	1,111,814.14	100	100					

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OBRAS URBANAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2
C.P. 2023
Hoja 17 de 18

NOGALES, SONORA											
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION											
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
C.P. 2023 Hoja 18 de 18											
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	CANT.	U.MED		
61504	CONSERVACION	1,000,000.00	1.00	-	1.00						
6200	Sub-total OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	1,500,000.00	1.00	-	1.00						
629	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERIAS Y TERRENOS										
62904	Sub-total ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,500,000.00	1.00	-	1.00						

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS



NOGALES, SONORA

JUSTIFICACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	
6200	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	

Clave Obra	Descripción	Partida	Presupuesto		Porcentaje de avance
			Presupuesto	Ejercido	
61102-AV01F	Construccion de cuarto dormitorio y cuarto para baño en calle Rio Bravo No.393 en colonia Heroes, construccion de cuarto dormitorio y cuarto de baño en calle Rio Conchos No. 364 en colonia Heroes y construccion de techo firme en calle Municipio de Onavas No. 143 en colonia Veracruz, del Municipio de Nogales Sonora.	61102	962960	962960	100
61102-AV02F	Construccion de techo firme en Calle los tepehuanes No. 21 en la colonia Luis Donaldo Colosio y construccion de rrampa como infraestructura publica para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad en calles Sin nombre entre calle Los Choles y privada los Tolowas en colonia Luis Donaldo Colosio y construccion de cuarto dormitorio y cuarto de baño en calle uiltatecos No. 60 colonia Luis donaldo Colosio del Municipio de Nogales Sonora.	61102	808827	808827	100
61102-AV04F	Construccion de cuarto dormitorio y cuarto para baño en ejido Francisco Cardenas Valdez (Los Picos), del Municipio de Nogales, Sonora	61102	522328	522328	100
61102-AV05F	Ampliacion de rampa como infraestructura publica para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad en calle sin nombre entre calle los choles y priv. Los tolowas en colonia Luis Donaldo Colosio, y enjarre en interior de vivienda, en el Municipio de Nogales Sonora	61102	286085	286085	100
61203-CM05M	Gimnasio de pesas y box en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses	61203	1102058	1102058	100
61203-OP01M-1	Rehabilitacion y construccion, de guarniciones, banquetas y rampas en diferentes puntos de la ciudad	61203	106000	75453	100

61203-OP01M-2	Rehabilitación y construcción de pavimentos, topes, rampas, guarniciones y banquetas en varias ubicaciones de la ciudad de Nogales, del municipio de Nogales, Sonora.	61203	1052706	1052706	100
61203-CM01M-1	Rehabilitación Azotea H, Ayuntamiento Nogales y restauración interior oficinas, colonia Fundo Legal, en el municipio de Nogales Sonora	61203	1911158	1790428	100
61203-CM07M	Trabajos de herrería en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Y en las oficinas de Oomapas, en colonia Pueblo nuevo, Municipio de Nogales Sonora.	61203	221506	221506	100
61203-CM08M	Teabajos de remodelacion de acceso de oficinas de Planeacion Urbana e impermeabilizacion de techumbre de oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, en col. Pueblo Nuevo Municipio de Nogales Sonora.	61203	1060243	1060243	100
61203-OP05M	trabajos en canal pluvial calle Florida, colonia Chulavista en municipio de Nogales Sonora.	61203	595670	595670	100
61203-CM09M	Acondicionamiento de clinica en centro comunitario La Mesa, fraccionamiento La Mesa, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	192909	192909	100
61203-CM10M	Trabajos de reconstruccion en Museo de Arte, colonia Fundo Legal, en el Minicipio de Nogales Sonora.	61203	107795	107795	100
61203-CM11M	Remodelacion de oficinas para Sindicatura Municipal, colonia centro, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	1514234	1514234	100
61203-CM12M	Trabajos de remodelacion en area de informatica, del edificio del H. Ayuntamiento de Nogales Sonora, del Municipio de Sonora.	61203	62493	62493	100
61203-TC01M	Trabajos complementarios en pavimento de acceso en ejido el Cíbuta, en el municipio de Nogales, Sonora.	61203	296575	296575	100

61207-PR02M	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para las obras de captación, conducción y descarga las trayectorias sobre las avenidas Atenas y av. Olimpia, colonia kalitea, (Kennedy), en la Heroica Nogales, Municipio de Nogales, Sonora.	61207	594481	594481	100
61207-PR01M-1	Estudio recopilación y factura de datos estadísticos, análisis y evaluación de condiciones de flujo motorizado y no motorizado de la ciudad de Nogales Sonora.	61207	6988889	6988889	100
61401-ES02F	Construcción de escalinata en calle Roberto Fierro, colonia Municipal, en el municipio de Nogales, Sonora.	61401	899695	839196	95
61401-ES03F	Construcción de escalinata sierra san Lorenzo, colonia. Benito Juarez, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	566462	566462	100
61401-ES04M	construcción de escalinata en calle Rio Bravo, entre calle Rio Bravo y calle Rio Aconchos, colonia Heroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	392184	392184	100
61401-ES06F-1	Construcción de escalinata en calle del Perote, entre calle Sierra Pinito y calle Sierra Paloma, colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	888200	888200	100
61401-ES07F-1	Construcción de escalinata en calle San Pedro entre calle San Antonio y calle Torre Eifel colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	293216	293216	100
61401-ES08F	Construcción de Escalinata de la certa, entre calle del Tauro y Ruben Pujol, colonia. CTS-CROC, en el municipio de Nogales Sonora.	61401	1978430	1978430	100
61401-ES11F	Construcción de escalinata en calle Sierra Ploma, entre calle Sierra paricutin y Sierra Nacozari, colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	1006570	1006570	100

61401-ES12M	construccion de escalinata en calle Andador Celaya entre calle Rodolfo Moreno y Arroyo Celaya, en el municipio de Nogales Sonora.	61401	440209	440209	100
61401-CM04M	Construcción de baños en gimnasio juvenil, en la unidad deportiva Estrellas Nogales.	61401	813448	813448	100
61401-CM06M	Construccion de baños en blvd. Sergio Montealban, fraccionamiento la Mesa, en el municipio de Nogales, Sonora.	61401	370032	330108	100
61401-OP02M	Construcción de muro de contencion y reubicacion de postes de alumbrado publico en calle andador 7, entre andador 9 y Jose G. Escobar en col. Los encinos en el Municipio de Nogales, Sonora.	61401	178545	166232	95
61401-OP03M	Construccion de banquetas en calle Arroyo Buenos Aires, Municipio de Nogales Sonora.	61401	201001	201001	100
61401-OP04M	Construccion de banquetas y alumbrado publico en avenida UNISON, entre Acacias Y UNISON, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	5029583	5029583	100
61401-OP06M	Canal pluvial Flores Magon norte, fraccionamiento Flores Magon norte en el municipio de Nogales Sonora.	61401	172864	172864	100
61401-OP08F	Muro de contencion primera etapa, calle Esmeralda Tramo I, COL. Iganacio Zaragoza	61401	878879	878879	100
61404-AV03M	Acondicionamiento de areas verdes en varios puntos de la ciudad de Nogales Sonora, del municipio de Nogales, Sonora.	61404	1058271	1058271	100
61408-AP03F	Red de agua potable en calle Joaquin Pardave, colonia Lomas de nogales 2, en el Municipio de Nogales Sonora.	61408	862350	862350	100
61408-AP04F	Red de agua potable y registros sanitarios de la calle San Pedro entre Torre San Antonio y Torre Eiffel, Colonia las Torres, del Municipio de Nogales Sonora	61408	117092	117092	100

61409-AL03F	Red de drenaje en calle Baja California Sur, entre calle Baja California Norte y calle Baja California Sur, Colonia del Valle, en el Municipio de Nogales sonora.	61409	480152	480152	100
61409-AL04F	Red de drenaje en calle Los Utes, entre calle circuito de los Mayos y calle Tepehuanes, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61409	551636	551636	100
61409-AL05F	Red de drenaje en calle Los Kiowas, entre calle Tectitecos y calle Los Kiowas, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61409	384717	384717	100
61409-AL06F-1	Red de drenaje sanitario de calle arroyo libertad tramo II, entre calle torres y calle Ingenieros, Fundo Legal, del Municipi de nogales sonora.	61409	259246	259246	100
61409-AL07F	Red de drenaje calle Sierra Pinto, entre calle cofre de Perote y calle Sierra Paloma, Colonia Buenos Aires, del Municipio de Nogales Sonora.	61409	275692	275692	100
61409-AL08F	Rehabilitacion de linea de drenaje y agua potable en calle 15 de enero, entre calle Rafael Hernandez y calle Guty Cardenas, colonia Lomas de Nogales, en el municipio de Nogales, Sonora.	61409	437952	437952	100
61409-AL09F	Red de drenaje de calle de los Lacandones (entre circuito los mayos y de los Quiches), colonia Luis Donaldo Colosio, en Municipio de Nogales Sonora.	61409	901611	901611	100
61409-AL10F	Red de drenaje calle Olmecas (entre Lacandones y kumias), Colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio de Nogales Sonora.	61409	607322	607322	100
61409-AL11F	Red de drenaje calle Privada Cahitas, Col. Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61409	351998	351998	100

61409-AL12F	Rahabilitacion de linea de drenaje y agua potable en calle Rafael Herdandez (0+031), Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	61409	129207	129207	100
61409-AL13F	Red de drenaje sanitario en calle Esmeralda, Colonia Ignacio Zaragoza, en el Municipio de Nogales Sonora	61409	644415	644415	100
61410-EL03F	Electrificación de calle prolongacion Ahuacatlan colonia colinas del sol en el Municipio de Nogales Sonora.	61410	657902	657902	100
61410-EL04F	Electrificación de calle puente Divisaderos entre calle Maria Greever y puente Divisadero final, colonia Lomas de Nogales, en el Municipio de Nogales, Sonora.	61410	335652	335652	100
61410-EL05F	Electrificación en ejido Francisco Manuel Cardenas Valdez, en el Municipio de Nogales Sonora.	61410	160156	160156	100
61410-EL06F	Electrificación en calle Alfredo Manzanero (entre calle Anacleto Olmos y Alfredo Manzanero final	61410	743603	743603	100
61410-EL07F	Ectrificacion de calle Ruben Pujol, entre calles aguas federales y Ruben Pujol, colonia cts-croc, en el Municipio de Nogales Sonora.	61410	301552	301552	100
61416-IE03M	construcción De Tejaban (Tercera Etapa)Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez	61416	23188	23188	100
61416-IE04M-1	Construccion de tejabanes en plazas para area de estudio y descanso en tecnologico nacional campus Nogales.	61416	85844	85844	100
61416-IE05M	Suministro Y Colocación De Vitropiso En Aulas Y fabricación De Gradass En La Escuela Primaria Sonora	61416	31837	31837	100
61416-IE07M	Aplicación de pintura interior y exterior en escuela primaria Gustavo Lamas	61416	34334	34334	100
61416-IE13M-1	Construcción de algibe cistena en colegio de educación profesional técnica del estado de Sonora	61416	84495	84495	100
61416-IE14M	Impermeabilización De Techos En UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	61416	94495	94495	100

61416-ED24M-1	Construcción de plafón y tablaroca rectangular en salón de sindicato único de trabajadores al servicio del municipio e instituciones descentralizadas de Nogales, Sonora	61416	89787	89787	100
61416-PA12M-1	Pavimentación de acceso principal frente al plantel (tercera etapa), en escuela primaria Alfonso Acosta Villarvazo	61416	103546	103546	100
61416-ED23M	terminados en capilla san judas tadeo	61416	161829	161829	100
61416-ED25M-1	Ampliacion de area para centro de capacitacion musical en capilla san Jose Sanchez del Rio.	61416	89999	89999	100
61416-ED27M-1	Construccion de oficina y centro de reuniones (segundo nivel) iglesia de Dios meexico A.R. centro vino y aceite, colonia jardines de la montaña	61416	60329	60329	100
61416-ED28M	Centro de reunion en de usos multiples en preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias	61416	63852	63852	100
61416ED29M	Construccion de muro de contencion en centro juvenil don Bosco (segunda etapa)	61416	43845	43845	100
61418-BA01M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecucion anual, con diversas, cuadrillas en turnos diurnos y nocturno en distintos pintos de la ciudad de nogales sonora .	61418	27133442	27133442	100
61418-BA01M-1	Trabajos de rehabilitacion de calles, bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmrdiata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y noctucno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, primera etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.	61418	1159995	1159995	100

61418-BA01M-2	Trabajos de rehabilitacion de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y noctucno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, segunda etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.	61418	1159887	1159887	100
61418-BA02M	Rehabilitacion con concreto hidraulico en diversos puntos	61418	782281	782281	100
61418-BA03M	Rehabilitacion con emulsion diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)	61418	495092	390202	100
61418-BA03M-1	Rehabilitación con emulsión diferentes cuadrantes de la ciudad	61418	158497	21669	100
61418-BA03M-2	Sello lavado para rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad	61418	271253	121176	100
61418-BA04M	Bacheo con concreto hidráulico ubicado en diversas zonas de la ciudad de Nogales, Sonora	61418	971992	971992	100
61421-SE03M	Señalizacion vertical con nomenclaturas en ejido Mascareñas, en el Municipio de Nogales Sonora.	61421	363850	363850	100
61421-SE04M	Señalizacion vertical con nomenclaturas en ejido Cibuta, en el Municipio de Nogales Sonora.	61421	278839	278839	100
61421-SE08M	Construccion de bases de medicion para semaforos en diferentes puntos de la ciudad de Nogales, en Municipio de Nogales Sonora.	61421	237355	237355	100
61421-SE09M	Señalizacion vertical en prol. Alvaro Obreogón, calle Torres y calle internacional, en el Municipio de Nogales Sonora.	61421	493937	367303	100
61501-RP02M	Repavimentacion de crucero entre prolongacion obregon y colinas del yaqui, en el municipio de Nogales Sonora	61501	2999970	2967633	100

61503-PA01M	Pavimentacion con concreto hidráulico en avenida Hidalgo segunda etapa (entre avenida Hidalgo y los Otopames), colonia el Dorado, En el municipio de Nogales Sonora	61503	25949213	25949212	100
61503-PA02M	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle planeacion Urbana, entre calle Territorio Nacional y calle Dsarroyo Urbano, Colonia Articulo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	5387418	5387418	100
61503-PA03F-1	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle sierra Aconchi tramo 3 (entre calle Rodolfo Aduelo Nerisy calle Oscar Monroy), colonia seguro social , en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2579495	2579495	100
61503-PA06M-1	Pavimentación con concreto hidraulico, calle Nicaragua T2, entre Haití y 5 de febrero, colonia Esperanza, en el municipio de Nogales, Sonora	61503	5176648	5176648	100
61503-PA09M	Pavimentacion en calle Via de Beira y Camino de Lisboa (entre Camino del Perdon y Via de Leira,) Col. Lomas de Familia, en Municipio de Nogales Sonora.	61503	3964261	3893957	100
61503-PA10M	Pavimentación concreto de la calle Nogal,entre Benjuis y Evano, colonia Jardines del Bosque, en Municipio de Nogales, Sonora.	61503	2913124	2913124	100
61503-PA13M	Pavimentacion con concreto hidraulico, en calle de la hermita, entre calzada de los virreyes y calle de la ronda colonia de los virreyes, en el municipio de nogales sonora.	61503	2558225	2558225	100
61503-PA11F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Rio Moctezuma, entre Rio Yaqui y Rio Duero, colonia heroes, en el municipio de Nogales Sonora	61503	4351508	4351508	100
61503-PA15F	Pavimentación con concreto hidraulico, calle Montijo, colonia Altamira, en el municipio de Nogales, Sonora	61503	3652347	3652347	100

61503-PA16F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle kamias (entre Abraham Zaied y Tobosos), colonia Luis Donald Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	61503	3215142	3215142	100
61503-PA17M	Pavimento de acceso en ejido el cibuta, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2183804	2183804	100
61503-PA18M-1	Pavimentacion con concreto asfaltico de prolongación Obregon (entrecalzada industrial y crucero boulevard los Angeles 2000) carril sur -norte , en el municipio de Nogales, Sonora.	61503	23174270	22132761	74
61503-PA19F-1	Pavimentacion con concreto hidraulico calle San Luis Potosi tramo 2 (antes Jose Lopez Portillo), colonia 05 de mayo, en Municipio de Nogales, Sonora	61503	2474583	2474583	100
61503-PA23E	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle 15 de enero entre Calle Obispo Juan Navarrete y Guty Cardenas en colonia Lomas de Nogales, localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	61503	8439408	8439408	100
61503-PA24E	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Boulevard Centenario (segunda etapa) desde BLVD. Centenario (0+720) hasta BLVD. Centenario (1+100) Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales	61503	6231262	6231262	100
61503-PA25E	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle Arroyo Buenos Aires entre calle villa de Seris (0+000) y calle Arroyo Buenos Aires (0+300), en la Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	61503	6151532	6151532	100
61503-PA26E	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Revolucion entre calle 5 de febrero y calle Puerto Rico, en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	61503	1461855	1180161	88