

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	200,324,640.30	233,012,979.19	93,775,933.89	139,237,045.30								
6100	ORRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	198,824,640.30	233,012,978.19	93,775,933.89	139,237,044.30								
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	1,286,121.17	233,012,978.19	93,775,933.89	139,237,044.30								
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION												
	Sub-total	1,286,121.17	1,771,786.79	0.00	1,771,786.79								
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,759,113.29	16,173,233.84	5,271,785.01	10,901,448.83								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION												
61203-CM05M	Gimnasio de pesas y box en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalesenses	1,102,057.57	1,102,057.57	1,102,057.56	0.00	100	100	380.07	m²	264782	personas	Municipal fopin	Cont. Adj. Dir.
61203-OP01M-1	Rehabilitacion y construccion, de guariniones, banquetas y rampas en diferentes puntos de la ciudad	38,000.00	106,000.00	70,924.68	35,075.32	88	88	4.5	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203-OP01M-2	Rehabilitación y construcción de pavimentos, topes, rampas, guariniones y banquetas en varias ubicaciones de la ciudad de Nogales, del municipio de Nogales, Sonora.	1,052,706.47		882,374.58	170,331.89	83	83	55.5	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM01M-1	Rehabilitación Azotea H, Ayuntamiento Nogales y restauración interior oficinas, colonia Fundo Legal, en el municipio de Nogales Sonora	1,911,157.70		1,284,566.48	626,591.22	75	75	380.36	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. SImp.
61203-CM08M	Teabajos de remodelacion de acceso de oficinas de Planeacion Urbana e Impermeabilizacion de techumbre de oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, en col. Pueblo Nuevo Municipio de Nogales Sonora.	1,060,243.48		473,107.51	587,135.97	45	45	552	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM09M	Acondicionamiento de clinica en centro comunitario La Mesa, fraccionamiento La Mesa, en el Municipio de Nogales Sonora.	192,908.88		192,908.88		100	100	96.5	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM10M	Trabajos de reconstruccion en Museo de Arte, colonia Fundo Legal, en el Municipio de Nogales Sonora.	107,794.81		107,794.81	0.00	100	100	38.76	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM11M	Remodelacion de oficinas para Sindicatura Municipal, colonia centro, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,286,937.21		1,158,050.51	128,886.70	94	94	291.89	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. SImp.
	Sub-total	9,759,113.29	8,708,744.86	5,271,785.01	3,436,959.85								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS Sub-total	8,000,000.00	7,464,488.98	0.00	7,464,488.98								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 78,211,892.34	\$ 64,389,714.10	23,015,418.92	41,374,295.18								
61401	CONSTRUCCION												
61401-ES02F	Construcción de escalinata en calle Roberto Fierro, colonia Municipal, en el municipio de Nogales, Sonora.	\$ 719,785.66	\$ 899,695.27	839,195.63	60,499.64	93	93	85.66	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES03F	Construcion de escalinata sierra san Lorenzo, colonia. Benito Juarez, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 566,462.29		566,462.29		100	100	84.1	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES06F-1	Construccion de escalinata en calle del Perote, entre calle Sierra Pinito y calle Sierra Paloma, colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 888,199.79		764,454.15	123,745.64	95	95	75.44	m²	45	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES07F-1	Construccion de escalinata en calle San Pedro entre calle San Antonio y calle Torre Eiffel colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 293,216.25		293,216.25		100	100	35.97	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES08F	Construccion de Escalinata de la certa, entre calle del Tauro y Ruben Pujol, colonia. CTS-CROC, en el municipio de Nogales Sonora.	\$ 1,978,430.34		325,070.37	1,653,359.97			173.19	m²	105	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61401-CM04M	Construcción de baños en gimnasio juvenil, en la unidad deportiva Estrellas Nogales.	\$ 813,448.38		813,448.38		100	100	96.3	m²	264782	personas	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir.
61401-CM06M	Construccion de baños en blvd. Sergio Montealban, fraccionamiento la Mesa, en el municipio de Nogales, Sonora.	370,031.91		330,108.06	39,923.85			120.9	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP02M	Construcción de muro de contencion y reubicacion de postes de alumbrado publico en calle andador 7, entre andador 9 y Jose G. Escobar en col. Los encinos en el Municipio de Nogales, Sonora.	178,545.41		166,231.94	12,313.47	95	95	36.8	m²	195	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	14,428,590.63	13,817,778.56	4,098,187.07	9,719,591.49								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS



NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Sub-total	8,650,000.00	2,944,191.15	-	2,944,191.15								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE Red de agua potable en calle Joaquín Pardave, colonia Lomas de nogales 2, en el Municipio de Nogales Sonora.	862,349.87		591,638.33		70	70	410.26	ml	215	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408-AP03F	Sub-total	4,000,000.00	3,890,000.00	591,638.33	3,298,361.67								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO Red de drenaje en calle Baja California Sur, entre calle Baja California Norte y calle Baja California Sur, Colonia del Valle, en el Municipio de Nogales sonora.	480,151.58		480,151.58	0.00	100	100	101	ml	95	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL03F	Red de drenaje en calle Los Utes, entre calle circuito de los Mayos y calle Tepehuanes, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	551,636.11		505,345.49	46,290.62	95	95	157.74	ml	75	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL04F	Red de drenaje en calle Los Kiowas, entre calle Tectitecos y calle Los Kiowas, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	384,716.65		384,716.65	0.00	100	100	87.5	ml	60	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL05F	Sub-total	4,000,000.00	4,000,000.00	1,370,213.72	2,629,786.28								
61410	ELECTRIFICACION URBANA Electrificación de calle prolongacion Ahuacatlan colonia colinas del sol en el Municipio de Nogales Sonora.	657,902.37		657,902.37	0.00	100	100	219	ml	70	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL03F	Electrificación de calle puente Divisaderos entre calle María Greever y puente Divisadero final, colonia Lomas de Nogales, en el Municipio de Nogales, Sonora.	335,652.41		335,652.41	0.00	100	100	86	ml	70	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL04F	Electrificación en ejido Francisco Manuel Cardenas Valdez, en el Municipio de Nogales Sonora.	160,156.07		160,156.07	0.00	100	100	28	ml	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL05F	Electrificación en calle Alfredo Manzanero (entre calle Anacleto Olmos y Alfredo Manzanero final	743,602.69		743,602.69	0.00	98	98	205	ml	105	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL06F	Sub-total	1,300,055.90	1,897,625.02	1,897,313.54	311.48								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416	CECOP												
61416-IE03M	construcción De Tejaban (Tercera Etapa)Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez	23,188.33		23,188.33	0.00	100	100	143.99	m²	380	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE04M-1	Construccion de tejabanen en plazas para area de estudio y descanso en tecnologico nacional campus Nogales.	85,844.07		85,844.07	0.00	100	100	180	m	358	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE05M	Suministro Y Colocación De Vitropiso En Aulas Y fabricación De Gradas En La Escuela Primaria Sonora	31,836.97		31,836.97	0.00	100	100	1.05	m²	180	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE13M-1	Construcción de aljibe cistena en colegio de educación profesional técnica del estado de Sonora	84,995.99		84,995.99	0.00	100	100	898.5	m³	120	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE14M	Impermeabilización De Techos En UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	94,494.93		94,494.93	0.00	100	100	1514.94	m²	55598	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED24M-1	Construcción de plafón y tablaroca rectangular en salón de sindicato único de trabajadores al servicio del municipio e instituciones descentralizadas de Nogales, Sonora	89,787.17		89,787.17	0.00	100	100	286	m³	280	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-PA12M-1	Pavimentación de acceso principal frente al plantel (tercera etapa), en escuela primaria AlfonsoAcosta Villarvazo	103,545.80		103,545.80	0.00	100	100	1149.3	m³	291	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,466,950.23	1,466,950.23	513,693.26	953,256.97								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECCION DE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (\$) OBRA (\$)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418-BA01M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecucion anual, con diversas, cuadrillas en turnos diurnos y nocturno en distintos pintos de la ciudad de nogales sonora .		27,133,442.03	9,201,372.09	17,932,069.94	80	80	24860	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61418-BA01M-1	Trabajos de rehabilitacion de calles, bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmrdiata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y noctucno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, primera etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.		1,159,995.06	1,159,995.05	0.01	100	100	1477.69	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA01M-2	Trabajos de rehabilitacion de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y noctucno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, segunda etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.		1,159,887.05	1,159,887.05	-	100	100	1357	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA02M	Rehabilitacion con concreto hidraulico en diversos puntos	680,000.00	780,000.00	692,248.14	87,751.86	85	85	199.5	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Rehabilitacion con emulsion diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)		495,091.67	368,894.02	126,197.65	80	80	49	m²	490	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-1	Rehabilitación con emulsión diferentes cuadrantes de la ciudad		158,497.38	21,668.80	136,828.58	100	100	12315.07	LTS	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-2	Sello lavado para rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad		271,252.80	121,176.00	150,076.80	87	87	86	m³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA04M	Bacheo con concreto hidráulico ubicado en diversas zonas de la ciudad de Nogales, Sonora		971,991.71	971,991.71	-	100	100	713.6	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total		35,243,896.05	32,235,066.03	13,697,232.86								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MITRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS



NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61421	EQUIPAMIENTO URBANO												
61421-SE03M	Señalización vertical con nomenclaturas en ejido Mascareñas, en el Municipio de Nogales Sonora.	363,849.82		363,849.82		100	100	66	PZS	230	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61421-SE04M	Señalización vertical con nomenclaturas en ejido Cibuta, en el Municipio de Nogales Sonora.	278,839.22		278,839.22	-	100	100	52	pza	136	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61421-SE08M	Construcción de bases de medición para semáforos en diferentes puntos de la ciudad de Nogales, en Municipio de Nogales Sonora.	237,354.94		204,451.10	32,903.84	96	96	7	pza	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	9,052,399.73	4,138,103.11	847,140.14	3,290,962.97								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	101,567,513.50	150,678,243.46	65,488,729.96	85,189,513.50								
61501	RECONSTRUCCIÓN												
61501-RP02M	Repavimentación de cruceo entre prolongación obregon y colinas del yaquí, en el municipio de Nogales Sonora		2,999,970.13	2,967,633.34		100	100	1470.9	m²	15000	personas	Municipal FOPIN 2022	Cont. Lic. Pub.
	Sub-total		2,999,970.13	2,967,633.34	32,336.79								
61503	CONSTRUCCION												
61503-PA02M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle planeación Urbana, entre calle Territorio Nacional y calle Dsarroyo Urbano, Colonia Articulo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.	5,387,418.18	5,387,418.18	932,535.80	4,454,882.38	30	30	1530.88	m²	175	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA06M-1	Pavimentación con concreto hidráulico, calle Nicaragua T2, entre Haití y 5 de febrero, colonia Esperanza, en el municipio de Nogales, Sonora	4,954,690.74	4,954,690.74	4,954,690.70	0.04	100	100	1729.24	m²	135	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA09M	Pavimentación en calle Via de Belra y Camino de Lisboa (entre Camino del Perdon y Via de Lelra,) Col. Lomas de Familia, en Municipio de Nogales Sonora.	3,964,261.27	3,964,261.27	2,513,531.63	1,450,729.64	74	74	1428.51	m²	80	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA10M	Pavimentación concreto de la calle Noyal, entre Benjuis y Evano, colonia Jardines del Bosque, en Municipio de Nogales, Sonora.	2,913,123.68	2,913,123.68	2,913,123.68		100	100	1134.33	m²	30	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VARDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA13M	Pavimentacion con concreto hidraulico, en calle de la hermita, entre calzada de los virreyes y calle de la ronda colonia de los virreyes, en el municipio de nogales sonora.	2,558,225.20	2,558,225.20	2,558,225.20	-	100	100	786.84	m²	145	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA11F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Río Moctezuma, entre Río Yaqui y Río Duero, colonia heroes, en el municipio de Nogales Sonora	\$ 3,595,824.86	\$ 3,595,824.86	3,595,824.86	-	100	100	1112.55	m²	90	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA15F	Pavimentación con concreto hidraulico, calle Montijo, colonia Altamira, en el municipio de Nogales, Sonora	\$ 3,652,346.88	\$ 3,652,346.88	2,750,150.92	902,195.96	87	87	1138.24	m²	125	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA16F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle kamias (entre Abraham Zaled y Tobosos), colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	\$ 3,215,142.21	\$ 3,215,142.21	1,265,228.89	1,949,913.32	53	53	1128.32	m²	125	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA17M	Pavimento de acceso en ejido el cibuta, en el Municipio de Nogales Sonora.	2,183,804.26	\$ 2,183,804.26	978,505.42	1,205,298.84	58	58	435.6	m²	136	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA18M-1	Pavimentacion con concreto asfaltico de prolongación Obregon (entrecalzada industrial y cruceo boulevard los Angeles 2000) carril sur -norte, en el municipio de Nogales, Sonora.	\$ 23,174,270.05	\$ 23,174,270.05	14,200,596.96	8,973,673.09	76	76	23330.68	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA23E	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle 15 de enero entre Calle Obispo Juan Navarrete y Guty Cardenas en colonia Lomas de Nogales, localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 8,397,141.86	\$ 8,439,407.62	8,439,407.62	-	100	100	3339.04	m²	175	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA24E	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Boulevard Centenario (segunda etapa) desde BLVD. Centenario (0+720) hasta BLVD. Centenario (1+100) Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales	\$ 5,018,975.91	\$ 6,231,262.50	6,231,262.52	-	100	100	3209.2	m²	300	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA25E	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle Arroyo Buenos Aires entre calle villa de Serls (0+000) y calle Arroyo Buenos Aires (0+300), en la Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 6,151,531.99	\$ 6,151,531.99	6,151,531.99	-	100	100	2259.52	m²	155	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERBUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA26E	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Revolucion entre calle 5 de febrero y calle Puerto Rico, en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 1,461,854.62	\$ 1,461,854.62	1,180,160.77	281,693.85	88	88	491.08	m ²	150	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA27E	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle villa de seris entre calle Arroyo Buenos Aires (0+000) y calle Audelo Neris (0+122), en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 2,125,240.92	\$ 2,125,240.92	2,125,240.82	0.10	100	100	809.9	m ²	95	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA30M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Sierra Agua Prieta, entre calle Nacozeri y calle Mariposas, col. Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 1,731,078.84	\$ 1,731,078.84	1,731,078.84	-	100		584.79	m ²	55	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
	Sub-total	\$ 100,567,513.50	\$ 147,678,272.33	62,521,096.62	85,157,175.71								
61504	CONSERVACION												
	Sub-total	1,000,000.00	1.00	-	1.00								
6200	OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	1,500,000.00	1.00	-	1.00								
629	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERÍAS Y TERRENOS												
62906	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	Sub-total	1,500,000.00	1.00	-	1.00								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

JUSTIFICACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	
6200	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	




Clave Obra	Descripción	Partida	Presupuesto		Porcentaje de avance
			Presupuesto	Ejercido	
61203-CM05M	Gimnasio de pesas y box en la Unidad Deportiva Estrellas Nogaleses	61203	1102058	1102058	100
61203-OP01M-1	Rehabilitación y construcción, de guarrniciones, banquetas y rampas en diferentes puntos de la ciudad	61203	106000	22047	88
61203-OP01M-2	Rehabilitación y construcción de pavimentos, topes, rampas, guarrniciones y banquetas en varias ubicaciones de la ciudad de Nogales, del municipio de Nogales, Sonora.	61203	899695	70925	83
61203-CM01M-1	Rehabilitación Azotea H, Ayuntamiento Nogales y restauración interior oficinas, colonia Fundo Legal, en el municipio de Nogales Sonora	61203	1911158	1284566	75
61203-CM08M	Teabajos de remodelación de acceso de oficinas de Planeación Urbana e Impermeabilización de techumbre de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en col. Pueblo Nuevo Municipio de Nogales Sonora.	61203	1060243	475108	45
61203-CM09M	Acondicionamiento de clinica en centro comunitario La Mesa, fraccionamiento La Mesa, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	192909	192909	100
61203-CM10M	Trabajos de reconstrucción en Museo de Arte, colonia Fundo Legal, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	107795	107795	100
61203-CM11M	Remodelación de oficinas para Sindicatura Municipal, colonia centro, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	1286937	1158051	94
61401-ES02F	Construcción de escalinata en calle Roberto Fierro, colonia Municipal, en el municipio de Nogales, Sonora.	61401	899695	839196	93
61401-ES03F	Construcción de escalinata sierra san Lorenzo, colonia. Benito Juarez, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	566462	566462	100
61401-ES06F-1	Construcción de escalinata en calle del Perote, entre calle Sierra Pinito y calle Sierra Paloma, colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	888200	764454	95



61401-ES07F-1	Construcción de escalinata en calle San Pedro entre calle San Antonio y calle Torre Eiffel colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	293216	293216	100
61401-ES08F	Construcción de Escalinata de la cerca, entre calle del Tauro y Ruben Pujol, colonia. CTS-CROC, en el municipio de Nogales Sonora.	61401	1978430	325070	100
61401-CM04M	Construcción de baños en gimnasio juvenil, en la unidad deportiva Estrellas Nogales.	61401	813448	813448	100
61401-CM06M	Construcción de baños en Blvd. Sergio Montealban, fraccionamiento la Mesa, en el municipio de Nogales, Sonora.	61401	370032	330108	100
61401-OP02M	Construcción de muro de contención y reubicación de postes de alumbrado público en calle andador 7, entre andador 9 y Jose G. Escobar en col. Los encinos en el Municipio de Nogales, Sonora.	61401	178545	166232	95
61408-AP03F	Red de agua potable en calle Joaquin Pardave, colonia Lomas de nogales 2, en el Municipio de Nogales Sonora.	61408	862350	591639	70
61409-AL03F	Red de drenaje en calle Baja California Sur, entre calle Baja California Norte y calle Baja California Sur, Colonia del Valle, en el Municipio de Nogales sonora.	61409	480152	480152	100
61409-AL04F	Red de drenaje en calle Los Utes, entre calle circuito de los Mayos y calle Tepehuanes, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61409	551636	505345	95
61409-AL05F	Red de drenaje en calle Los Kiowas, entre calle Tectrecos y calle Los Kiowas, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61409	384717	384717	100
61410-EL03F	Electrificación de calle prolongación Ahuacatlan colonia colinas del sol en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	657902	657902	
61410-EL04F	Electrificación de calle puente Divisaderos entre calle Maria Grever y puente Divisadero final, colonia Lomas de Nogales, en el Municipio de Nogales, Sonora.	61410	335652	335652	



61410-ELO5F	Electrificación en ejido Francisco Manuel Cardenas Valdez, en el Municipio de Nogales Sonora.	61410	160156	160156	100
61410-ELO6F	Electrificación en calle Alfredo Manzanero (entre calle Anacleto Olmos y Alfredo Manzanero final	61410	743603	743603	98
61416-IE03M	construcción De Tejaban (Tercera Etapa) Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez	61416	23188	23188	100
61416-IE04M-1	Construcción de tejabanes en plazas para area de estudio y descanso en tecnologico nacional campus Nogales.	61416	85844	85844	100
61416-IE05M	Suministro Y Colocación De Vitropiso En Aulas Y fabricación De Gradas En La Escuela Primaria Sonora	61416	31837	31837	100
61416-IE13M-1	Construcción de aljibe cistena en colegio de educación profesional técnica del estado de Sonora	61416	84996	84996	100
61416-IE14M	Impermeabilización De Techos En UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	61416	94495	94495	100
61416-ED24M-1	Construcción de plafón y tablaroca rectangular en salón de sindicato único de trabajadores al servicio del municipio e instituciones descentralizadas de Nogales, Sonora	61416	89787	89787	100
61416-PA12M-1	Pavimentación de acceso principal frente al plantel (tercera etapa), en escuela primaria Alfonsoacosta Villarvazo	61416	103546	103546	100
61418-BA01M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas, cuadrillas en turnos diurnos y nocturno en distintos pintos de la ciudad de nogales sonora .	61418	27133442	9201372	80
61418-BA01M-1	Trabajos de rehabilitación de calles, bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, primera etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.	61418	1159995	1159995	



61418-BA01M-2	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, segunda etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.	61418	1159887	1159887	100
61418-BA02M	Rehabilitación con concreto hidráulico en diversos puntos	61418	780000	692248	85
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)	61418	495092	368894	80
61418-BA03M-1	Rehabilitación con emulsión diferentes cuadrantes de la ciudad	61418	158497	21669	100
61418-BA03M-2	Sello lavado para rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad	61418	271253	121176	87
61418-BA04M	Bacheo con concreto hidráulico ubicado en diversas zonas de la ciudad de Nogales, Sonora	61418	971992	971992	100
61421-SE03M	Señalización vertical con nomenclaturas en ejido Mascareñas, en el Municipio de Nogales Sonora.	61421	363850	363850	100
61421-SE04M	Señalización vertical con nomenclaturas en ejido Cibutá, en el Municipio de Nogales Sonora.	61421	278839	278839	100
61421-SE08M	Construcción de bases de medición para semaforos en diferentes puntos de la ciudad de Nogales, en Municipio de Nogales Sonora.	61421	237355	204451	96
61501-RP02M	Repavimentación de cruceo entre prolongación obregon y colinas del yaquí, en el municipio de Nogales Sonora	61501	2999970	2967633	100
61503-PA02M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle planeación Urbana, entre calle Territorio Nacional y calle Desarrollo Urbano, Colonia Articulo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	5387418	932536	30
61503-PA06M-1	Pavimentación con concreto hidráulico, calle Nicaragua T2, entre Haití y 5 de febrero, colonia Esperanza, en el municipio de Nogales, Sonora	61503	4954691	4954691	



DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

61503-PA09M	Pavimentación en calle Via de Beira y Camino de Lisboa (entre Camino del Perdon y Via de Leira.) Col. Lomas de Familia, en Municipio de Nogales Sonora.	61503	3964261	2513532	74
61503-PA10M	Pavimentación concreto de la calle Nogal,entre Benjuiis y Evano, colonia Jardines del Bosque, en Municipio de Nogales, Sonora.	61503	2913124	2913124	100
61503-PA13M	Pavimentación con concreto hidráulico, en calle de la hermita, entre calzada de los virreyes y calle de la ronda colonia de los virreyes, en el municipio de nogales sonora.	61503	2558225	2558225	100
61503-PA11F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Río Moctezuma, entre Río Yaqui y Río Duero, colonia heroes, en el municipio de Nogales Sonora	61503	3595825	2595825	100
61503-PA15F	Pavimentación con concreto hidráulico, calle Montijo, colonia Altamira, en el municipio de Nogales, Sonora	61503	3652347	2750151	87
61503-PA16F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle kamias (entre Abraham Zaiied y Tobosos), colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	61503	3215142	1265228	53
61503-PA17M	Pavimento de acceso en ejido el cibura, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2183804	978505	58
61503-PA18M-1	Pavimentación con concreto asfáltico de prolongación Obregon (entrecalzada Industrial y cruceo boulevard los Angeles 2000) carril sur -norte , en el municipio de Nogales, Sonora.	61503	23174270	14200597	76
61503-PA23E	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 15 de enero entre Calle Obispo Juan Navarrete y Guty Cardenas en colonia Lomas de Nogales, localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	61503	8439408	8439408	100
61503-PA24E	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Boulevard Centenario (segunda etapa) desde BLVD. Centenario (0+720) hasta BLVD. Centenario (1+100) Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales	61503	6231262	6231262	

ISAF-9a81f64d-8458-1337-da09-4f7326962879

10/31/2023 9:31:46 AM



DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS