

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

Información Trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Al 30 de Junio de 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE
LE_PR	LLE_P									
OYECT	ROYE									
O	CTO			CTO				CTO	CTO	CTO
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTI	ENTIDAD	ID_MUN	MUNICIP
ESTR				L APROBADO			DAD RE	RESPO	ICIO	R IO RESP
2026	2	SON260202642581	Proyecto de inversión	\$7,471,240.70	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642582	Proyecto de inversión	\$4,083,089.51	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642584	Proyecto de inversión	\$4,111,974.96	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAU	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642585	Proyecto de inversión	\$490,273.27	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIERRA I	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642586	Proyecto de inversión	\$85,147.55	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS HUI	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642587	Proyecto de inversión	\$2,284,654.47	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLEJON EMILIO CARRA	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642588	Proyecto de inversión	\$4,274,782.98	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAU	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642589	Proyecto de inversión	\$3,250,540.72	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAU	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642590	Proyecto de inversión	\$255,425.62	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA A	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642580	Proyecto de inversión	\$269,518.38	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITA	26	Sonora	43	Nogales
2026	2	SON260202642583	Proyecto de inversión	\$985,680.32	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, mc	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA	26	Sonora	43	Nogales

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

Información Trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Al 30 de Junio de 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE	DETAL	DETALL	DET	DETA	DETALLE_PROYECTO	DETALL	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO
				LE_PR	LE_PR	LE_PR	LE_PR	LE_PR				
				PROYEC	PROYEC	PROYEC	PROYEC	PROYEC				
				TO	O	ECTO	CTO	CTO				
TIPO_PROGRAMA_PROYECT	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HO	BENE	METAS	TIPO_G	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO
O	N	CION		PROYEC	CION	ES	MBR	FICIA		EOREFE		
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	137900	S		183	122	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	20-04-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	138467	S		75	50	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	17-04-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	139390	S		66	44	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	20-04-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	145557	S		27	18	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	11-05-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	146422	S		15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	11-05-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	152490	S		51	34	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	03-08-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	155858	S		147	98	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	03-08-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	160851	S		45	30	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	01-07-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	169406	S		12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	22-06-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Agua y saneam	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	137008	S		21	14	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	30-03-2026
Proyecto de Inversión de Infr. Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	139132	S		30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Met	1	{geo1: {cve_municipio:43, lo	13-04-2026

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

Información Trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Al 30 de Junio de 2026

DETALLE_PRO	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
YECTO	CIERO	CIERO	CIERO	CIERO	NCIERO	NCIERO	OS					
FECHA_TERM	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R
NO		O					OS	OTOS			APTURISTA	EVISION
31-07-2026	\$3,103,753.64	\$3,103,753.64	\$3,103,753.64	\$3,103,753.64	\$3,103,753.64	{ctto1: {tipo_ok {meta1: {unidad_ {2642581/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
31-07-2026	\$3,989,239.64	\$3,989,239.64	\$3,989,239.64	\$1,196,771.89	\$1,196,771.89	{ctto1: {tipo_ok {meta1: {unidad_ {2642582/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
30-06-2026	\$4,069,471.15	\$4,069,471.15	\$4,069,471.15	\$2,938,255.08	\$2,938,255.08	{ctto1: {tipo_ok {meta1: {unidad_ {2642584/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
19-06-2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos ni {meta1: {unidad_ {2642585/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
19-06-2026	\$83,014.88	\$83,014.88	\$83,014.88	\$24,905.00	\$24,904.00	{ctto1: {tipo_ok {meta1: {unidad_ {2642586/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
31-10-2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos ni {meta1: {unidad_ {2642587/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
31-10-2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos ni {meta1: {unidad_ {2642588/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
31-10-2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos ni {meta1: {unidad_ {2642589/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
31-07-2026	\$255,425.62	\$255,425.62	\$255,425.62	\$76,628.00	\$76,628.00	{ctto1: {tipo_ok {meta1: {unidad_ {2642590/pr	En Ejecución	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
10-04-2026	\$269,518.38	\$269,518.38	\$269,518.38	\$269,518.38	\$269,518.38	{ctto1: {tipo_ok {meta1: {unidad_ {2642580/pr	Terminado	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		
31-05-2026	\$966,319.06	\$966,319.06	\$966,319.06	\$966,319.06	\$966,319.06	{ctto1: {tipo_ok {meta1: {unidad_ {2642583/pr	Terminado	Validado ava	Sin observaciones	Sin observaciones		