

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS	POB. BENEF.	ORIGEN DE RECURSOS		
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	253,993,568.68	255,417,096.25	240,373,274.74	15,043,821.51							
6100	OBRAS PÚBLICAS DE DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	259,282,358.17	238,238,536.66	15,043,821.51							
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00							
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	2,000,000.00	-	-	-							
612	Sub-total	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00							
61203	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	16,842,953.49	11,346,872.17	11,193,081.95	153,790.22							
61203 OP01M	REMODELACION Y REHABILITACION											
61203 OP01M	Rampa de acceso a las cabinas cadernamiento 0+045 a 0+096	1,503,642.74										
61203-OP02M	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetes, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	100,000.00	180,000.00	159,909.22	0.00	100	100	2	m³	264782	personas	Admón. Dir.
61203 OP02M-1	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en varios puntos de la ciudad		187,500.00	187,331.72	168.28	100	100	43.9	m³	264782	personas	Admón. Dir.
61203 OP02M-2	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en diferentes cuadrantes de la ciudad		150,000.00	83,168.44		100	100	23.7	m³	264782	personas	Admón. Dir.
61203 OP09M	Trabajos de rehabilitación de muro de contención en calle mezquite y calle Mercurio, en el Municipio de Nogales Sonora.		344,988.40	278,635.49		100	100	11.32	m²	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61203 OP14M	Trabajos de rehabilitación de muro de contención en calle Mezquite etapa 2, en el Municipio de Nogales, Sonora.		247,547.32	247,547.32	0.00	100	100	28.65	m²	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61203-CM055	Adecuación de estancia infantil en la colonia Flores Magón para rehabilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.		2,090,278.00	2,089,881.35	346.65	100	100	1474.06	m²	264782	personas	Cont. Adj. Dir.
61203-CM055-1	Trabajos complementarios en adecuación de Estancia infantil en la colonia Flores Magón para Habilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.		336,666.75	336,666.75	0.00	100	100	314.8	m²	3000	personas	Cont. Adj. Dir.
61203 CM01M	Remodelación CAD Rosarito	5,842,161.72										Cont. Adj. Dir.
61203 CM02M	Rehabilitación de Edificios Municipales	3,082,145.03										Cont. Adj. Dir.
61203 CM04M	Rehabilitación de Edificio Hoefler	2,500,000.00										Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MT. RA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA IS OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		MODALIDAD DE EJECUCION	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO MODIFICADO		% FISICO	% FINANC.	FISICAS			POB. BENEF.
									CANT.	U.MED		
61203 CM04W-1	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media tensión y Baja tensión e iluminación del estadio de beisbol dr. Alberto Hoeffer, colonia Moderna, en la ciudad de Nogales Sonora.		4,572,926.12	4,572,926.08	0.04	100	100	80	ml	264782	personas	Cont. Lic. Pub.
61203 CM06M	Trabajos de adecuación de albergue de migrantes a Cadi, colonia Hnos. Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,478,119.73	1,478,119.73	0.00	100	100	424.03	m	3000	personas	Cont. Lic. Sim.
61203 ES07M	Rehabilitación de escalinata en Andador Republica Dominicana (entre calle Republica Dominicana y calle Córdoba), colonia Esperanza, en el municipio de Nogales Sonora.		1,108,911.30	1,108,911.30	0.00	100	100	51.66	m²	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61207	Sub-total	13,027,953.49	10,696,887.62	10,543,097.40	153,790.22							
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
61207 PRO1M	Estudio geotecnico en predio para construccion de tanque de almacenamiento Coahuila I en calle del ISSSTESON entre Blvd. Alamos y calle zorras en colonia Pueblo Nuevo de la localidad de heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		47,606.84	47,606.84	0.00	100	100	1	m²	264782	personas	Cont. Adj. Dir.
61207 SP01M	Servicios profesionales de control de calidad para calles Alfredo Manzanero y Astolfo R Cardenas, en la ciudad de Nogales Sonora		5,940.00	5,940.00	0.00	100	100	1	servicio	10430	personas	Admón. Dir.
61211	Sub-total		53,546.84	53,546.84	0.00							
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	3,815,000.00										
61211 ID01M	Rehabilitación de canchas deportivas		596,437.71	596,437.71	0.00	100	100	269.5	m²	150	personas	Cont. Adj. Dir.
61211 ID02M	Rehabilitación de cancha de basquetbol en colonia Felix Peñafoza, en el Municipio de Nogales Sonora.		596,437.71	596,437.71	0.00							
613	Sub-total	3,815,000.00	11,469,395.92	11,469,395.92	0.00							
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	3,000,000.00										
61303	Construcción de sistemas de abasacimiento de agua para uso agrícola											
61303 AP05F	Construcción de tanque público de agua potable Heroes 2 en colonia Buenos Aires de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		11,469,395.92	11,469,395.92	0.00	100	100	1	tanque	30000	personas	Cont. Lic. Pub.
61303	Sub-total		11,469,395.92	11,469,395.92	0.00							

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA											
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION											
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025											
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS											
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO			FISICAS	POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U. MED	CANT.	U. MED
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
61308 AR01M	Construcción de Planta Tratadora para agua de reuso	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	99 646,368.60	70,347,725.36	68,370,117.56	1,977,607.80						
61401	CONSTRUCCION										
61401 ES01M	Rehabilitación Escalinata arroyo buenos aires, para conectividad hacia Circunvalación Heroes	720,017.92	-								
61401 ES02M	Escalinata, extensión a escalinata Martires 1905, Col. Rosarito	1,517,024.25	1,000,000.01								
61401 OP03M	Rehabilitación de muro de contención en Cancha deportiva, Calle Turquesa, Col. tapiros	787,078.69	559,717.12								
61401 OP04F	Construcción de banquetas y rampas en vialidades de acceso a escuelas en el municipio de Nogales, Sonora	2,000,000.00	-								
61401 OP04M-1	Construcción de guardamienes y banquetas calle José A Solis en colonia CTS CROC, calle Tepache Y Veracruz en colonia Del Valle, calle Rosarito en colonia Rosarito, avenida Tecnológico en colonia Granjas, calle Triunfo en colonia Chulavista, y en parque en fracc. Fuente de Plata en el Municipio de Nogales Sonora.		1,044,938.92	1,044,938.92	0.00	100	100	466.59	m2	100	personas
61401 OP05M	Construcción de muro de contención en calle Torres, entre Mariano Jimenez y Abasco, colonia Fundo Legal, en el Municipio de Nogales Sonora.		156,962.02	156,962.02	0.00	100	100	18	m3	25	personas
61401 OP06M	Construcción de muro de contención en Blvd. Lomas del sol, Fraccionamiento Lomas del Sol, en el Municipio de Nogales, Sonora.			370,334.94		100	100	18	m3	150	personas
61401 OP07E	Construcción de banquetas a base de concreto hidráulico en calle Astolfo R Cárdenas entre calle Astolfo R Cárdenas (0+256) y calle Astolfo R Cárdenas (0+370) cuerpo sur, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.		45,891.48	40,503.02	5,391.46	100	100	12.2	m3	2086	personas
61401 OP08E	Construcción de banquetas a base de concreto hidráulico en calle Alfredo Manzanero entre calle Astolfo R Cárdenas (0+000) y calle Alfredo Manzanero (0+000) cuerpo oeste, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.										
				6,307.85	245.17	100	100	1.9	m3	2086	personas
				6,553.00							

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VEDRUGO CASTRO

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA																
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN																
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025																
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS																
Clave y Nombre de la Partida	8220-1803-6100-2	NOMBRE Y UBICACIÓN	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							LA OBRA (S)	MODIFICADO	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS				POB. BENEF.	
											CANT.	U.MED.			CANT.	U.MED.
61401 OP10M		Construcción por Reparación de drenaje pluvial en calle Mediterráneo y calle Tiber		25,503.66	25,503.66	0.00			100	100	m3	6.5	1290	personas	Municipal	Admón. Dir.
6140 OP11M		Construcción de peditrapén, terraplén y lavadero pluvial en periferico oriente, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,197,864.28	1,197,864.28	0.00			100	100	m3	197.82	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 OP12M		Construcción de muro contención tramo 2 en Blvd. Lomas del sol, Fraccionamiento Lomas del sol, en el Municipio de Nogales Sonora.		201,607.98	201,607.98	0.00			100	100	m3	23.47	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 OP13M		Turquesa de la colonia Tapiros, en el Municipio de Nogales Sonora.		744,764.16	744,764.16	0.00			100	100	m3	80.04	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 ES01F-1		Construcción de escalinata en andador Arroyo buenos aires entre calle Arroyo buenos aires y Circunvalación heroes en colonia Heroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		851,766.32	851,766.32	0.00			100	100	m2	73.22	50	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401 ES03F		Construcción de escalinata en calle hacienda del rincon, entre calles hacienda del rincon y rampa de escuela, colonia las haciendas	669,899.40													
61401 ES04F		Construcción de escalinata en calle los tubares, entre calle los achiches y los tubares, colonia Luis Donalde Colosio	1,238,093.60													
61401 ES04M-1		Construcción de escalinata en callejón de los Tubares, (entre calle de los Temoris y de los Tubares, colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.		1,099,107.04	1,099,107.04	0.00			100	100	m3	90.96	40	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 ES05F		Escalinata río madera (Gonzalo Ibarra)	1,561,650.24													
61401 ES05M-1		Construcción de escalinata en calle Río Madera entre calle Río Fuerte, calle Río Duero, colonia Félix B. Peñafoa, En el Municipio de Nogales Sonora.		1,562,546.73	1,562,546.73	0.00			100	100	m2	160.68	45	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

MTRO. JUDIA PATRICIA HUERTA RIVERA

TESORERA

FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERDE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF. CANT.	
									CANT.	U.MED		
61401 ES06M	Construcción de escalinata en calle Hacienda del rincón (entre Hacienda del rincón y rampa de escuela), colonia las Haciendas, en el Municipio de Nogales Sonora.		633,368.56	630,523.55	2,845.01	100	100	81.78	ml	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61401 ES08M	Construcción de escalinata en Callejón 14 de marzo (entre calle 12 de octubre y Camino de la amargura), colonia del Rosario, en el municipio de Nogales Sonora.		1,218,734.20	1,218,734.20	0.00	100	100	90.96	m3	40	personas	Cont. Adj. Dir.
61401 ES09M	Construcción de escalinata y Muro de contención en calle privada los Nevomes, entre lote 82 y lote 85, colonia Luis Donald Coloso, en el Municipio de Nogales Sonora.		303,984.44	303,984.44	0.00	100	100	8.6	m2	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61404	Sub-total Conservación y mantenimiento		8,493,764.10	9,455,449.11	1,197,863.83							
61408	Sub-total INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE		2,000,000.00	0.00	0.00							
61408 AP01F	Introducción de agua potable en varios puntos del municipio de Nogales, Sonora		2,000,000.00	0.00								
61408 AP02F	Ampliación de red de agua entubada en calle Los lacandones entre calle Circuito los mayos y los quiches en colonia Luis Donald Coloso de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		507,474.78	507,474.78	0.00	100	100	199	ML	140	personas	Cont. Adj. Dir.
61408 AP03F	Ampliación de red de agua entubada en calle Trece entre calles Solidaridad y Del derecho en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		605,820.06	605,820.06	0.00	100	100	237.94	ML	105	personas	Cont. Adj. Dir.
61408 AP04F	Ampliación de red de agua entubada en calle privada trece entre calles trece y final privada trece en colonia solidaridad en la localidad de Heroica Nogales de del Municipio de Nogales.		197,199.50	197,199.50	0.00	100	100	71.19	ML	35	personas	Cont. Adj. Dir.
61408 AP05M	Trabajos complementarios en ampliación de red de agua entubada en calle los Lacandones (entre calles circuito las Mayos y los Quiches), colonia Luis Donald Coloso, en el Municipio de Nogales Sonora.		211,403.01	211,403.01	0.00	100	100	81	ML	55	personas	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total		2,000,000.00	1,521,897.35								

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 DISEÑO, FIRMA Y SELLO
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025													
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED.	CANT.			U.MED.
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409 ALO1F	Construcción de conducto pluvial en calle Guachichiles a calle Jazmin, colonia conjunto jardín Drenaje Pluvial en calle Guachichiles, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora	963,950.11	0.00										
61409 ALO1M-1	Introducción de drenaje sanitario en varios puntos del municipio de Nogales, Sonora	2,000,000.00	376,444.32	376,444.32	0.00	100	100	36.65	ML	20	personas	Cont. Adj. Dir.	
61409 ALO2F	Sub-total	2,963,950.11	376,444.32	376,444.32	-								
61410	ELECTRIFICACION URBANA												
61410 ELO1F	Introducción de red de electrificación en varios puntos del municipio de Nogales, Sonora	3,253,445.65											
61410 ELO3M	Electrificación de calle de la venta, entre calle municipio de onayas y municipio la venta final, colonia venacruz y calle Placido Rios, entre calle Ricardo Flores Magón y Fidel Valazquez Sanchez, colonia Ricardo Flores Magón		575,962.88	573,126.00	2,836.88	100	100	128	ML	50	personas	Cont. Adj. Dir.	
61410 ELO4M	Electrificación de calles estado de tamaulipas, entre calle Alfonso Acosta y estado de sonora, colonia Del valle, calle Gonzalo Cuñel, entre calle Salvador Picos y Gonzalo Cuñel escalinata existente, colonia lomas de nogales y calle río papatopan, entre calle río conchos y puerto de venacruz, colonia Heroes		835,599.84	834,901.53	698.31								
61416	CECOP	3,253,445.65	1,411,562.72	1,408,027.53	3,535.19								
61416 IE01M	Construcción de Tejabán sobre área Cívico Deportivo en Escuela Secundaria Estatal # 9, ubicada en Colonia Nuevo Nogales	23,444.77	23,444.77										
61416 PA01M	Pavimentación en calle Triunfo en colonia Chula Vista	47,500.00	47,500.00										
61416 PA02M	Pavimentación de rampa de acceso a Celis 128 colonia del Rosario	29,515.85	29,515.85										
61416 PA03M	Pavimentación de calle Rovirosa, en colonia Municipal	4,914.91	4,914.91										
61416 ED01M	Construcción de tercera etapa en campamento en capellanía San Juan Diego, ubicada en colonia puesta del sol	30,000.00	30,000.00										
61416 IE02M	Construcción de Aljibe en Escuela Primaria Ignacio W. Covarrubias	10,000.00	10,000.00										
61416 IE03M	Remodelación de Baños en Escuela Primaria Armida de la Vana, ubicada en colonia Margarita Maza de Juárez	32,000.00	32,000.00										
61416 IE04M	Construcción de barandal de protección en banqueta de acceso a la Escuela Primaria Héroe de Nacozari, colonia 5 de mayo	24,000.00	24,000.00										
61416 IE05M	Escuela primaria Jesús Flores Valverde, (Remodelación de Baños)	32,000.00	32,000.00										
61416 IE06M	Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias", extensión La Mesa (adecuación de espacios)	1,787.57	1,787.57										

ING. OTILIA VERÓNICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

NOGALES, SONORA																	
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN																	
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																	
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS																	
Clave y Nombre de la Partida	8220-1803-5100-2	NOMBRE Y UBICACIÓN	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS			POB. BENEF.		
												CANT.			U.MED	CANT.	U.MED
61416-ED02M-1		Construcción de plafón	96,448.14	96,448.14	96,448.14	0.00			100	100	476.46	m²	215	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE16M		Construcción de tablon en escuela primaria Jesús Manuel Mendivil Robles clave 26DPRL535P	91,266.14	91,266.14	91,266.14	0.00			100	100	50.44	m²	400	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE08M		Remodelación de nucleos sanitarios Universidad Tecnológica de Nogales UTN	96,994.99	96,994.99	96,994.99				100	100	4	PZS	1200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
IE09M		Secundaria General # 2, en colonia Esperanza (construcción de muro perimetral)	18,224.07	18,224.07													
IE10M		Tecnológico Nacional de México Campus Nogales (Impermeabilización y acabado en edificio)	35,229.08	35,229.08													
ED04M		Oratorio San Juan Bosco (4ta. Etapa de gaviones y renivelación)	22,500.00	22,500.00													
61416-ED08M		Construcción de bodega y baños en jardín de niños Nicolás Bravo	62,935.96	62,935.96	62,935.96				100	100	36	m²	80	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE06M-1		Centro de Reunion De usos multiples en preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, extensión la Mesa Segunda etapa clave 26PBH0219W	50,712.43	50,712.43	50,712.43				100	100	55.94	m²	206	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
IE07M		Escuela Primaria Enrique Quijada, Colonia Buenos Aires (resane, pintura y vitropiso)	29,564.74	29,564.74													
ED02M		Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio e Instituciones Descentralizadas de Nogales Sonora 3era etapa de colocación de plafón y acabados	12,479.98	12,479.98					100	100	65.68	m²	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-ED01M-1		Construcción de campamento en capellanía San Juan Diego, segunda etapa	85,085.09	85,085.09	85,085.09												
61416-ED06M		Remodelación de área de supervisión zona número XII adecuación y división de espacios, en escuela primaria María Dolores Fernández Torres clave 26EPH0362N	66,405.23	66,405.23	66,405.23				100	100	63.53	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-ED04M-1		Construcción de muro de construcción en Centro Juvenil Don Bosco tercera etapa	60,484.15	60,484.15	60,484.15				100	100	89	m²	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
ED05M		Centro comunitario la Esperanza (pintura de edificio)	27,917.10	27,917.10													
IE11M		Escuela Primaria Vicente Guerrero en la comunidad de Mascareñas (segunda etapa de Cancha multiusos ciclo-deportiva)	14,014.88	14,014.88													
ID01M		Instituto Municipal del Deporte (pasto sintético en cancha de futbol rápido)	13,500.00	13,500.00													
IE12M		Escuela Primaria Sonora (Impermeabilización y pintura)	26,500.00	26,500.00													
IE13M		Escuela Primaria Gustavo Lamas (remodelación de Baños)	22,000.00	22,000.00													
IE14M		Escuela Primaria Gustavo L. Manríquez (Remodelación de baños)	22,500.00	22,500.00													

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA														
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN														
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025														
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS														
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	IMPORTE		DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO			% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
									CANT.	UMED				CANT.
61416-ED03M	Construcción de salón multiusos en área de ampliación de edificio de IMFOCULTA, colonia Petróleos	98,985.12	98,985.12	98,985.12	98,985.12	100	100	58.45	m²	1000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-ED-07M	Rehabilitación de cerco pirametal en Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos Cristo Rey I.A.P	62,520.02	62,520.02	62,520.02	62,520.02	100	100	31.3	ML	60	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-AU03M	Infraestructura red de drenaje y agua potable en calle triunfo, colonia Chulavista	51,363.59	51,363.59	51,363.59	51,363.59	100	100	60	m²	1500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61416-IE15M	Rehabilitación de escuela secundaria General #3 Prof. Humberto Campos Varela	90,556.19	90,556.19	90,556.19	90,556.19	100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
	Sub-total	1,398,350.00	1,398,350.00	1,398,350.00	1,398,350.00	479,592.95								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES													
61418-BA01M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	1,000,000.00	850,000.00	845,595.69	845,595.69	100	100	24	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.	
61418-BA02M	Trabajos de bacheo con poliflex en varios puntos de la ciudad		45,472.00	45,472.00	45,472.00	100	100		m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.	
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)	700,000.00	235,377.76	9,744.00	225,633.76	100	100	1800	LT	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.	
61418-BA04M		186,000.00	-	-	-									
61418-BA05M	Recarpeteo con carpeta asfáltica de Av. de los Nogales (entre BLVD. N opales 2000 y calle San Patricio), en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.	28,000,000.00	-	-	-									
61418-BA05M-1		15,000,000.00	23,752,796.40	13,752,796.40	13,752,796.40	100	100	55954	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.	
61418-BA06M	Trabajos de Bacheo permanente, en varios puntos de la ciudad		-	-	-									
61418-BA06M-1	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora.		14,798,016.19	14,798,016.19	14,798,016.19	100	100	19115.09	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.	
61418-BA07M	Rehabilitación de pavimento, en varios puntos, Colonia Bicentenario	10,000,000.00												

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICA VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025											
Clave y Nombre de la Partida		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS									
8220-1803-6100-2											
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS	POB. BENEF.		
								CANT.	U.MED	CANT.	
61418-BA08M	Muros de a predio las cabinas cademamiento O-045 a O-056, entre predio Obregón y predio las cabinas	1,503,642.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61418-BA09M	Reparación de baches ocasionados por fugas en temas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varias ubicaciones del sector Sur de la Ciudad de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora	2,935,275.18	2,935,275.18	2,935,275.18	-	100	100	629.57	m ²	264782	Cont. Lic. Sim.
61418-BA10M	Reparación de baches ocasionados por fugas en temas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varias ubicaciones del sector norte de la Ciudad de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora	2,935,983.31	2,935,983.31	2,935,983.31	-	100	100	629.57	m ²	264782	Cont. Lic. Sim.
61421-BA11M	Adaptación de ciclovía en avenida John F. Kennedy entre avenida Alvaro Obregón y Blvd. Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	56,389,642.74	3,006,896.43	3,006,896.43	-	100	100	3623.07	m ²	264782	Cont. Lic. Sim.
61421	Sub-total		48,557,817.27	48,557,817.27	230,038.07	-	-	-	-	-	-
61421 TP01M	EQUIPAMIENTO URBANO	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE01M	Dignificación de 10 paraderos de pasajeros del transporte público	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE01M-1	Mejoramiento y conservación a sistema de semaforización en varios puntos de la ciudad	1,500,000.00	2,605,430.58	2,605,430.58	-	100	100	9.17	ml	264782	Cont. Lic. Sim.
61421 SE02M	Semaforización de intersección de avenida de Los Nogales-Haciendas, fraccionamiento Las Haciendas	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE03M	Señalización Vertical del Sistema Autogula	351,116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE04M	Asignación y señalización de espacios destinados al estacionamiento de bicicletas y motocicletas	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE05M	Señales para estructuras de puentes u cruces en prolongación Alvaro Obregón	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE04M-1	Trabajos de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Varquez	1,150,318.01	1,150,318.01	1,083,792.26	66,525.75	100	100	40	pza	264782	Cont. Adj. Dir.
61421 SE05M	Colocación de postería, cableado y lámparas para iluminación en espacios públicos, en varios puntos de la ciudad.	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ING. OTILIA VERENUE VERDUGO CASTRO

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025													
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN (LA (S) OBRA (S))	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61421 SE06M	Semafortización Cruce Plutarco Elías Calles y Jesús Siqueros/27 de Agosto	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE07M	Semaforo Intersección Ma. Greever y Ave. De los Nogales	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE08M	Semaforo Intersección paraje y maestros	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE08M-1	Semafortización de intersección de avenida de los maestros y calle paraje, colonia buena vista	1,842,186.25	1,842,186.25	1,842,186.25	-	100	100	629	ml	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61421 SE09M	Semaforo Intersección mediterraneo y maestros	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE10M	Semaforo 5 de mayo con Ave. Obregón y Plutarco Elías Calles	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE11M	Semaforos de ave. de los Nogales y haciendas	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE12M	Señalización vertical alta en banderas (retiradas y caídas periferico)	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE13M	Trabajos de señalización horizontal(logotipo de emergencia) y señalamiento vertical (tipo bk20), en diferentes ubicaciones de la ciudad	800,000.00	835,353.91	835,353.91	-	100	100	85	m3	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61421 PRO1F	Prodim	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 IN01F	Indirectos	23,151,216.00	6,433,340.76	6,366,763.00	66,577.76	-	-	-	-	-	-	-	-
615	Sub-total	132,445,246.59	160,118,364.77	147,205,941.23	12,912,423.49	-	-	-	-	-	-	-	-
61501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN RECONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61502	Sub-total MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN	8,164,711.55	12,134,692.77	12,134,692.77	-	100	100	2132.57	m2	60	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61502 AC01M	Ampliación con concreto hidráulico de carril pro. Av. Obregón, tramo calle de los Murrieta a Periferlo IDC	8,164,711.55	12,134,692.77	12,134,692.77	-	100	100	2132.57	m2	60	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61502 AC02M	Ampliación y prolongación obregón entre Puente de la Juventud y Blvd. Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA														
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN														
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025														
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS														
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN		IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			MODALIDAD DE EJECUCION		
			PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS		POS. BENEF.			
									CANT.	U.MED			CANT.	U.MED
61503	CONSTRUCCION													
61503 PA04F	Construcción a base de concreto hidráulico en calle aguas federales oriente, entre calle Ruben Pujol y calle cadapea, colonia artículo 27		1,125,363.13	1,150,574.76	1,150,574.76	-	100	100		338.08	m2	30	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA05M	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Los Quechuanos (entre calle los apaches y calle Los Guachichiles), colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora		3,502,936.66	3,117,868.79	3,117,868.79					1004.43	m2	85	personas	Cont. Lic. Sim.
61503 PA06M	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Apaches, tramo Los comanitos a Quechuanos, Col. Luis D. Colosio		14,147,584.50											
61503 PA06M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Apacher entre calle los Cahitas calle los Quechuanos, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.			14,277,620.96	14,277,620.96		100	100		5318	m2	340	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA06M-2	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Apaches entre calle los cahitas y calle los Quechuanos, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.			672,983.97	672,983.97		100	100		224.07	m2	340	personas	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED			
61503 PA07M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Río Tamulín col heros entre río salto y Artes col Félix Peñafoza	3,603,640.47	0.00									
61503 PA07M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Río fuerte antes Río Tamulín (entre calle artes y calle Río del Salto), colonia Félix Peñafoza, en el Municipio de Nogales Sonora.	3,655,423.81	3,655,423.81	3,655,423.81	-	100	100	831.93	m2	personas	Cont. Lic. Pub.	
61503 PA08M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Luis E. Gallegos, Colonia Cts-Croc	2,912,203.66	-									
61503 PA08M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Luis E. Gallegos (entre calle Francisco Partida Gómez y calle Héctor Mayer Soto), colonia CTS-CROC, en el Municipio de Nogales Sonora.	2,858,004.60	2,858,004.60	2,858,004.60	-	100	100	851	m2	personas	Cont. Lic. Sim.	
61503 PA09M	Pavimentación con concreto hidráulico en calle General José Zazueta Encinos	3,065,876.60	-									
61503 PA09M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle General José Zazueta (entre calle Gregorio Ruiz y calle Lauro Villa), colonia Encinos, en el Municipio de Nogales Sonora.	2,780,538.03	2,780,538.03	2,780,538.03	-	100	100	834.6	m2	personas	Cont. Lic. Sim.	
61503 PA10M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Jusamea av. Yaqui y Cerrada Vicam	5,976,684.47	-									
61503 PA10M-1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Jusameas (entre AV. Del Yaqui y Calle Jusamea cadenasmo 0+106.23), colonia Collinas del Yaqui, en el Municipio de Nogales Sonora.	3,115,738.96	3,115,738.96	3,115,738.96	-	100	100	1144.21	m2	personas	Cont. Lic. Sim.	
61503 PA11M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Cerrada Vicam 1	1,649,855.10	-									
61503 PA11M-1	Pavimentación de Concreto hidráulico de calle Cerrada Vicam Tramo (entre calle Vicam y Arroyo), colonia Collinas del Yaqui en el Municipio de Nogales Sonora.	1,434,211.82	1,434,211.82	1,434,211.82	-	100	100	353.96	m2	personas	Cont. Lic. Sim.	


ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA															
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN															
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025															
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS															
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2	NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA [S] OBRA [S]	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
									CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
	61503 PA12M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle de la Participación, tramo imparcialidad y objetividad, solidaridad	6,298,813.52	394,768.12											
	61503 PA12F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle de la Participación entre calle de la imparcialidad y calle de la Objetividad en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	5,788,588.04	5,788,588.04	5,788,588.04				100	100	1671.3	m2	250	personas	Cont. Lic. Pub.
	61503 PA13M	Pavimentación concreto hidráulico prol nuevo de La Competencia	4,051,419.38	-											
	61503 PA13M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la Competencia (entre calle del Derecho y calle de la Certidumbre), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.	4,080,683.45	4,080,683.45	4,080,683.45				100	100	916.31	m2	120	personas	Cont. Lic. Pub.
	61503 PA14M	Pavimentación con concreto hidráulico calle sierra Gamón	9,558,460.77	3,646,657.67											
	61503 PA14F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle sierra Gamón Durango y calle Sierra San Juan, entre calle Sierra Durango y Sierra madre occidental, en colonia Benito Juárez en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	8,195,835.01	8,195,835.01	8,195,835.01				100	100	2546.84	m2	140	personas	Cont. Lic. Pub.
	61503 PA15F	Pavimentación con concreto hidráulico calle Los Chinantecos y Zoques entre Calle Opatas y Blvd del Raquet, Col. Luis D. Colosio	2,937,892.82												
	61503 PA15M	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Los Chinantecos y Zoques (entre calle Opatas y Blvd. Del Raquet), colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio de Nogales Sonora.	2,721,532.97	2,721,532.97	2,721,532.97				100	100	1145.68	m2	100	personas	Cont. Lic. Sim.
	61503 PA16M	Pavimentación con concreto hidráulico calle de Servicio SAT	5,732,882.59												
	61503 PA17M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Privada Cajeme	1,141,962.47												
	61503 PA17M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Privada Cajeme (entre calle Cajeme y Privada Cajeme), colonia Moderna, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,041,542.29	1,041,542.29	1,041,542.29				100	100	279.12	m2	15	personas	Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS												
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2												
PTO. ANALITICO DE PROYECTOS												
IMPORTE												
POR DEVENGAR												
AVANCE												
METAS REALES												
FÍSICAS												
POB. BENEF.												
CANT.												
U/MED												
CANT.												
MODIFICADO												
DEVENGADO												
%												
FÍSICO												
%												
FINANC.												
CANT.												
U/MED												
CANT.												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												
PERSONAS												

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTAA JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERDELL VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.		
								CANT.	U.MED	CANT.		U.MED
61503 PA24M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Torre de Marfil, tramo Torre latinoamericana y Torre CFE	6,430,805.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61503 PA24M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre de Marfil Tramo 2 (entre calle Torre CFE Y calle Ricardo Flores Magón), colonia las Torres, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	6,917,062.68	6,917,062.68	6,917,062.68	-	100	100	2829.34	m2	215	personas	
61503 PA25M	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Sierra Durango Col. Buenos Aires	3,328,557.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61503 PA26F	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Profr. Ramón Salcedo, entre calle Ignacio Zaragoza, frente a jardín de niños 5 de mayo, colonia 5 de mayo	1,957,864.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61503 PA26M	Pavimentación concreto hidráulico de calle Profr. Ramón Salcedo (entre calle Ignacio Zaragoza y Jardín de niños 5 de mayo), colonia Nueva del Valle, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,790,005.00	1,790,005.00	1,790,005.00	-	100	100	705.02	m2	30	personas	
61503 PA27F	Pavimentación con concreto hidráulico de Blvd. Vistas del Sur, tramo Blvd. Nogales 2000 al acceso Secundaria No. 73, Col. Collinas del Yaqui	8,545,838.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61503 PA28F	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Municipio de Madero entre calle Municipio de Benito Juárez y calle Municipio de Hidalgo, en colonia Veracruz, en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora	1,879,868.72	1,792,872.48	1,792,872.48	-	100	100	546.36	m2	50	personas	
61503 PA29M	Pavimentación con concreto hidráulico Carlos Robles, entre Equilibrio Ecológico y Andador X, Col. Art. 27	4,945,447.10	4,945,447.10	4,945,447.10	-	-	-	-	-	-	-	
61503 PA30M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Lobos (entre calle de los Monos y calle Tibujón), Colonia Pueblo Nuevo, en la ciudad de Nogales Sonora.	439,735.58	439,735.58	439,735.58	-	100	100	335.58	m2	95	personas	

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JUAN PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE PERDUGO CASTRO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED	
61503 PA31M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel (entre calle Lago Platas y calle Lago Michigan, colonia Flores Magón, en la Ciudad de Nogales Sonora.		363,698.05	363,698.05	-	100	100	295	m2	85	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA32M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto Hidráulico de calle Portezuelos (entre Sierra Aconchi y Sierra Plama), colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.		128,048.18	128,048.18	-	100	100	38.22	m2	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA35M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre Oroí (entre calles Torre Oro e Independencia), colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.		543,794.44	543,794.44	-	100	100	435.03	m2	100	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA36M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Río Santiago (entre calle Río Duero y calle Río Yaqui), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.		4,238,065.55	4,193,850.11	44,215.44	100	100	1265.37	m2	80	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA37M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle prolongación Carlos Aguilar (entre calle equilibrio ecológico) y andador X), colonia artículo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.		4,898,985.39	4,898,985.39	-	100	100	952.07	m2	130	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA38M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Ponderosa Tramo 2 entre BLVD. Ignacio Keller y calle Buena Vista, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora.		3,467,941.03	3,467,941.03	-	100	100	1265.37	m2	60	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA39M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Placido Ríos (entre Ricardo Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		308,237.59	253,015.97	55,271.62	100	100	109.14	m2	150	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA40M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la equidad (entre calle de la Justicia y calle Once), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,481,718.87	1,481,718.87	-	100	100	393.42	m2	60	personas	Cont. Lic. Smp.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NÓGLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

MTA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VEREMIE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO

INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025													
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS													
NO. DE LA OBRA	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	NOMBRE Y UBICACIÓN	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.		
									CANT.	U.MED			
61503 PA41M		Pavimentación de concreto hidráulico de calle Juan de Dios Velasco entre calle Gustavo L. Manríquez y calle Ignacio Ramírez colonia Municipal en el Municipio de Nogales Sonora	2,401,959.94	2,401,959.94	-	100	100	525.41	m2	75	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61503 PA42M		Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico en calle de los conquistadores (entre cerrada Las Misiones y calle de Las Misiones), colonia Real del Arco, en el Municipio de Nogales Sonora.	843,700.67	843,700.67	-	100	100	493.12	m2	100	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA43M		Pavimentación de concreto hidráulico en calle lago Pictouaro (entre calle Lago Titicaca y calle Laguna de Tamahua), en colonia Buenos Aires del Municipio de Nogales Sonora.	5,395,674.05	5,069,521.25	326,152.80			1094.01	m2	115	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA44F		Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sierra Durango, entre calles sierra santa rita y sierra San Juan, en colonia Benito Juárez	3,443,249.10	3,443,249.10	-	100	100	1372.446	m2	100	personas	FASMAUN	Cont. Lic. Pub.
61503 PA45M		Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Sierra madre occidental tramo L colonia Benito Juárez, en el Municipio de Nogales, Sonora.	2,003,359.39	2,003,359.39	-	100	100	1520	m2	10000	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61503 PA46M		Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico de cruces chollas dulces y chollas verdes con chollas central y pavimento de ciabazas, entre calle juniperos y calle tabachines, fraccionamiento la mesa	2,504,604.32										
61503 PA47M		Rehabilitación de Pavimento de concreto hidráulico de cruce calle Pinares y Blvd. Juan Bautista, y pavimento de calle Tabachines (entre nalle Calabazas y Blvd. Ignacio Keller), fraccionamiento la Mesa, colonia Glorientario, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,491,082.65	1,491,082.65	-	100	100	787.63	m2	19044	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA											
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025											
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS											
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2											
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS CANT.	POB. BENEF. CANT.		
61503 PA48M	Pavimentación de concreto hidráulico de Boulevard del Sur entre Av. De los Nogales y calles Vistas del Sur, colonia Cabañas de Yagui, EN LA Ciudad e Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora		7,878,600.00	7,878,600.00	-	100	100	2979	10000	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA49M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Baez, entre calles Lago de Ginebra y Lázaro Gutiérrez, colonia Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		2,431,458.05	2,431,458.05	-	100	100	625.79	60	Municipal	Cont. Lic. SImp.
61503 PAS0M	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bolívar (entre calle Galeana y calle Revolución), colonia Obrera, en el Municipio de Nogales, Sonora.		667,687.04	667,687.04	-	100	100	188	45	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PAS1M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Egipto entre Prolongación av. Villa Sonora y Retorno, colonia Nuevo Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora.		2,530,574.20	2,530,574.20	-	100	100	824.19	70	Municipal	Cont. Lic. SImp.
61503 PAS2M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Privada Tecnológico y de los Niños, colonia Unidad deportiva, en el Municipio de Nogales Sonora.		3,046,758.39	3,046,758.39	-	100	100	978.61	80	Municipal	Cont. Lic. SImp.
61503 PAS3M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Pilares de Nacoazari entre calle Esmeralda (0+000.00) y calle Pilares de Nacoazari (0+020.00) calle Topacio entre calle Pilares de Nacoazari (0+020.00) y calle Topacio (0+050.00) y calle Diamante entre Topacio (0+050.00) y calle Diamante (0+022.49), en el Municipio de Nogales Sonora.		2,833,442.22	2,833,442.22	-	100	100	978.81	90	Municipal	Cont. Lic. SImp.

ING. OTILIA VERONICA RODRIGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TECÓRICA
FIRMA Y SELLO

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	% FÍSICO		% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.		
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	
61503 PA33E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle ponderosa entre calle Ponderosa (0+303.88) y calle Ponderosa (0+351.88) en la localidad de Heroica Nogales, (primera etapa)		824,019.11	824,019.11	-	100	100	330.25	m2	100	personas	Cont. Lic. Simp.
61503 PA34E	Rehabilitación de pavimentación a base de concreto hidráulico en Bulevar Centenario (cuerpo norte) entre Bulevar Centenario (0+142.54) Y Bulevar Centenario (0+184.44) en la localidad de Heroica Nogales.		609,675.37	609,675.37	-	100	100	252.28	m2	100	personas	Cont. Lic. Simp.
6200	OBRA EN BIENES PROPIOS	123,280,555.04	147,983,671.95	135,071,248.46	12,912,423.49							
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	2,134,738.08	2,134,738.08	-							
61203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	-	2,134,738.08	2,134,738.08	-							
62203 CM02M-1	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media y baja tensión e instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificio bienestar Nogales, colonia Fundo Legal	-	2,134,738.08	2,134,738.08	-	100	100	243.09	M2	10000	personas	Cont. Lic. Simp.
	Sub total		2,134,738.08	2,134,738.08	-							

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
JUSTIFICACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (\$) PUBLICA (\$)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6000	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	

Clave Obra	Descripción	Partida	Presupuesto		Porcentaje de avance
			Presupuesto	Ejercido	
61203-OP02M	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	61203	180000	159909	100
61203 OP02M-1	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en varios puntos de la ciudad	61203	187500	187332	100
61203 OP02M-2	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en diferentes cuadrantes de la ciudad	61203	150000	83168	100
61203 OP09M	Trabajos de rehabilitación de muro de contención en calle mezquite y calle Mercurio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	344988	278635	100
61203 OP14M	Trabajos de rehabilitación de muro de contención en calle Mezquite etapa 2, en el Municipio de Nogales, Sonora.	61203	247547	247547	100
61203-CM055	Adecuación de estancia infantil en la colonia Flores Magón para rehabilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.	61203	2090228	2089881	100
61203-CM055-1	Trabajos complementarios en adecuación de Estancia Infantil en la colonia Flores Magón para Habilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.	61203	336667	336667	100
61203 CM04M-1	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media tensión y Baja tensión e iluminación del estadio de beisbol dr. Alberto Hoeffler, colonia Moderna, en la ciudad de Nogales Sonora.	61203	4572926	4572926	100
61203 CM06M	Trabajos de adecuación de albergue de migrantes a Cadi, colonia Hnos. Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	1478120	1478120	100
61203 ES07M	Rehabilitación de escalinata en Andador Republica dominicana (entre calle Republica Dominicana y calle Córdova), colonia Esperanza, en el municipio de Nogales Sonora.	61203	1108911	1108911	100
61207 PR01M	Estudio geotecnico en predio para construccion de tanque de almacenamiento Coahuila I en calle del ISSSTESON entre Blvd. Alamos y calle zorros en colonia Pueblo Nuevo de la localidad de heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61207	47607	47607	100
61207 SP01M	Servicios profecionales de control de calidad para calles Alfredo Manzanero y Astolfo R Cardenas, en la ciudad de Nogales Sonora	61207	5940	5940	100
61211 ID02M	Rehabilitación de cancha de basquetbol en colonia Félix Peñaloza, en el Municipio de Nogales Sonora.	61211	596438	596438	100
61303 AP05F	Construcción de tanque público de agua potable Héroes 2 en colonia Buenos Aires de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61303	11469396	11469396	100
61401 OP04M-1	Construcción de guarniciones y banquetas calle José A Solís en colonia CTS CROC, calle Tepache Y Veracruz en colonia Del Valle, calle Rosarito en Colonia Rosarito, avenida Tecnológico en colonia Granjas, calle Triunfo en colonia Chulavista, y en parque en fracc. Fuente de Plata en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	1044939	1044939	100
61401 OP05M	Construcción de muro de contención en calle Torres, entre Mariano Jiménez y Abasolo, colonia Fundo Legal, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	156962	156962	100
61401 OP07E	Construcción de banquetta a base de concreto hidráulico en calle Astolfo R Cárdenas entre calle Astolfo R Cárdenas (0+266) y calle Astolfo R Cárdenas (0+370) cuerpo sur, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	61401	45894	40503	100
61401 OP08E	Construcción de banquetta a base de concreto hidráulico en calle Alfredo Manzanero entre calle Astolfo R Cárdenas (0+000) y calle Alfredo Manzanero (0+017) cuerpo oeste, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	61401	6553	6308	100
61401 OP10M	Construcción por Reparación de drenaje pluvial en calle Mediterraneo y calle Tiber	61401	25504	25504	100
6140 OP11M	Construcción de piedraplen, terraplén y lavadero pluvial en periférico oriente, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	1197864	1197864	100

61401 OP12M	Construcción de muro contención tramo 2 en Blvd. Lomas del sol, Fraccionamiento Lomas del sol, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	201608	201608	100
61401 OP13M	Construcción de muro de contención en calle Turqueza de la colonia Tapiros, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	744764	744764	100
61401 ES01F-1	Construcción de escalinata en andador Arroyo buenos aires entre calle Arroyo buenos aires y Circunvalación heroes en colonia Heroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61401	851766	851766	100
61401 ES04M-1	Construcción de escalinata en callejón de los Tubares (entre calle de los Temoris y de los Tubares, colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	61401	1099107	1099107	100
61401 ES05M-1	Construcción de escalinata en calle Río Madera entre calle Río Fuerte y calle Río Duero, colonia Félix B. Peñalosa, En el Municipio de Nogales Sonora.	61401	1562547	1562547	100
61401 ES06M	Construcción de escalinata en calle Hacienda del rincón (entre Hacienda del rincón y rampa de escuela), colonia las Haciendas, en el Municipio en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	633369	630524	100
61401 ES08M	Construcción de escalinata en Callejon 14 de marzo (entre calle 12 de octubre y Camino de la amargura), colonia del Rosario, en el municipio de Nogales Sonora.	61401	1218734	1218734	100
61401 ES09M	Construcción de escalinata y Muro de contención en calle privada los Nevornes, entre lote 82 y lote 85, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	303984	303984	100
61408 AP02F	Ampliación de red de agua entubada en calle Los lacandones entre calle Circuito los mayos y los quiches en colonia Luis Donaldo Colosio de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61408	507475	507475	100
61408 AP03F	Ampliación de red de agua entubada en calle Trece entre calles Solidaridad y Del derecho en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61408	605820	605820	100
61408 AP04F	Ampliación de red de agua entubada en calle privada trece entre calles trece y final privada trece en colonia solidaridad en la localidad de Heroica Nogales de del Municipio de Nogales.	61408	197199	197199	100
61408 AP05M	Trabajos complementarios en ampliación de red de agua entubada en calle los Lacandones (entre calles circuito los Mayos y los Quiches), colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61408	211403	211403	100
61409 AL01M-1	Drenaje Pluvial en calle Guachichiles, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora	61409	376444	376444	100
61410 EL03M	Electrificación de calle de la venta, entre calle municipio de onavas y municipio la venta final, colonia Veracruz y calle Placido Ríos, entre calle Ricardo Flores Magón y Fidel Valazquez Sanchez, colonia Ricardo Flores Magón	61410	575963	573126	100
61410 EL04M	Electrificación de calles estado de tamaulipas, entre calle Alfonso Acosta y estado de sonora, colonia Del valle , calle Gonzalo Curiel, entre calle Salvador Picos y Gonzalo Curiel escalinata existente, colonia lomas de nogales; y calle río papaloapan, entre calle río conchos y puerto de veracruz, colonia Heroes	61410	835600	834902	100
61416-ED02M-1	Construcción de plafón	61416	96448	96448	100
61416-IE16M	Construcción de taban en escuela primaria Jesús Manuel Mendivil Robles clave 26DPR1525P	61416	91266	91266	100
61416-IE08M	Remodelación de nucleos sanitarios Universidad Tecnológica de Nogales UTN	61416	96995	96995	100
61416-ED08M	Construcción de bodega y baños en Jardín de niños Nicolas Bravo	61416	62936	62936	100
61416-IE06M-1	Centro de Reunion De usos múltiples en preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, extensión la Mesa Segunda etapa clave 26PBH0219W	61416	50712	50712	100

61416-ED01M-1	Construcción de campanario en capellanía San Juan Diego, segunda etapa	61416	85085	85085	100
61416-ED06M	Remodelación de área de supervisión zona número XII adecuación y división de espacios, en escuela primaria María Dolores Fernández Torres clave 26EPR0362N	61416	66405	66405	100
61416-ED04M-1	Construcción de muro de construcción en Centro Juvenil Don Bosco tercera etapa	61416	60484	60484	100
61416-ED03M	Construcción de salón multiusos en área de ampliación de edificio de IMFOCULTA, colonia Petróleos	61416	98985	98985	100
61416-ED-07M	Rehabilitación de cerco pirametal en Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos Cristo Rey I.A.P	61416	62520	62520	100
61416-AL03M	Infraestructura red de drenaje y agua potable en calle triunfo, colonia Chulavista	61416	51364	51364	100
61416-IE15M	Rehabilitación de escuela secundaria General #3 Profr. Humberto Campos Varela	61416	90556	90556	100
61418-BA01M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	61418	850000	845596	100
61418-BA02M	Trabajos de bacheo con poliflex en varios puntos de la ciudad	61418	45472	45472	100
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpacher)	61418	235378	9744	100
61418-BA05M-1	Recarpeteo con carpeta asfáltica de Av. de los Nogales (entre BLVD. Nogales 2000 y calle San Patricio), en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.	61418	23752796	23752796	100
61418-BA06M-1	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora.	61418	14798016	14798016	100
61418-BA09M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varias ubicaciones del sector Sur de la Ciudad de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora	61418	2935275	2935275	100
61418-BA10M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varias ubicaciones del sector norte de la Ciudad de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora	61418	2933983	2933983	100
61418-BA11M	Adaptación de ciclovía en avenida John F. Kennedy entre avenida Alvaro Obregón y BLVD. Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	61418	3006896	3006896	100
61421 SE01M-1	Semaforización de intersección de avenida de Los Nogales-Haciendas, fraccionamiento Las haciendas	61421	2605431	2605431	100
61421 SE04M-1	Trabajos de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vazquez	61421	1150369	1083792	100
61421 SE08M-1	Semaforización de intersección de avenida de los maestros y calle paraje, colonia buena vista	61421	1842186	1842186	100
61421 SE13M	Trabajos de señalización horizontal(logotipo de emergencia) y señalamiento vertical (tipo bk20), en diferentes ubicaciones de la ciudad	61421	835354	835354	100
61502 AC02M	Ampliación y prolongación obregón entre Puente de la Juventud y BLVD. Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	61502	12134693	12134693	100
61503 PA04F	Construcción a base de concreto hidráulico en calle aguas federales oriente, entre calle Rubén Pujol y calle casiopea, colonia artículo 27	61503	1150575	1150575	100
61503 PA05M	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Los Quechuanos (entre calle los apaches y calle Los Guachichiles), colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora	61503	3117869	3117869	100
61503 PA06M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Apaches entre calle los Cahitas calle los Quechuanos, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	14277621	14277621	100

61503 PA06M-2	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Apaches entre calle los cahitas y calle los Quechuanos, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	672984	672984	100
61503 PA07M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Rio fuerte antes Rio Tamuin (entre calle artes y calle Rio del Salto), colonia Félix Peñaloza, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	3655424	3655424	100
61503 PA08M-1	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Luis E. Gallegos (entre calle Francisco Partida Gómez y calle Héctor Mayer Soto), colonia CTS-CROC, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2858005	2858005	100
61503 PA09M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle General Jose Zazueta (entre calle Gregorio Ruiz y calle Lauro Villa), colonia Encinos, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2780538	2780538	100
61503 PA10M-1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Jusacamea (entre AV. Del Yaqui y Calle Jusacamea cadenamiento 0+106.23), colonia Colinas del Yaqui, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	3115739	3115739	100
61503 PA11M-1	Pavimentación de Concreto hidráulico de calle Cerrada Vicam Tramo (entre calle Vicam y Arroyo), colonia Colinas del Yaqui en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1434212	1434212	100
61503 PA12F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle de la Participación entre calle de la Imparcialidad y calle de la Objetividad en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61503	5788588	5788588	100
61503 PA13M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la Competencia (entre calle del Derecho y calle de la Certidumbre), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	4080683	4080683	100
61503 PA14F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle sierra Gamón Durango y calle Sierra San Juan, entre calle Sierra Durango y Sierra madre occidental, en colonia Benito Juárez en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61503	8195835	8195835	100
61503 PA15M	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Los Chinantecos y Zoques (entre calle Opatas y BLVD. Del Raquet), colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2721533	2721533	100
61503 PA17M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Privada Cajeme (entre calle Cajeme y Privada Cajeme), colonia Moderna, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1041542	1041542	100
61503 PA18M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calles de los Guachichiles y Jazmines, (primera etapa), Colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2748844	2748844	100
61503 PA20M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Babasac (entre calle Rio San Tiago y calle Rio Yaqui), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2048227	2048227	100
61503 PA21M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de Boulevard Juan Bautista de Anza, entre BLVD. Centenario y calle Ponderosa, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1386802	1386802	100
61503 PA22M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Niños T2 (entre calle privada tecnologico y calle de los Niños), colonia Unidad Deportiva, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	61503	4751490	4751489	100
61503 PA23F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto Hidraulico en calle circunvalación Heroes entre calles Heroes y circunvalación Heroes final en colonia Heroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio Nogales Sonora.	61503	6904923	6904923	100
61503 PA24M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre de Marfil Tramo 2 (entre calle Torre CFE Y calle Ricardo Flores Masgon), colonia las Torres, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	61503	6917063	6917063	100

61503 PA26M	Pavimentación concreto hidráulico de calle Profr. Ramón Salcedo (entre calle Ignacio Zaragoza y Jardín de niños 5 de mayo), colonia Nueva del Valle, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1790005	1790005	100
61503 PA28F	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Municipio de Madero entre calle Municipio de Benito Juárez y calle Municipio de Hidalgo, en colonia Veracruz, en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora	61503	1792872	1792872	100
61503 PA31M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel (entre calle Lago Platas y calle Lago Michigan, colonia Flores Magón, en la Ciudad de Nogales Sonora.	61503	363698	363698	100
61503 PA32M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto Hidráulico de calle Portezuelos (entre Sierra Aconchi y Sierra Ploma), colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	128048	128048	100
61503 PA35M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre Oro(entre calles Torre Oro e Independencia), colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	543794	543794	100
61503 PA36M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Río Santiago (entre calle Río Duero y calle Río Yaqui), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	4238066	4193850	100
61503 PA37M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle prolongación Carlos Aguilar (entre calle equilibrio ecológico y andador x), colonia artículo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	4898985	4898985	100
61503 PA38M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Ponderosa Tramo 2 entre BLVD. Ignacio Keller y calle Buena Vista, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	3467941	3467941	100
61503 PA39M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Plácido Ríos (entre Ricardo Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	308288	253016	100
61503 PA40M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la equidad (entre calle de la Justicia y calle Once), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1481719	1481719	100
61503 PA41M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Juan de Dios Velasco entre calle Gustavo L. Manríquez y calle Ignacio Ramírez colonia Municipal en el Municipio de Nogales Sonora	61503	2401960	2401960	100
61503 PA42M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico en calle de los conquistadores (entre cerrada Las Misiones y calle de Las Misiones), colonia Real del Arco, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	843701	843701	100
61503 PA43M	Pavimentación de concreto hidráulico en calle lago Páztcuaro (entre calle Lago Titicaca y calle Laguna de Tamiahua), en colonia Buenos Aires del Municipio de Nogales Sonora.	61503	5395674	5069521	100
61503 PA44F	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sierra Durango, entre calles sierra santa rita y sierra San Juan, en colonia Benito Juárez	61503	3443249	3443249	100
61503 PA45M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Sierra madre occidental tramo L colonia Benito Juárez, en el Municipio de Nogales, sonora.	61503	2003359	2003359	100
61503 PA47M	Rehabilitación de Pavimento de concreto hidráulico de cruce calle Pinares y Blvd. Juan Bautista, y pavimento de calle Tabachines (entre calle Calabazas y Blvd. Ignacio Keller), fraccionamiento la Mesa, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora	61503	1491083	1491083	100
61503 PA48M	Pavimentación de concreto hidráulico de Boulevard del Sur (entre Av. De los Nogales y calles Vistas del Sur), colonia Colinas del Yaqui, EN LA Ciudad e Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	61503	7878600	7878600	100

61503 PA49M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel, entre calles Lago de Ginebra y Lázaro Gutiérrez, colonia Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2431458	2431458	100
61503 PA50M	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bolivia (entre calle Galeana y calle Revolución), colonia Obrera, en el Municipio de Nogales, Sonora.	61503	667687	667687	100
61503 PA51M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Egipto entre Prolongación av. Villa Sonora y Retorno, colonia Nuevo Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2530574	2530574	100
61503 PA52M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Privada Tecnológico y de los Niños, colonia Unidad deportiva, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	3040758	3040758	100
61503 PA53M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Pilares de Nacozari entre calle Esmeralda (0+000.00) y calle Pilares de Nacozari (0+020.00) calle Topacio entre calle Pilares de Nacozari (0+020.00) y calle Topacio (0+050.00) y calle Diamante entre Topacio (0+050.00) y calle Diamante (0+122.49), en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2833442	2833442	100
61503 PA33E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle ponderosa entre calle Ponderosa (0+303.88) y calle Ponderosa (0+351.88) en la localidad de Heroica Nogales, (primera etapa)	61503	824019	824019	100
61503 PA34E	Rehabilitación de pavimentación a base de concreto hidráulico en Bulevar Centenario (cuerpo norte) entre Bulevar Centenario (0+142.54) Y Bulevar Centenario (0+184.44) en la localidad de Heroica Nogales.	61503	609675	609675	100
62203 CM02M-1	Rehabilitación de instalaciones electricas en media y baja tension e instalaciones hidraulicas y sanitarias en edificio bienestar Nogales, colonia Fundo Legal	62203	2134738	2134738	100