

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION		
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANT.	U.MED			CANT.	U.MED
6000	INVERSION PUBLICA	257,634,687.38	257,984,229.38	28,099,915.82	229,884,313.56	100	100	6	m³	15	personas	Municipal	Admón. Dir.
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	247,634,687.38	251,109,472.11	27,884,064.62	223,225,407.49	100	100						
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,014,599.44	14,599.44	1,000,000.00	100	100						
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100	100						
61104	PISO FIRME	0.00	14,599.44	14,599.44	0.00	100	100						
61104PF01M	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA TRES VIVIENDAS EN CALLE ZORROS, COLONIA BELLA VISTA	0.00	14,599.44	14,599.44	-	100	100						
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	29,371,400.00	39,744,885.98	1,188,205.48	38,556,680.50	100	100	1.5	m³	220290	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	28,371,400.00	38,744,885.98	1,188,205.48	37,556,680.50	100	100						
61203OP01M	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA INSTALACION DE TANQUE DE EMULSION	-	3,875.04	3,875.04	-	100	100						
61203 CM06	TRABAJOS DE REMODELACION EN PREPARATORIA MUNICIPAL Y EN CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	509,147.36	509,147.36	509,147.36	-	100	100						
61203CM03-1	Trabajos en acceso a Tesorería Municipal de Nogales Sonora, en el Municipio de Nogales Sonora	-	90,048.57	49,550.59	-	100	100						
61203OP01M-2	Rehabilitación de banquetas en Sector Centro	-	10,000.00	7,685.28	2,314.72	77	77						
61203CM07M	Trabajos de Remodelación en FARO y Represo	496,723.48	617,947.21	617,947.21	-	100	100						
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100	100						
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 146,694,077.12	\$ 95,897,875.49	17,368,701.14	78,529,174.35	100	100						
61401	CONSTRUCCION	9,816,072.59	17,434,524.24	983,525.24	16,450,999.00	100	100	344.85	m²	800	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES25	CONSTRUCCION DE ESCALINATA LÓPEZ RAYÓN, REHABILITACION DE ESCALINATA VICTOR URQUIDÍ Y REHABILITACION DE ESCALINATA CONGRESO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 201,677.59	288,110.84	288,110.84	-	100	100	95	ml	3461	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTIBLANCO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

ISAF-1436d87a-0e18-4495-62a8-67187564849b

7/22/2022 10:25:29 AM

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS			POB. BENEF.
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED
61401ES17F	Construcción De Escalinata En Andador 10 (Entre Gregorio Ruz Y Lauro Villa)	\$ 517,677.16	905,568.67	377,208.93	528,359.74	42	42	113.27	m²	65	personas
61401ES07M	Construcción De Escalinata En Calle Los Pimas Entre Calle Los Mixes Y Los Cahitas	\$ 498,518.70	899,002.04	212,636.47	686,365.57	24	24	118.73	m²	20	personas
61401ES15M	Construcción De Escalinata En Calle Estado De Sonora Entre Calle De Chihuahua Y Estado De Sonora Del Valle	\$ 501,794.20	551,298.20	83,760.56	467,537.64						
61401OP02M	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE FRANCISCO CELAYA, COLONIA COLINAS DEL SOL Y CALLE LOS PAMES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ -	5,080.32	5,080.32	-	100	100	30	pzs	16662	personas
61401OP03M	Construcciones de protecciones vehiculares en Calle Calitas Col. Luis Donaldo Colosio	\$ -	1,334.88	1,334.88	-	100	100	0.5	m³	15	personas
61401OP06M	Construccion de Rampa en varias Colonias	\$ -	7,000.00	4,973.40	2,026.60	71	71	2	m³	20	personas
61401OP07M	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE HÉROES,	\$ -	4,000.00	2,669.76	1,330.24	67	67	1	m³	10	personas
61401OP08M	Construcciones de protecciones vehiculares en calle Abelardo L. Rodríguez	\$ -	1,334.88	1,334.88	-	100	100	0.5	m³	15	personas
61401OP09M	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA CONTENEDOR EN COLONIA HEROES	\$ -	6,415.20	6,415.20	-	100	100	2.5	m³	15	personas
61404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	8,000,000.00	9,521,436.10	1,933,366.61	7,588,069.49						
61404ES23M	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA EN ANDADOR BUENOS AIRES, ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES Y RIO MAGDALENA, COLONIA BUENOS AIRES	\$ -	162,998.08	162,998.08	-	100	100	28.3	m²	4922	personas
61404ES24M	REHABILITACION DE ESCALINATA (BARANDAL) EN CALLEJÓN NEPTUNO, ENTRE HORCASITAS Y CALLEJÓN COMETA HALEY, COLONIA LOMAS DE NOGALES	0.00	267,665.90	249,632.06	18,033.84	100	100	195.92	ml	7935	personas
61404ID03M	Trabajos de Delimitación Física de accesos 1 y 3 y trabajos de Herrería, en Unidad Deportiva Virreyes.	1,500,000.00	1,500,000.00	954,874.21	-	100	100	54.88	M	500	personas



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

ISAF-1436d87a-0e18-4495-62a8-67187564849b

7/22/2022 10:25:29 AM

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS		IMPORTE		AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.		ORIGEN DE RECURSOS		
							CANT.	U.MED	CANT.	U.MED			
61404I02M	OBRA DE PROTECCIÓN Y CANAL PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA VIRRYES, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	2,500,000.00	3,590,772.11	565,862.26	3,024,909.85	16	16	319.99	m²	500	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	33,582,656.62	4,780,161.49	-	4,780,161.49								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	33,369,078.39	5,256,633.34	5,089,793.37	166,839.97								
61409A103M	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AV. HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	1,369,078.39	2,549,360.23	2,496,078.50	-	100	100	91.12	M	1000	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim
61409A101M	RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	1,000,000.00	2,707,272.64	2,593,714.87	113,557.77	96	96	707	m	175	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim
61410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	2,370,801.14	2,260,536.43	1,997,876.11	262,660.32								
61410E103F	Electrificación En Calle Onavas Entre Calles Calle Municipio De Onavas Y Municipio De Onavas Final	400,000.00	643,114.98	609,242.99	33,871.99	95	95	376	M	90	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
61410E109F	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES NAVIDAD, LOS PECOS Y LOS KERESANOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	0.00	510,001.80	510,001.79	0.01	100	100	234	m²	60	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
61410E101F	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MUNICIPIO DEL FUERTE, ENTRE CALLES ONAVAS Y MUNICIPIO DEL FUERTE FINAL, COLONIA VERACRUZ, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	450,000.00	878,631.33	878,631.33	-	100	100	431	M	20	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
61416	CECOP	1,664,368.38	1,664,368.37	274,340.16	1,390,028.21								
61416E102M	APORTACIÓN DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA: CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS MARTHA PATRICIA LOPEZ, UBICADO EN COLONIA NUEVO NOGALES	11,895.76	23,873.54	33,873.40	-	100	100	50.51	m²	120	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir. H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA



ING. JUAN FRANCISCO GIM-NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO
DIRECCIÓN DE
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NO.	NOMBRE Y UBICACIÓN LA(S) OBRA(S)	IMPORTE			AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
		PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS				POB. BENEF.	
								CANT.	U. MED.				CANT.
614161E05M	APORTACIÓN DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA: PROTECCIÓN DE TALUD EN CETIS 128, UBICADO EN CALLE DOCTOR JESUS MARTINEZ, DE LA COLONIA DEL ROSARIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA	73,782.80	89,717.54	89,717.54	-	100	100	841.94	m ²	2000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
614161E07M	APORTACIÓN DEL 25% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL POBLADO DE MASCAREÑAS	101,334.28	160,749.23	160,749.22	-	100	100	37.49	m ²	60	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
614161E05M	APORTACIÓN DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA: PROTECCIÓN DE TALUD EN CETIS 128, UBICADO EN CALLE DOCTOR JESUS MARTINEZ, DE LA COLONIA DEL ROSARIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA	73,782.80	89,717.54	89,717.54	-	100	100	841.94	m ²	2000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
614161E07M	APORTACIÓN DEL 25% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL POBLADO DE MASCAREÑAS	101,334.28	160,749.23	160,749.22	-	100	100	37.49	m ²	60	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	48,578,100.00	48,522,285.42	7,089,799.65	41,432,485.77	100	100	262.5	m ²	30578	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418BA01M	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSOS PUNTOS	370,500.00	370,500.00	199,464.12	171,035.88	100	100	8000	lts	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418BA02M	BACHEO CON EMULSIÓN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (JETPATCHER)	957,600.00	957,600.00	452,763.76	504,836.24	100	100	840.22	m ²	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418BA03M	Bacheo con Concreto Hidráulico en Varias Calles de la Colonia San Miguel en Nogales, Sonora	1,250,000.00	1,442,546.70	1,442,546.69	0.01	100	100	840.22	m ²	200000	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61418BA04M	Bacheo con Concreto Hidráulico en Prolongacion Av. Alvaro Obregón	1,250,000.00	1,250,000.00	337,875.66	912,124.34	27	27	672	m ²	20000	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61418BA07M	Bacheo con Concreto Hidraulico en Av. Tecnológico	1,000,000.00	1,000,000.00	927,859.17	-	100	100	49	m ²	490	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61418BA08M	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA DEL RAQUET	500,000.00	500,000.00	13,639.84	480,346.16	100	100	49	m ²	490	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y OBRA PÚBLICAS
FIRMA

ISAF-1436d87a-0e18-4495-62a8-67187564849b

7/22/2022 10:25:29 AM

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS			POB. BENEF.
						CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418BA12M	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN CARLOS	250,000.00	250,000.00	14,353.20	235,646.80	35	m²	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418BA13M	Bacheo con Concreto Hidraulico en Diferentes Calles de la Colonia las Haciendas	900,000.00	900,000.00	835,368.94	-	604.96	m²	1000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418RE08M	Rehabilitación Carril Sur a Norte desde acceso hasta Blvd. Luis Donaldo Colosio	1,500,000.00	1,709,457.20	1,709,457.20	-	4200	m²	12,000	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61418RE10M	Rehabilitación con Microcarpeta Asfáltica en Circuito Heroes-Buenos Aires, etapa 2.	1,250,000.00	1,328,155.67	1,150,657.07	177,498.60	12549	m²	6351	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	9,313,000.00	6,457,930.10	0.00	6,457,930.10						
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	71,569,210.26	114,452,111.20	9,312,558.56	105,139,552.64						
61503	CONSTRUCCION	71,569,210.26	114,452,111.20	9,312,558.56	105,139,552.64						
61503PA33M	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA SANTA FE, ENTRE CALLE SIERRA SAN JUAN Y SIERRA SANTA FE, COLONIA BENITO JUAREZ	156,244.42	223,757.45	223,757.45	-	355.27	m²	2577	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA35M	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORTES GIL, ENTRE CALLE AUDELO NERIS Y CALLE ARROYO CELAYA, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	1,190,846.93	1,190,846.93	1,173,988.46	-	413.39	m²	3536	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA34M	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Cruce a Camino a Cananea y Vías F.C.C. entre Solidaridad y Vías F.C.C. en el Municipio de Nogales Sonora	975,051.57	1,052,571.05	1,052,571.05	-	576.98	m²	4500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA36M	Trabajos complementarios en Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle acceso al Instituto Tecnológico de Nogales, entre ITN y Boulevard Colosio, en el Municipio de Nogales, Sonora	368,352.42	368,352.42	368,351.82	-	223.11	m²	3500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA03M	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO LIBERTAD, ENTRE INGENIEROS Y CALLEÓN HIDALGO, COLONIA FLUNDO LEGAL	881,497.26	1,005,168.93	962,471.00	-	360.88	m²	125	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

ISAF-1436d87a-0e18-4495-62a8-67187564849b

7/22/2022 10:25:29 AM

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED	
61503PA18F	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Al Faro Entre Calle Del Rosal Y Torre De Cfe	3,500,000.00	3,631,014.30	2,781,032.57	849,981.73	77.00	77	1756.33	m²	70	personas	cont. Lic. Pub
61503PA10M	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Villa Sonora Entre Los Canarios Y Unidad Deportiva Villa Sonora Villa Sonora	1,498,765.42	1,457,037.80	1,438,208.12	-	100.00	100	762.74	m²	3853	personas	Cont. Lic. Simp
61503PA13F	Pavimentación Calle Del Pino	3,903,147.88	4,045,656.08	1,311,902.09	2,733,753.99	32	32	1681	m²	80	personas	cont. Lic. Pub

ING. JUAN FRANCISCO SIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
				DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS CANT.	U.MED	POB. BENEF. CANT.	U.MED		
6200	OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	10,000,000.00	6,874,757.27	215,851.20	6,658,906.07								
629	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERIAS Y TERRENOS	10,000,000.00	6,874,757.27	215,851.20	6,658,906.07								
62906	Renta de maquinaria para limpieza de canales y conformado de terracerías y terrenos	10,000,000.00	6,874,757.27	215,851.20	6,658,906.07								
62906DE01M1	Desasolve de Alcantarilla Pluvial y Arroyo Los Nogales; tramo 1	-	878,093.88	215,851.20	662,242.68	25	25	495.73	M ³	1000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE VERDE
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
FIRMA Y SELLO OBRAS PÚBLICAS