

Municipio de Nogales, Sonora

Información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETAL CICLO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ / FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE
2023	SON230302257167	Proyecto de inve	\$288,559.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE LOS TEPEHUANES NUMERO 21 EN COLONIA LUIS DONALDO C
2023	SON230402299302	Proyecto de inve	\$901,611.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LOS LACANDONES ENTRE CALLE CIRCUITO DE L
2023	SON230402315829	Proyecto de inve	\$878,879.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ESMERALDA PRIMERA ETAPA EN COLONIA IGNACIO
2023	SON230302259749	Proyecto de inve	\$2,579,494.83 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIERRA ACONCHI TRAMO 3 ENTRE CALLE RODO
2023	SON230402291332	Proyecto de inve	\$329,609.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLE RIO BRAVO 393 EN COLONIA
2023	SON230402304432	Proyecto de inve	\$351,997.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA CAHITAS EN COLONIA LUIS DONALDC
2023	SON230302249109	Proyecto de inve	\$1,978,430.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE DE LA CERTA ENTRE CALLE TAURO Y RUBEN PUJOL EN COLONI/
2023	SON230402314907	Proyecto de inve	\$117,091.99 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS DE LA CALLE S/
2023	SON230302257006	Proyecto de inve	\$303,740.44 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS 143 EN COLONIA VERACRUZ DE LA LC
2023	SON230402289057	Proyecto de inve	\$412,737.29 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE TORRE SAN ANTON
2023	SON230402289312	Proyecto de inve	\$301,552.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	ELECTRIFICACION EN CALLE RUBEN PUJOL ENTRE CALLE AGUAS FEDERALES Y RUBEN PUJOL EN COLONIA C
2023	SON230402291247	Proyecto de inve	\$329,609.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLE RIO CONCHOS TRESCIENTOS
2023	SON230402302318	Proyecto de inve	\$607,321.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLMECAS ENTRE CALLE LOS LACANDONES
2023	SON230402315950	Proyecto de inve	\$522,327.67 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLEJON MIGUEL CARDENAS VALC
2023	SON230202223531	Proyecto de inve	\$3,215,142.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS KAMIAS ENTRE ABRAH/
2023	SON230402302068	Proyecto de inve	\$826,103.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACION DE LA TORRE
2023	SON230302257225	Proyecto de inve	\$190,656.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	CONSTRUCCION DE RAMPA COMO INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PER
2023	SON230402315459	Proyecto de inve	\$286,084.54 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, m	TRABAJS COMPLEMENTARIO DE AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE RAMPA COMO INFRAESTRUCTURA/

Municipio de Nogales, Sonora

Información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_ID_ENTIDAD	DETALLE_ENTIDAD_R	DETALLE_PI	DETALLE_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PR_NUMERO_PI	DETALLE_POBLACION	DETALLE_F_MUJERES
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Vivienda	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	207377	S		4
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	347458	S		56
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	417549	S		120
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	222277	S		39
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Vivienda	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	313870	S		3
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	368006	S		45
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	158678	S		63
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	414106	S		12
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Vivienda	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	206082	S		2
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	302985	S		18
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	304261	S		12
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Vivienda	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	313246	S		4
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	359377	S		33
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Vivienda	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	418049	S		0
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	74652	S		75
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	357946	S		15
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Asistencia Social	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	207678	S		12
26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Asistencia Social	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	416241	S		3

Municipio de Nogales, Sonora

Información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_PF	DETALLE_I	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PF	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FINANCIE
HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEOR	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
1	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	23-08-2023	21-10-2023	\$288,559.99	\$288,559.99	\$288,559.99
84	0	{meta1: {unidad_medida: Metros line	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	20-11-2023	31-12-2023	\$901,611.11	\$901,611.11	\$901,611.11
80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúb	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	01-12-2023	31-12-2023	\$878,879.14	\$878,879.14	\$878,879.14
26	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	04-09-2023	02-11-2023	\$2,579,494.83	\$2,579,494.83	\$2,579,494.83
3	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cua	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	01-11-2023	25-12-2023	\$329,609.91	\$329,609.91	\$329,609.91
30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros line	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	04-12-2023	31-12-2023	\$351,997.72	\$351,997.72	\$351,997.72
42	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	20-06-2023	17-09-2023	\$1,978,430.34	\$1,978,430.34	\$1,978,430.34
8	0	{meta1: {unidad_medida: Metros line	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	06-11-2023	15-12-2023	\$117,091.99	\$117,091.99	\$117,091.99
4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	28-08-2023	25-12-2023	\$303,740.44	\$303,740.44	\$303,740.44
12	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	06-11-2023	31-12-2023	\$412,737.29	\$412,737.29	\$412,737.29
18	0	{meta1: {unidad_medida: Metros line	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	23-10-2023	21-12-2023	\$301,552.25	\$301,552.25	\$301,552.25
4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cua	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	01-11-2023	25-12-2023	\$329,609.91	\$329,609.91	\$329,609.91
22	0	{meta1: {unidad_medida: Metros line	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	27-11-2023	31-12-2023	\$607,321.53	\$607,321.53	\$607,321.53
1	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cua	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	01-12-2023	31-12-2023	\$522,327.67	\$522,327.67	\$522,327.67
50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	15-05-2023	12-08-2023	\$3,215,142.21	\$3,215,142.21	\$3,215,142.21
10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	27-11-2023	31-12-2023	\$826,103.56	\$826,103.56	\$826,103.56
8	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	23-08-2023	21-10-2023	\$190,656.63	\$190,656.63	\$190,656.63
2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuá	1	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad	01-12-2023	31-12-2023	\$286,084.54	\$286,084.54	\$286,084.54

Municipio de Nogales, Sonora

Información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

AVANCE_FINANCIEI EJERCIDO	AVANCE_FINANCI PAGADO	AVANCE_FINANCIE CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURE	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
\$288,559.99	\$288,559.99	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2257167/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$901,611.11	\$901,611.11	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2299302/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$878,879.14	\$878,879.14	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2315829/proyecto_PROCES Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$2,579,494.83	\$2,579,494.83	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2259749/proyecto_PROCES Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$329,609.91	\$329,609.91	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2291332/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$351,997.72	\$351,997.72	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2304432/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$1,978,430.34	\$1,978,430.34	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2249109/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$117,091.99	\$117,091.99	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2314907/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$303,740.44	\$303,740.44	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2257006/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$412,737.29	\$412,737.29	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2289057/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$301,552.25	\$301,552.25	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2289312/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$329,609.91	\$329,609.91	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2291247/proyecto_PROCES Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$607,321.53	\$607,321.53	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2302318/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$522,327.67	\$522,327.67	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2315950/proyecto_PROCES Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$3,215,142.21	\$3,215,142.21	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2223531/proyecto_PROCES Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$826,103.56	\$826,103.56	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2302068/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$190,656.63	\$190,656.63	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2257225/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$286,084.54	\$286,084.54	{ctto1: {tipo_obra:({meta1: {unidad_med {2315459/proyecto_INICIO, ; Terminado				Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones