

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISCO % FINANCI.		FISICAS			POB. BENEF.
						U.MED	U.MED				
6000	INVERSION PUBLICA	253,933,568.68	255,417,096.25	240,373,274.74	15,043,821.51						
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	2,000,000.00	239,282,358.17	238,236,536.66	15,045,821.51						
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00						
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	16,842,853.49	11,346,872.17	11,193,081.85	153,790.22						
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	1,503,642.74									
61203-OP01M	Rampa de acceso a las cabinas cadastramiento 0-045 a 0-096	100,000.00	180,000.00	159,909.22	0.00	2	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.	
61203-OP02M	Rehabilitación y construcción de cuarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	100,000.00	187,500.00	187,331.72	188.28	43.9	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.	
61203-OP02M-1	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en varios puntos de la ciudad		150,000.00	83,168.44		23.7	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.	
61203-OP02M-2	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en diferentes cuadrantes de la ciudad		344,988.40	278,635.49		11.32	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61203-OP09M	Trabajos de rehabilitación de muro de contención en calle mezquite y calle Mercurio, en el Municipio de Nogales Sonora.		247,547.32	247,547.32	0.00	28.65	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61203-OP14M	Trabajos de rehabilitación de muro de contención en calle Mezquite esapa 2, en el Municipio de Nogales, Sonora.		2,090,238.00	2,089,881.35	346.65	1474.06	264782	personas	Cecep donativo	Cont. Adj. Dir.	
61203-CM055	Adecuación de estancia infantil en la colonia Flores Magón para rehabilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.		336,666.75	336,666.75	0.00	314.8	3000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61203-CM055-1	Estancia Infantil en la colonia Flores Magón para Habilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.		5,842,161.72								
61203 CM01M	Remodelación CADI Rosarito	3,082,149.03									
61203 CM02M	Rehabilitación de Edificios Municipales	2,500,000.00									
61203 CM04M	Rehabilitación de estúpilo Hoeffler										

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA(S) OBRA(S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			
								cant.	u.med	cant.	u.med	
61203 CM04M-1	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media tensión y Baja tensión e iluminación del estadio de beisbol dr. Alberto Hoeffler, colonia Moderna, en la ciudad de Nogales Sonora.		4,572,926.12	4,572,926.08	0.04	100	100	80	ml	264782	personas	Cont. Lic. Púb.
61203 CM06M	Trabajos de adecuación de albergue de migrantes a Cadi, colonia Hinos, Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,478,119.73	1,478,119.73	0.00	100	100	424.03	m	3000	personas	Cont. Lic. SImp.
61203 ES07M	Rehabilitación de escalinata en Andador Republica Dominicana (entre calle Republica Dominicana y calle Cordova), colonia Esperanza, en el municipio de Nogales Sonora.		1,108,911.30	1,108,911.30	0.00	100	100	51.66	m ²	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61207	Sub-total ESTUDIOS Y PROYECTOS	13,027,953.49	10,696,887.62	10,543,097.40	153,790.22							
61207 PRO1M	Estudio geotecnico en predio para construcción de tanque de almacenamiento Coahuila 1 en calle del SSTESON entre Blvd. Alamos y calle azores en colonia Pueblo Nuevo de la localidad de heretica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		47,606.84	47,606.84	0.00	100	100	1	m ²	264782	personas	Cont. Adj. Dir.
61207 SP01M	Sub-total Servicios profesionales de control de calidad para calles Alfredo Manzanares y Astolfo R. Cardenas, en la Ciudad de Nogales Sonora		5,940.00	5,940.00	0.00	100	100	1	servicio	10430	personas	Admón. Dir.
61211	Sub-total INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	3,815,000.00	596,437.71	596,437.71	0.00	100	100	269.5	m ²	150	personas	Cont. Adj. Dir.
61211 ID01M	Rehabilitación de cancha de básquetbol en colonia Felix Peñaloca, en el Municipio de Nogales Sonora.		596,437.71	596,437.71	0.00	100	100					
61211 ID02M	Sub-total CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	3,000,000.00	11,469,395.92	11,469,395.92	0.00							
613	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola											
61303	Construcción de tanque publico de agua potable Hérota 2 en colonia Buenos Aires de la localidad de Heretica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		11,469,395.92	11,469,395.92	0.00	100	100	1	tanque	30000	personas	Cont. Lic. Pub.
61303 AP05F	Sub-total	0.00	11,469,395.92	11,469,395.92	0.00							

ING. OTILIA VEREMICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO




ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
NOGALES, SONORA												
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS												
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 8220-1803-6100-2												
HOJA 3 DE 19												
C.P. 2025												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	UMED			
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola											
61308 A003M	Construcción de Planta Tratadora para agua de reuso	3,000,000.00	0.00		0.00							
		3,000,000.00	0.00		0.00							
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	99,645,868.60	70,347,725.36	68,370,117.56	1,977,607.80							
61401	CONSTRUCCION											
61401 ES01M	Rehabilitación Escalinata arroyo buenos aires, para conectividad hacia Circunvalación Héroes	720,017.92										
61401 ES03M	Escalinata, extensión a escalinata Martires 1905, Col. Rosarito	1,517,024.25	629,665.07									
61401 OP03M	Rehabilitación de muro de contención en Cancha deportiva, Calle Turqueza, Col. tapiros	787,078.69	559,717.12									
61401 OP04F	Construcción de banquetas y rampas en vialidades de acceso a escuelas en el municipio de Nogales, Sonora	2,000,000.00										
61401 OP04F	Construcción de guarniciones y banquetas calle José A Solís en colonia CTS CROC, calle Tepache y Venacruz en colonia Del Valle, calle Rosarito en colonia Rosarito, avenida Tecnológico en colonia Granjas, calle Triunfo en colonia Chulavista, y en parque en fracc. Fuente de Plata en el Municipio de Nogales Sonora.											
61401 OP04M-1			1,044,938.92	1,044,938.92		0.00	100	100	466.59	m2	100	personas
61401 OP05M	Construcción de muro de contención en calle Torres, entre Mariano Jiménez y Abasolo, colonia Fundo Lepal, en el Municipio de Nogales Sonora.		156,962.02	156,962.02		0.00	100	100	18	m3	25	personas
61401 OP06M	Construcción de muro de contención en Blvd. Lomas del Sol, Fraccionamiento Lomas del Sol, en el Municipio de Nogales, Sonora.		370,334.94	370,334.94		0.00	100	100	18	m3	150	personas
61401 OP07E	Construcción de banqueta a base de concreto hidráulico en calle Astolfo R Cárdenas entre calle Astolfo R Cárdenas (0+266) y calle Astolfo R Cárdenas (0+370) cuerpo sur, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.		45,894.48	40,503.02	5,391.46		100	100	12.2	m3	2086	personas
61401 OP08E	Construcción de banqueta a base de concreto hidráulico en calle Alfredo Manzanero entre calle Astolfo R Cárdenas (0+000) y calle Alfredo Manzanero (0+017) cuerpo oeste, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.		6,553.02	6,307.85	245.17		100	100	1.9	m3	2086	personas

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL




NOGALES, SONORA											
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION											
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025											
C.P. 2025											
HOJA 4 DE 19											
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.		
								CANT.	U/MEC		
61401 OP10M	Construcción por Reparación de drenaje pluvial en calle Mediterraneo y calle Liber		25,503.86	25,503.86	0.00	100	100	6.5	m3	Municipal	Admón. Dir.
61401 OP11M	Construcción de piedraplen, terrapién y lavadero pluvial en períferico oriente, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,197,864.28	1,197,864.28	0.00	100	100	197.82	m3	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 OP12M	Construcción de muro contención tramo 2 en Blvd. Lomas del sol, Fraccionamiento Lomas del sol, en el Municipio de Nogales Sonora.		201,607.98	201,607.98	0.00	100	100	23.47	m3	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 OP13M	Construcción de muro de contención en calle Turquesa de la colonia Tapirios, en el Municipio de Nogales Sonora.		744,764.16	744,764.16	0.00	100	100	80.04	m3	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 ES01F-1	Construcción de escalinata en andador Arroyo buenos aires entre calle Arroyo buenos aires y Circunvalación heroes en colonia Heroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		851,766.32	851,766.32	0.00	100	100	73.22	m2	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401 ES03F	Construcción de escalinata en calle hacienda del rincón, entre calles hacienda del rincón y rampa de escuela, colonia las haciendas.	669,899.40									
61401 ES04F	Construcción de escalinata en calle los tubanes, entre calle los achates y los tubanes, colonia Luis Donaldo Colosio	1,238,095.60									
61401 ES04M-1	Construcción de escalinata en calle los tubares, Tubares (entre calle de los Temoris y de los Tubares, colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.		1,099,107.04	1,099,107.04	0.00	100	100	90.96	m3	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 ES05F	Escalinata río madera (Gonzalo Ibarra)	1,561,650.24									
61401 ES05M-1	Construcción de escalinata en calle Río Madera entre calle Río Fuerte y calle Río Duero, colonia Félix B. Peñalosa, En el Municipio de Nogales Sonora.		1,562,546.73	1,562,546.73	0.00	100	100	160.68	m2	Municipal	Cont. Lic. SImp.

ING. OTILIA VERGARA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. JUAN FRANCISCO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO




NOGALES, SONORA											
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION											
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025											
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-61.00-2											
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS											
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.		
								U. MED	U. MED		
61401 E506M	Construcción de escalinata en calle Hacienda del rincón (entre Hacienda del rincón y rampa de escuela), colonia las Haciendas, en el Municipio de Nogales Sonora.		633,368.56	630,523.55	2,845.01	100	100	ml	25 personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 E508M	Construcción de escalinata en Callejon 14 de marzo (entre calle 12 de octubre y Camino de la amargura), colonia del Rosario, en el municipio de Nogales Sonora.		1,218,734.20	1,218,734.20	0.00	100	100	m3	40 personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 E509M	Construcción de escalinata y Muro de contención en calle privada los Nevomes, entre lote 83 y lote 85, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.		303,984.44	303,984.44	0.00	100	100	m2	25 personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61404	Sub-total Conservación y mantenimiento	8,493,764.10	10,653,312.94	9,455,449.11	1,197,863.83	100	100				
61408	Sub-total INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
61408 AP01F	Introducción de agua potable en varios puntos del municipio de Nogales-Sonora	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00						
61408 AP02F	Ampliación de red de agua entubada en calle Los lacerones entre calle Circuito los mayos y los quiches en colonia Luis Donaldo Colosio de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		507,474.78	507,474.78	0.00	100	100	ML	140 personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408 AP03F	Ampliación de red de agua entubada en calle Trece entre calles Solidaridad y Del derecho en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		605,820.06	605,820.06	0.00	100	100	ML	105 personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408 AP04F	Ampliación de red de agua entubada en calle privada trece entre calles trece y final privada trece en colonia solidaridad en la localidad de Heroica Nogales de del Municipio de Nogales.		197,199.50	197,199.50	0.00	100	100	ML	35 personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408 AP05M	Trabajos complementarios en ampliación de red de agua entubada en calle Los Lacerones (entre calles Circuito los Mayos y los Quiches), colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.		211,403.01	211,403.01	0.00	100	100	ML	55 personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	2,000,000.00	1,521,897.35	1,521,897.35							

ING. OTILIA VERENCE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA PUERTA RIVERA
 DIRECTORA
 FIRMA Y SELLO

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FISICAS				POB. BENEF.	
						% FISICO	% FINANC.			cant.	U/MED
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO										
61409 ALO1F	Construcción de conducto pluvial en calle Guachichiles a calle Jazmin, colonia conjunto jardín Drenaje Pluvial en calle Guachichiles, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales, Sonora	963,950.11	0.00	376,444.32	0.00	100	100	38.65	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61409 ALO1M-1	Introducción de drenaje sanitario en varios puntos del municipio de Nogales, Sonora	2,000,000.00	0.00	376,444.32							
61409 ALO2F	Sub-total	2,963,950.11		376,444.32							
61410	ELECTRIFICACION URBANA										
61410 ELO1F	Introducción de red de electrificación en varios puntos del municipio de Nogales, Sonora	3,253,445.65									
61410 ELO3M	Electrificación de calle de la venta, entre calle municipio de onayas y municipio la venta final, colonia Veracruz y calle Plácido Rios, entre calle Ricardo Flores Magón y Fidel Valázquez Sanchez, colonia Ricardo Flores Magón		575,962.88	573,126.00	2,836.88	100	100	128	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61410 ELO4M	Electrificación de calles estado de tamaulipas, entre calle Alfonso Acosta y estado de sonora, colonia Del valle, calle Gonzalo Curiel, entre calle Salvador Pios, y Gonzalo Curiel escalinata existente, colonia lomas de nogales; y calle rio papaloapan, entre calle rio conchos y puerto de veracruz, colonia Heroes		835,599.84	834,901.53	698.31						
61416	CECOP	3,253,445.65	1,411,562.72	1,408,027.53	3,535.19						
61416 IE01M	Construcción de Tejaban sobre área Cívico Deportivo en Escuela Secundaria Estatal # 5, ubicada en Colonia Nuevo Nogales	23,444.77									
61416 PA01M	Pavimentación en calle Triunfo en colonia Chula Vista	47,500.00		47,500.00							
61416 PA02M	Pavimentación de rampa de acceso a Cctis 128 colonia del Rosario	29,515.85		29,515.85							
61416 PA03M	Pavimentación de calle Roivrosa, en colonia Municipal	4,914.91		4,914.91							
61416 ED01M	Construcción de tercera etapa en campanario en capellania San Juan Diego, ubicada en colonia puesta del sol	30,000.00		30,000.00							
61416 IE02M	Construcción de Aljibar en Escuela Primaria Ignacio W. Covarrubias	10,000.00		10,000.00							
61416 IE03M	Remodelación de Baños en Escuela Primaria Armida de la Vara, ubicada en colonia Margarita Maza de Juárez	32,000.00		32,000.00							
61416 IE04M	Construcción de barandal de protección en banqueta de acceso a la Escuela Primaria Heroes de Nacozari, colonia 5 de mayo	24,000.00		24,000.00							
61416 IE05M	Escuela primaria Jesus Flores Valverde, (Remodelación de Baños)	32,000.00		32,000.00							
61416 IE06M	Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias", extensión La Mesa (edecación de espacios)	1,787.57		1,787.57							



 ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TRESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓN CEVEDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

INFRASCRUPTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

ISAF-9ff8bea1-5566-24cd-5348-8053b0d62904
 3/7/2026 11:26:35 AM

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA(S) OBRA(S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.		
								CANT.	U/MED		
61416-ED03M	Construcción de salón multigrupos en área de ampliación de edificio de IMFOCULTA, colonia Petróleos	98,985.12	98,985.12	96,985.12		100	100	m ²	1000	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED-07M	Rehabilitación de cerco perimetral en Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos Cristo Rey I.A.P	62,520.02	62,520.02	62,520.02		100	100	MIL	60	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-AL03M	Infraestructura red de drenaje y agua potable en calle triunfo, colonia Chulavista	51,363.59	51,363.59	51,363.59		100	100	m ²	1500	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE15M	Rehabilitación de escuela secundaria General #3 Prof. Humberto Campos Varela	90,556.19	90,556.19	90,556.19		100	100	m ²	900	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418	Sub-total	1,393,350.00	1,393,350.00	913,757.05	479,592.95						
61418-BA01M	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	1,000,000.00	850,000.00	845,595.69	4,404.31	100	100	m ²	264782	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA02M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	700,000.00	45,472.00	45,472.00		100	100	m ²	264782	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Trabajos de bacheo con poliflex en varios puntos de la ciudad (jaspacher)	186,000.00	235,377.76	9,744.00	225,633.76	100	100	LT	264782	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA05M	Recarpeteo con carpeta asfáltica de Av. de los Nogales (entre Blvd. Nogales 2000 y calle San Patricio), en la Ciudad de Nogales-Sonora, del Municipio de Nogales-Sonora.	28,000,000.00									
61418-BA05M-1	Trabajos de Bacheo permanente, en varios puntos de la ciudad	15,000,000.00	23,752,796.40	23,752,796.40		100	100	m ²	55954	Municipal	Cont. Lic. Púb.
61418-BA06M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con arálico modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales-Sonora.	10,000,000.00	14,798,016.19	14,798,016.19		100	100	m ²	264782	Municipal	Cont. Lic. Púb.
61418-BA07M	Rehabilitación de pavimento, en varios puntos, Colonia Bicentenario										

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE ERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

MAYORALDADO MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FINANC.		FISICAS			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.			U. MED
61418-BA08M	Muros de a predio las cabinas cadernamiento 0-045 a 0-096, entre proi. Obregón y predio las cabinas	1,503,642.74	-	-	-	-	-	-	-	-	
61418-BA09M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varias ubicaciones del sector Sur de la Ciudad de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora	2,935,275.18	2,935,275.18	-	100	100	629.57	m ²	264782	personas	
61418-BA10M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varias ubicaciones del sector norte de la Ciudad de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora	2,933,983.31	2,933,983.31	-	100	100	629.57	m ²	264782	personas	
61418-BA11M	Adaptación de ciclovia en avenida John F. Kennedy entre avenida Alvaro Obregón y BLVD. Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	3,006,896.43	3,006,896.43	-	100	100	3623.07	m ²	264782	personas	
61421	Sub-total	56,389,642.74	48,557,817.27	230,038.07	100	100	917	m ²	264782	personas	
61421 TP01M	EQUIPAMIENTO URBANO	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED1M	Dignificación de 10 paraderos de pasajeros del transporte público	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED1M-1	Mejoramiento y conservación a sistema de semaforización en varios puntos de la ciudad	1,500,000.00	2,605,430.58	-	100	100	917	m ²	264782	personas	
61421 SED2M	Semaforización de intersección de avenida de Los Nogales-Haciendas, fraccionamiento Las haciendas	150,000.00	1,083,792.26	66,5787.6	100	100	40	pza	264782	personas	
61421 SED3M	Señalización Vertical del Sistema Auroguia	351,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED4M	Asignación y señalización de espacios destinados al estacionamiento de bicicletas y motocicletas	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED4M-1	Señales para estructuras de puentes u cruces en prolongación Alvaro Obregón	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M	Trabajos de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-1	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-2	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-3	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-4	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-5	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-6	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-7	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-8	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-9	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-10	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-11	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-12	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-13	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-14	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-15	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-16	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-17	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-18	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-19	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-20	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-21	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-22	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-23	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-24	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-25	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-26	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-27	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-28	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-29	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-30	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-31	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-32	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-33	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-34	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-35	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-36	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-37	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-38	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-39	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-40	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-41	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-42	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-43	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-44	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-45	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-46	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-47	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-48	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-49	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61421 SED5M-50	Obra de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vizcarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ING. OTILIA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MAYOR CARRILLO

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

NOGALES, SONORA											
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION											
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025											
C.P. 2025											
HOJA 10 DE 19											
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS CANT.	U. MED		
61421 SE06M	Semalorización Crucero Plutarco Elias Calles y Jesus Siqueros/27 de Agosto	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE07M	Semaforo Intersección Ma. Greovery Ave. De los Nogales	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE08M	Semaforo Intersección paraje y maestros	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE08M-1	Semalorización de intersección de avenida de los maestros y calle paraje, colonia buena vista	1,842,186.25	1,842,186.25	1,842,186.25	-	100	100	629	m1	264782	personas
61421 SE09M	Semaforo intersección mediterraneo y maestros	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE10M	Semaforo 5 de mayo con Ave. Obregón y Plutarco Elias Calles	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE11M	Semaforos de ave. de los Nogales y haciendas	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE12M	Señalización vertical alta en banderas (retiradas y caídas periferico)	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 SE13M	Trabajos de señalización horizontal (tipo de emergencia) y señalamiento vertical (tipo bk20), en diferentes abitaciones de la ciudad	800,000.00	835,353.91	835,353.91	-	100	100	85	m3	264782	personas
61421 PR01F	Prodim	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421 IN01F	Indirectos	23,451,216.00	6,433,340.76	6,386,763.00	66,577.76	-	-	-	-	-	-
615	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	132,445,246.59	160,118,364.72	147,205,941.23	12,912,423.49	-	-	-	-	-	-
61501	RECONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61502	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61502 AC01M	Ampliación con concreto hidráulico de carril pro. Av. Obregón, tramo calle de Los Muirrieta a Periferio LDC	8,164,711.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61502 AC02M	Ampliación y prolongación obregón entre Puente de la Juventud y BLVD. Luis Donald Colado, en el municipio de Nogales Sonora.	8,164,711.55	12,134,692.77	12,134,692.77	12,134,692.77	100	100	2132.57	m2	60	personas
	Sub-total	8,164,711.55	12,134,692.77	12,134,692.77	12,134,692.77	100	100	2132.57	m2	60	personas

ING. JUAN FRANCISCO SIMI NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
C.P. 2025												
HOJA 12 DE 19												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO			% FISICO	% FINANCI.	FISICAS CANT.	POB. BENEF. CANT.		
61503 PA07M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Río Tamuín col herreces entre río salto y Artes col Felix Peñaloza	3,603,640.47	0.00									
61503 PA07M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Río fuerte antes Río Tamuín (entre calle artes y calle Río del Salto), colonia Felix Peñaloza, en el Municipio de Nogales Sonora.	3,655,423.81	3,655,423.81	3,655,423.81	-	100	100	831.93	m2	65	personas	Cont. Lic. Púb.
61503 PA08M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Luis E. Galepps, Colonia Cts-Croc	2,312,203.66	-									
61503 PA08M-1	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Luis E. Galepps (entre calle Francisco Partida Gómez y calle Héctor Mayer Soto), colonia CTS-CROC, en el Municipio de Nogales Sonora.	2,858,004.60	2,858,004.60	2,858,004.60	-	100	100	851	m2	75	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA09M	Pavimentación con concreto hidráulico en calle General José Zazueta Encinos	3,055,876.60	-									
61503 PA09M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle General José Zazueta (entre calle Gregorio Ruiz y calle Lauro Villa), colonia Encinos, en el Municipio de Nogales Sonora.	2,780,538.03	2,780,538.03	2,780,538.03	-	100	100	834.6	m2	85	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA10M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Juacamea av. Yaqui y Cerrada Vicam	5,976,684.47	-									
61503 PA10M-1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juacamea (entre AV. Del Yaqui y Calle Juacamea cadamenlento 0-106.23), colonia Collinas del Yaqui, en el Municipio de Nogales Sonora.	3,115,738.96	3,115,738.96	3,115,738.96	-	100	100	1144.21	m2	55	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA11M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Cerrada Vicam 1	1,649,355.10	-									
61503 PA11M-1	Pavimentación de Concreto hidráulico de calle Cerrada Vicam Tramo (entre calle Vicam y Arroyo), colonia Collinas del Yaqui en el Municipio de Nogales Sonora.	1,434,211.82	1,434,211.82	1,434,211.82	-	100	100	353.96	m2	45	personas	Cont. Lic. SImp.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
C.P. 2025												
HOJA 13 DE 19												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	U/MED	CANT.	U/MED	
61503 PA12M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle de la Participación, tramo imparcialidad y objetividad, solidaridad	6,298,813.52	394,766.12									
61503 PA12F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle de la Participación entre calle de la Imparcialidad y calle de la Objetividad en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.	5,788,588.04	5,788,588.04	5,788,588.04		100	100	1671.3	m2	250	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA13M	Pavimentación concreto hidráulico pro1 nueve de La Competencia	4,051,419.38										
61503 PA13M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la Competencia (entre calle del Derecho y calle de la Cerdumbre), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.	4,080,683.45	4,080,683.45	4,080,683.45		100	100	916.31	m2	120	personas	Cont. Lic. Púb.
61503 PA14M	Pavimentación con concreto hidráulico calle sierra Gamón	9,558,460.77										
61503 PA14F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle sierra Gamón Durango y calle Sierra San Juan, entre calle Sierra Durango y Sierra madre occidental, en colonia Benito Juárez en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	8,195,835.01	8,195,835.01	8,195,835.01		100	100	2,546.84	m2	140	personas	Cont. Lic. Púb.
61503 PA15F	Pavimentación con concreto hidráulico calle Los Chinantecos y Zoques entre Calle Opatas y Blvd del Raquet, Col. Luis D. Colosio	2,937,892.82										
61503 PA15M	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Los Chinantecos y Zoques (entre calle Opatas y Blvd. Del Raquet), colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio de Nogales Sonora.	2,721,532.97	2,721,532.97	2,721,532.97		100	100	1,145.68	m2	100	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA16M	Pavimentación con concreto hidráulico calle de Servicio SAT	5,732,882.59										
61503 PA17M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Privada Cajeme	1,141,962.47										
61503 PA17M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Privada Cajeme (entre calle Cajeme y Privada Cajeme), colonia Moderna, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,041,542.29	1,041,542.29	1,041,542.29		100	100	279.12	m2	15	personas	Cont. Adj. Dir.

ING. OTILIA VERENICE PEREZ CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 INEPR
 FIRMA Y SELLO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESOERA
 FIRMA Y SELLO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA


NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
C.P. 2025 HOJA 14 DE 19												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA(S) OBRA(S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						% FISCO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED	
61503 PA18F	Pavimentación Calle los guachichiles entre los guachichiles y privada pames	2,097,578.15	-	-	-	-	100	896.07	m2	20	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA18M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calles de los Guachichiles y Jazmines, (primera etapa), Colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	2,748,844.02	2,748,844.02	2,748,844.02	-	100	100	526.55	m2	40	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA19M	Pavimentación Calle Privada los pames entre los guachichiles y privada pames	822,353.45	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
61503 PA20M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Babasac (entre calle Río San Tiago y calle Río Yaqui), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	9,675,381.03	2,048,227.42	2,048,227.42	-	100	100	-	-	-	-	-
61503 PA21M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Juan de Dios tramo del Carmen, Col. Municipal	2,564,344.52	170.52	-	-	100	100	-	-	-	-	-
61503 PA21M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de Boulevard Juan Bautista de Anza, entre BLVD. Centenario y calle Ponderosa, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,386,802.19	1,386,802.19	1,386,802.19	-	100	100	735.23	m2	40	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA22M	Pavimentación Calle de Los Niños tramo Juzgados	7,463,460.28	1,688,118.87	-	-	100	100	-	-	-	-	-
61503 PA22M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Niños-T2 (entre calle privada tecnológica y calle de los Niños), colonia Unidad Deportiva, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	4,751,490.18	4,751,490.18	4,751,489.18	1.00	100	100	1434.67	m2	5000	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA23F	Circunvalación Héroes a Calle Tamazula, Col. Buenos Aires	7,463,460.28	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
61503 PA23F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle circunvalación Héroes entre calles Héroes y circunvalación Héroes final en colonia Héroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio Nogales Sonora.	-	6,904,923.03	6,904,923.03	-	100	100	1732.25	m2	170	personas	Cont. Lic. Pub.

ING. OTTA VERENICO VERUGO CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. JUAN FRANCISCO SIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025													
C.P. 2025													
HOJA 15 DE 19													
Clave y Nombre de la Partida	DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS	NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
								% FISICO	% FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.		
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503 PA24M			Pavimentación con concreto hidráulico Calle Torre de Marfil, tramo Torre latinoamericana y Torre CFE	6,430,805.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503 PA24M-1			Pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre de Marfil Tramo 2 (entre calle Torre CFE y calle Ricardo Flores Masgon), colonia las Torres, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	6,917,062.68	6,917,062.68	6,917,062.68	-	100	100	2829.34	m2	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA25M			Pavimentación con concreto hidráulico en calle Sierra Durango Col. Buenos Aires	3,328,557.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503 PA26F			Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Profr. Ramón Salcedo, entre calle Ignacio Zaragoza, frente a jardín de niños 5 de mayo, colonia 5 de mayo	1,857,864.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503 PA26M			Pavimentación concreto hidráulico de calle Profr. Ramón Salcedo (entre calle Ignacio Zaragoza y Jardín de niños 5 de mayo), colonia Nueva del Valle, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,790,005.00	1,790,005.00	1,790,005.00	-	100	100	705.02	m2	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61503 PA27F			Pavimentación con concreto hidráulico de Blvd. Vistas del Sur, tramo Blvd. Nogales 2000 al acceso Secundaria No. 73, Col. Colinas del Yaqui	8,545,838.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503 PA28F			Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Municipio de Madero entre calle Municipio de Benito Juárez y calle Municipio de Hidalgo, en colonia Veracruz, en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora	1,879,868.72	1,791,872.48	1,792,872.48	-	100	100	546.36	m2	FAISMUN	Cont. Lic. Simp.
61503 PA29M			Pavimentación con concreto hidráulico Carles Robles, entre Equilibrio Ecológico y Andador X, Col. Art. 27	4,945,447.10	4,945,447.10	4,945,447.10	-	100	100	335.58	m2	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA30M			Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Lobos (entre calle de los Monos y calle Tiburón), Colonia Pueblo Nuevo, en la ciudad de Nogales Sonora.	439,735.58	439,735.58	439,735.58	-	100	100	95	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.


ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
C.P. 2025 HOJA 16 DE 19												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA(S) OBRA(S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED	
61503 PA31M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangiel (entre calle Lago Pizaras y calle Lago Michigan, colonia Flores Magón, en la Ciudad de Nogales Sonora.		363,698.05	363,698.05	-	100	100	295	m2	85	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA32M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Portezuelos (entre Sierra Aconchi y Sierra Ploma), colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales-Sonora.		128,048.18	128,048.18	-	100	100	38.22	m2	25	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA35M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre Oro1 (entre calles Torre Oro, e Independencia), colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales-Sonora.		543,794.44	543,794.44	-	100	100	435.03	m2	100	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA36M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Río Santiago (entre calle Río Duero y calle Río Yaquil), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.		4,238,065.55	4,193,850.11	44,215.44	100	100	1265.37	m2	80	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA37M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle prolongación Carlos Aguilar (entre calle equilibrio ecológico y andador x), colonia artículo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.		4,898,987.39	4,898,985.39	-	100	100	962.07	m2	130	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA38M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Ponderosa Tramo 2 entre Blvd. Ignacio Keller y calle Buena Vista, colonia Bienestar, en el Municipio de Nogales Sonora.		3,467,941.03	3,467,941.03	-	100	100	1265.37	m2	60	personas	Cont. Lic. Pub.
61503 PA39M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Placido Ríos (entre Ricardo Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		308,37.59	253,015.97	55,271.62	100	100	109.14	m2	150	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA40M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la equidad (entre calle de la Justicia y calle Once), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,481,718.87	1,481,718.87	-	100	100	395.42	m2	60	personas	Cont. Lic. Smp.

ING. JUAN FRANCISCO BUN NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA VERUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

<p style="text-align: center;">NOGALES, SONORA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</p>													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR		AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS	POB. BENEF.			
61503 PA41M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Juan de Dios Velasco entre calle Gustavo L. Manríquez y calle Ignacio Ramírez colonia Municipal en el Municipio de Nogales Sonora		2,401,959.94	2,401,959.94	-	-	100	100	525.41	m2	75	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA42M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico en calle de los conquistadores (entre cerrada Las Misiones y calle de Las Misiones), colonia Real del Arco, en el Municipio de Nogales Sonora.		843,700.67	843,700.67	-	-	100	100	493.12	m2	100	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PA43M	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Lago Patzcuaro (entre calle Lago Titicaca y calle Laguna de Tamiahua), en colonia Buenos Aires del Municipio de Nogales Sonora.		5,395,674.05	5,069,521.25	326,152.80	-	100	100	1094.01	m2	115	personas	Cont. Lic. Púb.
61503 PA44F	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sierra Durango, entre calles Sierra Santa Rita y Sierra San Juan, en colonia Benito Juárez		3,443,249.10	3,443,249.10	-	-	100	100	1322.446	m2	100	personas	Cont. Lic. Púb.
61503 PA45M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Sierra madre occidental tramo L colonia Benito Juárez, en el Municipio de Nogales, sonora.		2,003,359.39	2,003,359.39	-	-	100	100	1520	m2	10000	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA46M	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico de cruces chollas dulces y chollas verdes con chollas central y pavimento de ciabazas, entre calle juniperos y calle tabachines, fraccionamiento la mesa		2,504,604.32	2,504,604.32	-	-	100	100	787.63	m2	190.44	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PA47M	Rehabilitación de Pavimento de concreto hidráulico de cruce calle Pinares y Blvd. Juan Bautista, y pavimento de calle Tabachines (entre calle Cubabazas y Blvd. Ignacio Keller), fraccionamiento la Mesa, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora		1,491,082.85	1,491,082.85	-	-	100	100	190.44	m2	190.44	personas	Cont. Lic. SImp.


ING. JUAN FRANCISCO RUIZ NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
NOGALES, SONORA												
C.P. 2025 HOJA 18 DE 19												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	UMED	CANT.	U. MED	
61503 PA48M	Pavimentación de concreto hidráulico de Boulevard del Sur (entre Av. De los Nogales y calles Vistas del Sur), colonia Colinas del Yareni. EN LA CIUDAD e Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora		7,878,600.00	7,878,600.00	-	100	100	2979	m2	10000	personas	Cont. Lic. Púb.
61503 PA48M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel, entre calles Lago de Gimbrá y Lázaro Gutiérrez, colonia Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		2,431,458.05	2,431,458.05	-	100	100	625.79	m2	60	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PAS0M	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bolivia (entre calle Galeana y calle Revolución), colonia Obrera, en el Municipio de Nogales, Sonora.		667,687.04	667,687.04	-	100	100	188	m2	45	personas	Cont. Adj. Dir.
61503 PAS1M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Egipto entre Prolongación av. Villa Sonora y Retorno, colonia Nuevo Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora.		2,530,574.20	2,530,574.20	-	100	100	824.19	m2	70	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PAS2M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Privada Tecnológico y de los Niños, colonia Unidad deportiva, en el Municipio de Nogales Sonora.		3,040,758.39	3,040,758.39	-	100	100	978.61	m2	60	personas	Cont. Lic. SImp.
61503 PAS3M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Pilares de Nacoziari entre calle Esmeralda (0+000.00) y calle Pilares de Nacoziari (0+020.00) calle Topacio entre calle Pilares de Nacoziari (0+020.00) y calle Topacio (0+050.00) y calle Diamante entre Topacio (0+050.00) y calle Diamante (0+122.49), en el Municipio de Nogales, Sonora.		2,833,442.22	2,833,442.22	-	100	100	978.81	m2	90	personas	Cont. Lic. SImp.



ING. JUAN FRANCISCO SIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO


ING. OTILIA VERGUEZ VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA												
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION												
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025												
C.P. 2025												
HOJA 19 DE 19												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.			
								cant.	u.med	cant.	u.med	
61503 PA33E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle ponderosa entre calle Ponderosa (0+303.88) y calle Ponderosa (0+351.88) en la localidad de Heroica Nogales, (primera etapa)		824,019.11	824,019.11	-	100	100	330.25	m2	100	personas	Cent. Lic. SImp.
61503 PA34E	Rehabilitación de pavimentación a base de concreto hidráulico en Bulevar Centenario (cuerpo norte) entre Bulevar Centenario (0+142.54) y Bulevar Centenario (0+184.44) en la localidad de Heroica Nogales.	123,280,535.04	609,675.37	609,675.37	12,912,423.49	100	100	252.28	m2	100	personas	Cent. Lic. SImp.
6200	Sub total		147,983,671.95	135,071,248.46	-							
622	OBRA EN BIENES PROPIOS		2,134,738.08	2,134,738.08	-							
61203	EDIFICACION NO HABITACIONAL		2,134,738.08	2,134,738.08	-							
	REMODELACION Y REHABILITACION		2,134,738.08	2,134,738.08	-							
62203 CM02M-1	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media y baja tensión e instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificio bienestar Nogales, colonia Fundo Legal		2,134,738.08	2,134,738.08	-	100	100	243.09	M2	10000	personas	Cent. Lic. SImp.
	Sub total		2,134,738.08	2,134,738.08	-							

ING. JUAN FRANCISCO RAM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE FERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
JUSTIFICACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (\$) PUBLICA (\$)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6000	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	

Clave Obra	Descripción	Partida	Presupuesto		Porcentaje de avance
			Presupuesto	Ejercido	
61203-OP02M	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	61203	180000	159909	100
61203 OP02M-1	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en varios puntos de la ciudad	61203	187500	187332	100
61203 OP02M-2	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en diferentes cuadrantes de la ciudad	61203	150000	83168	100
61203 OP09M	Trabajos de rehabilitación de muro de contención en calle mezquite y calle Mercurio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	344988	278635	100
61203 OP14M	Trabajos de rehabilitación de muro de contención en calle Mezquite etapa 2, en el Municipio de Nogales, Sonora.	61203	247547	247547	100
61203-CM055	Adecuación de estancia infantil en la colonia Flores Magón para rehabilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.	61203	2090228	2089881	100
61203-CM055-1	Trabajos complementarios en adecuación de Estancia Infantil en la colonia Flores Magón para Habilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.	61203	336667	336667	100
61203 CM04M-1	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media tensión y Baja tensión e iluminación del estadio de beisbol dr. Alberto Hoeffler, colonia Moderna, en la ciudad de Nogales Sonora.	61203	4572926	4572926	100
61203 CM06M	Trabajos de adecuación de albergue de migrantes a Cadi, colonia Hnos. Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.	61203	1478120	1478120	100
61203 ES07M	Rehabilitación de escalinata en Andador Republica dominicana (entre calle Republica Dominicana y calle Córdova), colonia Esperanza, en el municipio de Nogales Sonora.	61203	1108911	1108911	100
61207 PR01M	Estudio geotecnico en predio para construccion de tanque de almacenamiento Coahuila I en calle del ISSSTESON entre Blvd. Alamos y calle zorros en colonia Pueblo Nuevo de la localidad de heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61207	47607	47607	100
61207 SP01M	Servicios profecionales de control de calidad para calles Alfredo Manzanero y Astolfo R Cardenas, en la ciudad de Nogales Sonora	61207	5940	5940	100
61211 ID02M	Rehabilitación de cancha de basquetbol en colonia Félix Peñaloza, en el Municipio de Nogales Sonora.	61211	596438	596438	100
61303 AP05F	Construcción de tanque público de agua potable Héroes 2 en colonia Buenos Aires de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61303	11469396	11469396	100
61401 OP04M-1	Construcción de guarniciones y banquetas calle José A Solís en colonia CTS CROC, calle Tepache Y Veracruz en colonia Del Valle, calle Rosarito en Colonia Rosarito, avenida Tecnológico en colonia Granjas, calle Triunfo en colonia Chulavista, y en parque en fracc. Fuente de Plata en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	1044939	1044939	100
61401 OP05M	Construcción de muro de contención en calle Torres, entre Mariano Jiménez y Abasolo, colonia Fundo Legal, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	156962	156962	100
61401 OP07E	Construcción de banqueta a base de concreto hidráulico en calle Astolfo R Cárdenas entre calle Astolfo R Cárdenas (0+266) y calle Astolfo R Cárdenas (0+370) cuerpo sur, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	61401	45894	40503	100
61401 OP08E	Construcción de banqueta a base de concreto hidráulico en calle Alfredo Manzanero entre calle Astolfo R Cárdenas (0+000) y calle Alfredo Manzanero (0+017) cuerpo oeste, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	61401	6553	6308	100
61401 OP10M	Construcción por Reparación de drenaje pluvial en calle Mediterraneo y calle Tiber	61401	25504	25504	100

6140 OP11M	Construcción de piedraplen, terraplén y lavadero pluvial en periférico oriente, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	1197864	1197864	100
61401 OP12M	Construcción de muro contención tramo 2 en Blvd. Lomas del sol, Fraccionamiento Lomas del sol, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	201608	201608	100
61401 OP13M	Construcción de muro de contención en calle Turqueza de la colonia Tapiros, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	744764	744764	100
61401 ES01F-1	Construcción de escalinata en andador Arroyo buenos aires entre calle Arroyo buenos aires y Circunvalación heroes en colonia Heroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61401	851766	851766	100
61401 ES04M-1	Construcción de escalinata en callejón de los Tubares (entre calle de los Temoris y de los Tubares, colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	61401	1099107	1099107	100
61401 ES05M-1	Construcción de escalinata en calle Rio Madera entre calle Rio Fuerte y calle Rio Duero, colonia Félix B. Peñalosa, En el Municipio de Nogales Sonora.	61401	1562547	1562547	100
61401 ES06M	Construcción de escalinata en calle Hacienda del rincón (entre Hacienda del rincón y rampa de escuela), colonia las Haciendas, en el Municipio en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	633369	630524	100
61401 ES08M	Construcción de escalinata en Callejon 14 de marzo (entre calle 12 de octubre y Camino de la amargura), colonia del Rosario, en el municipio de Nogales Sonora.	61401	1218734	1218734	100
61401 ES09M	Construcción de escalinata y Muro de contención en calle privada los Nevomes, entre lote 82 y lote 85, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	303984	303984	100
61408 AP02F	Ampliación de red de agua entubada en calle Los lacandones entre calle Circuito los mayos y los quiches en colonia Luis Donaldo Colosio de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61408	507475	507475	100
61408 AP03F	Ampliación de red de agua entubada en calle Trece entre calles Solidaridad y Del derecho en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61408	605820	605820	100
61408 AP04F	Ampliación de red de agua entubada en calle privada trece entre calles trece y final privada trece en colonia solidaridad en la localidad de Heroica Nogales de del Municipio de Nogales.	61408	197199	197199	100
61408 AP05M	Trabajos complementarios en ampliación de red de agua entubada en calle los Lacandones (entre calles circuito los Mayos y los Quiches), colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61408	211403	211403	100
61409 AL01M-1	Drenaje Pluvial en calle Guachichiles, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora	61409	376444	376444	100
61410 EL03M	Electrificación de calle de la venta, entre calle municipio de onavas y municipio la venta final, colonia veracruz y calle Placido Ríos, entre calle Ricardo Flores Magón y Fidel Valazquez Sanchez, colonia Ricardo Flores Magón	61410	575963	573126	100
61410 EL04M	Electrificación de calles estado de tamaulipas, entre calle Alfonso Acosta y estado de sonora, colonia Del valle , calle Gonzalo Curiel, enntre calle Salvador Picos y Gonzalo Curiel escalinata existente, colonia lomas de nogales; y calle río papaloapan, entre calle río conchos y puerto de veracruz, colonia Heroes	61410	835600	834902	100
61416-ED02M-1	Construcción de plafón	61416	96448	96448	100
61416-IE16M	Construcción de tajaban en escuela primaria Jesús Manuel Mendivil Robles clave 26DPR1525P	61416	91266	91266	100
61416-IE08M	Remodelacion de nucleos sanitarios Universidad Tecnológica de Nogales UTN	61416	96995	96995	100

61416-ED08M	Construcción de bodega y baños en Jardín de niños Nicolás Bravo	61416	62936	62936	100
61416-IE06M-1	Centro de Reunion De usos múltiples en preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, extensión la Mesa Segunda etapa clave 26PBH0219W	61416	50712	50712	100
61416-ED01M-1	Construcción de campanario en capellania San Juan Diego, segunda etapa	61416	85085	85085	100
61416-ED06M	Remodelación de área de supervisión zona número XII adecuación y división de espacios, en escuela primaria María Dolores Fernández Torres clave 26EPRO362N	61416	66405	66405	100
61416-ED04M-1	Construcción de muro de construcción en Centro Juvenil Don Bosco tercera etapa	61416	60484	60484	100
61416-ED03M	Construcción de salón multiusos en área de ampliación de edificio de IMFOCULTA, colonia Petróleos	61416	98985	98985	100
61416-ED-07M	Rehabilitación de cerco perimetral en Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos Cristo Rey I.A.P	61416	62520	62520	100
61416-AL03M	Infraestructura red de drenaje y agua potable en calle triunfo, colonia Chulavista	61416	51364	51364	100
61416-IE15M	Rehabilitación de escuela secundaria General #3 Profr. Humberto Campos Varela	61416	90556	90556	100
61418-BA01M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	61418	850000	845596	100
61418-BA02M	Trabajos de bacheo con poliflex en varios puntos de la ciudad	61418	45472	45472	100
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpacher)	61418	235378	9744	100
61418-BA05M-1	Recarpeteo con carpeta asfáltica de Av. de los Nogales (entre BLVD. Nogales 2000 y calle San Patricio), en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.	61418	23752796	23752796	100
61418-BA06M-1	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora.	61418	14798016	14798016	100
61418-BA09M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varias ubicaciones del sector Sur de la Ciudad de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora	61418	2935275	2935275	100
61418-BA10M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varias ubicaciones del sector norte de la Ciudad de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora	61418	2933983	2933983	100
61418-BA11M	Adaptación de ciclovía en avenida John F. Kennedy entre avenida Alvaro Obregón y BLVD. Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	61418	3006896	3006896	100
61421 SE01M-1	Semaforización de intersección de avenida de Los Nogales-Haciendas, fraccionamiento Las haciendas	61421	2605431	2605431	100
61421 SE04M-1	Trabajos de señalización vial en prolongación Alvaro Obregón, Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Vazquez	61421	1150369	1083792	100
61421 SE08M-1	Semaforización de intersección de avenida de los maestros y calle paraje, colonia buena vista	61421	1842186	1842186	100
61421 SE13M	Trabajos de señalización horizontal (logotipo de emergencia) y señalamiento vertical (tipo bk20), en diferentes ubicaciones de la ciudad	61421	835354	835354	100
61502 AC02M	Ampliación y prolongación obregón entre Puente de la Juventud y BLVD. Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	61502	12134693	12134693	100
61503 PA04F	Construcción a base de concreto hidráulico en calle aguas federales oriente, entre calle Rubén Pujol y calle Casiopea, colonia artículo 27	61503	1150575	1150575	100

61503 PA05M	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Los Quechuanos (entre calle los apaches y calle Los Guachichiles), colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora	61503	3117869	3117869	100
61503 PA06M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Apaches entre calle los Cahitas calle los Quechuanos, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	14277621	14277621	100
61503 PA06M-2	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Apaches entre calle los cahitas y calle los Quechuanos, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	672984	672984	100
61503 PA07M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Rio fuerte antes Rio Tamuin (entre calle artes y calle Rio del Salto), colonia Félix Peñaloza, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	3655424	3655424	100
61503 PA08M-1	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Luis E. Gallegos (entre calle Francisco Partida Gómez y calle Héctor Mayer Soto), colonia CTS-CROC, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2858005	2858005	100
61503 PA09M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle General Jose Zazueta (entre calle Gregorio Ruiz y calle Lauro Villa), colonia Encinos, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2780538	2780538	100
61503 PA10M-1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Jusacamea (entre AV. Del Yaqui y Calle jusacamea cadenamiento 0+106.23), colonia Colinas del Yaqui, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	3115739	3115739	100
61503 PA11M-1	Pavimentación de Concreto hidráulico de calle Cerrada Vicam Tramo I(entre calle Vicam y Arroyo), colonia Colinas del Yaqui en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1434212	1434212	100
61503 PA12F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidárulico en calle de la Participación entre calle de la Imparcialidad y calle de la Objetividad en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61503	5788588	5788588	100
61503 PA13M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la Competencia (entre calle del Derecho y calle de la Certidumbre), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	4080683	4080683	100
61503 PA14F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle sierra Gamón Durango y calle Sierra San Juan, entre calle Sierra Durango y Sierra madre occidental, en colonia Benito Juárez en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61503	8195835	8195835	100
61503 PA15M	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Los Chinantecos y Zoques (entre calle Opatas y BLVD. Del Raquet), colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2721533	2721533	100
61503 PA17M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Privada Cajeme (entre calle Cajeme y Privada Cajeme), colonia Moderna, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1041542	1041542	100
61503 PA18M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calles de los Guachichiles y Jazmines, (primera etapa), Colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2748844	2748844	100
61503 PA20M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Babasac (entre calle Rio San Tiago y calle Rio Yaqui), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2048227	2048227	100
61503 PA21M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de Boulevard Juan Bautista de Anza, entre BLVD. Centenario y calle Ponderosa, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1386802	1386802	100

61503 PA22M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Niños T2 (entre calle privada tecnologico y calle de los Niños), colonia Unidad Deportiva, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	61503	4751490	4751489	100
61503 PA23F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto Hidraulico en calle circunvalación Heroes entre calles Heroes y circunvalación Heroes final en colonia Heroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio Nogales Sonora.	61503	6904923	6904923	100
61503 PA24M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre de Marfil Tramo 2 (entre calle Torre CFE Y calle Ricardo Flores Masgon), colonia las Torres, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	61503	6917063	6917063	100
61503 PA26M	Pavimentación concreto hidráulico de calle Profr. Ramón Salcedo (entre calle Ignacio Zaragoza y Jardín de niños 5 de mayo), colonia Nueva del Valle, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1790005	1790005	100
61503 PA28F	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Municipio de Madero entre calle Municipio de benito Juarez y calle Municipio de Hidalgo, en colonia Veracruz, en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora	61503	1792872	1792872	100
61503 PA31M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel (entre calle Lago Platas y calle Lago Michigan, colonia Flores Magón, en la Ciudad de Nogales Sonora.	61503	363698	363698	100
61503 PA32M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto Hidráulico de calle Portezuelos (entre Sierra Aconchi y Sierra Ploma), colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	128048	128048	100
61503 PA35M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre Oro(entre calles Torre Oro e independencia), colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	543794	543794	100
61503 PA36M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Rio Santiago (entre calle Rio Duero y calle Rio Yaqui), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	4238066	4193850	100
61503 PA37M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle prolongación Carlos Aguilar (entre calle equilibrio ecológico y andador x), colonia articulo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	4898985	4898985	100
61503 PA38M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Ponderosa Tramo 2 entre BLVD. Ignacio Keller y calle Buena Vista, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	3467941	3467941	100
61503 PA39M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Placido Ríos (entre Ricardo Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	308288	253016	100
61503 PA40M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la equidad (entre calle de la Justicia y calle Once), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	1481719	1481719	100
61503 PA41M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Juan de Dios Velasco entre calle Gustavo L. Manríquez y calle Ignacio Ramírez colonia Municipal en el Municipio de Nogales Sonora	61503	2401960	2401960	100
61503 PA42M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico en calle de los conquistadores (entre cerrada Las Misiones y calle de Las Misiones), colonia Real del Arco, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	843701	843701	100
61503 PA43M	Pavimentación de concreto hidráulico en calle lago Páztcuaro (entre calle Lago Titicaca y calle Laguna de Tamiahua), en colonia Buenos Aires del Municipio de Nogales Sonora.	61503	5395674	5069521	100

61503 PA44F	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sierra Durango, entre calles sierra santa rita y sierra San Juan, en colonia Benito Juárez	61503	3443249	3443249	100
61503 PA45M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Sierra madre occidental tramo L colonia Benito Juárez, en el Municipio de Nogales, sonora.	61503	2003359	2003359	100
61503 PA47M	Rehabilitación de Pavimento de concreto hidráulico de crucero calle Pinares y Blvd. Juan Bautista, y pavimento de calle Tabachines (entre ncalle Calabazas y Blvd. Ignacio Keller), fraccionamiento la Mesa, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora	61503	1491083	1491083	100
61503 PA48M	Pavimentación de concreto hidráulico de Boulevard del Sur (entre Av. De los Nogales y calles Vistas del Sur), colonia Colinas del Yaqui, EN LA Ciudad e Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora	61503	7878600	7878600	100
61503 PA49M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel, entre calles Lago de Ginebra y Lázaro Gutiérrez, colonia Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2431458	2431458	100
61503 PA50M	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bolivia (entre calle Galeana y calle Revolución), colonia Obrera, en el Municipio de Nogales, Sonora.	61503	667687	667687	100
61503 PA51M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Egipto entre Prolongación av. Villa Sonora y Retorno, colonia Nuevo Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2530574	2530574	100
61503 PA52M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Privada Tecnológico y de los Niños, colonia Unidad deportiva, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	3040758	3040758	100
61503 PA53M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Pilares de Nacozari entre calle Esmeralda (0+000.00) y calle Pilares de Nacozari (0+020.00) calle Topacio entre calle Pilares de Nacozari (0+020.00) y calle Topacio (0+050.00) y calle Diamante entre Topacio (0+050.00) y calle Diamante (0+122.49), en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2833442	2833442	100
61503 PA33E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle ponderosa entre calle Ponderosa (0+303.88) y calle Ponderosa (0+351.88) en la localidad de Heroica Nogales, (primera etapa)	61503	824019	824019	100
61503 PA34E	Rehabilitación de pavimentación a base de concreto hidráulico en Bulevar Centenario (cuerpo norte) entre Bulevar Centenario (0+142.54) Y Bulevar Centenario (0+184.44) en la localidad de Heroica Nogales.	61503	609675	609675	100
62203 CM02M-1	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media y baja tensión e instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificio bienestar Nogales, colonia Fundo Legal	62203	2134738	2134738	100