

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2												HOJA 1 DE 6	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	253,933,568.68	257,509,940.72	70,112,970.46	187,396,970.26								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	2,000,000.00	1,532,422.11	0.00	1,532,422.11								
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,000,000.00	1,532,422.11	0.00	1,532,422.11								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	2,000,000.00	1,532,422.11	-	1,532,422.11								
	Sub-total	2,000,000.00	1,532,422.11	-	2,000,000.00								
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	16,842,953.49	21,070,423.19	3,569,313.59	17,501,109.60								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION												
61203-OP02M	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	100,000.00	180,000.00	159,909.22	0.00	80	80	2	m³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203 OP02M-1	Rehabilitación y/o construcción de rampas de acceso en varios puntos de la ciudad			126,681.62							personas	Municipal	Admón. Dir.
61203-CM055	Adecuación de estancia infantil en la colonia Flores Magón para rehabilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.		2,090,228.00	2,089,881.35	346.65	95	95	1474.06	m²	264782	personas	Cecop donativo	Cont. Adj. Dir.
61203-CM055-1	Trabajos complementarios en adecuación de Estancia Infantil en la colonia Flores Magón para Habilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.			336,666.75	0.00	100	100	314.8	m²	3000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203 CM06M	Trabajos de adecuación de albergue de migrantes a Cadi, colonia Hnos. Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,478,119.73	808,567.81	669,551.92	60	60	424.03	m	3000	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
	Sub-total	13,027,953.49	17,207,816.35	3,521,706.75	13,686,109.60								
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
61207 PR01M	Estudio geotecnico en predio para construccion de tanque de almacenamiento Coahuila I en calle del ISSSTESON entre BLVRD. Alamos y calle zorros en colonia Pueblo Nuevo de la localidad de heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		47,606.84	47,606.84	0.00	100	100	1	m³	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	-	47,606.84	47,606.84									
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION												
	Sub-total	3,815,000.00	3,815,000.00	0.00	3,815,000.00								
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	3,000,000.00	13,406,080.19	0.00	13,406,080.19								
61303	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola												
	Sub-total		10,406,080.19	0.00	10,406,080.19								

ING. JUAN FRANCISCO ELM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS



NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2													
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINAN.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola												
	Sub-total	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	99,645,368.60	83,785,836.63	11,713,115.38	72,072,721.25								
61401	CONSTRUCCION												
61401 OP04M-1	Construcción de guariniciones y banquetas calle José A Solís en colonia CTS CROC, calle Tepache Y Veracruz en colonia Del Valle, calle Rosarito en Colonia Rosarito, avenida Tecnológico en colonia Granjas, calle Triunfo en colonia Chulavista, y en parque en fracc. Fuente de Plata en el Municipio de Nogales Sonora.		1,044,938.92	631,209.82	413,729.10	65	65	466.59	m2	100	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 OP05M	Construcción de muro de contención en calle Torres, entre Mariano Jiménez y Abasolo, colonia Fundo Legal, en el Municipio de Nogales Sonora.		156,962.02	156,962.02	0.00	100	100	18	m3	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 OP06M	Construcción de muro de contención en Blvd. Lomas del sol, Fraccionamiento Lomas del Sol, en el Municipio de Nogales, Sonora.			370,334.94		60	60	18	m3	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 OP07E	Construcción de banqueta a base de concreto hidráulico en calle Astolfo R Cárdenas entre calle Astolfo R Cárdenas (0+266) y calle Astolfo R Cárdenas (0+370) cuerpo sur, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.		45,894.48	40,503.02	5,391.46	100	100	12.2	m3	2086	personas	REPUVE	Admón. Dir.
61401 OP08E	Construcción de banqueta a base de concreto hidráulico en calle Alfredo Manzanero entre calle Astolfo R Cárdenas (0+000) y calle Alfredo Manzanero (0+017) cuerpo oeste, en la localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.		6,553.02	6,307.85	245.17		100	1.9	m3	2086	personas	REPUVE	Admón. Dir.
61401 OP10M	Construcción por Reparación de drenaje pluvial en calle Mediterraneo y calle Tiber		25,503.66	25,503.66	0.00	100	100	6.5	m3	1290	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401 ES01F-1	Construcción de escalinata en andador Arroyo buenos aires entre calle Arroyo buenos aires y Circunvalación heroes en colonia Heroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		707,100.30	181,452.94	525,647.36	40	40	73.22	m2	50	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401 ES05M-1	Construcción de escalinata en calle Rio Madera entre calle Rio Fuerte y calle Rio Duero, colonia Félix B. Peñalosa, En el Municipio de Nogales Sonora.		1,562,546.73	1,562,546.73	0.00	60	60	160.68	m2	45	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
	Sub-total	8,493,764.10	8,973,564.40	2,974,820.98	5,998,743.42								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2													
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61404	Conservación y mantenimiento												
	Sub-total	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408 AP02F	Ampliación de red de agua entubada en calle Los lacandones entre calle Circuito los mayos y los quiches en colonia Luis Donald Colosio de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		507,474.78	507,474.78	0.00	100	100	199	ML	140	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408 AP03F	Ampliación de red de agua entubada en calle Trece entre calles Solidaridad y Del derecho en colonia Solidaridad en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		605,820.06	605,820.06	0.00	100	100	287.94	ML	105	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408 AP04F	Ampliación de red de agua entubada en calle privada trece entre calles trece y final privada trece en colonia solidaridad en la localidad de Heroica Nogales de del Municipio de Nogales.		197,199.50	197,199.50	0.00	100	100	71.19	ML	35	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	2,000,000.00	1,320,000.00	1,310,494.34	9,505.66								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
	Sub-total	2,963,950.11	1,120,522.90	-	1,120,522.90								
61410	ELECTRIFICACION URBANA												
	Sub-total	3,253,445.65	1,915,008.37	-	1,915,008.37								
61416	CECOP												
61416-ED02M-1	Construcción de plafón	96,448.14		96,448.14	0.00	100	100	476.46	m²	215	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE16M	Construcción de tajaban en escuela primaria Jesús Manuel Mendivil Robles clave 26DPR1525P	91,266.14		91,266.14	0.00	100	100	50.44	m²	400	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE08M	Remodelacion de nucleos sanitarios Universidad Tecnológica de Nogales UTN	96,994.99		96,994.99		100	100	4	PZS	1200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED08M	Construcción de bodega y baños en Jardín de niños Nicolas Bravo	62,935.96		62,935.96		100	100	36	m²	80	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE06M-1	Centro de Reunion De usos múltiples en preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, extensión la Mesa Segunda etapa clave 26PBH0219W	50,712.43		50,712.43		100	100	55.94	m²	206	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED01M-1	Construcción de campanario en capellanía San Juan Diego, segunda etapa	85,085.09		85,085.09		100	100	65.68	m²	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED06M	Remodelación de área de supervisión zona número XII adecuación y división de espacios, en escuela primaria María Dolores Fernández Torres clave 26EPR0362N	66,405.23		66,405.23		100	100	63.53	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED04M-1	Construcción de muro de construcción en Centro Juvenil Don Bosco tercera etapa	60,484.15		60,484.15		100	100	89	m²	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS
ING. JULIA VERONICA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2													
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
HOJA 4 DE 6													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416-ED03M	Construcción de salón multiusos en área de ampliación de edificio de IMFOCULTA, colonia Petróleos	98,985.12		98,985.12		100	100	58.45	m²	1000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED-07M	Rehabilitación de cerco pirametal en Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos Cristo Rey I.A.P	62,520.02		62,520.02		100	100	31.3	ML	60	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-AL03M	Infraestructura red de drenaje y agua potable en calle triunfo, colonia Chulavista	51,363.59		51,363.59		100	100	60	m²	1500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE15M	Rehabilitación de escuela secundaria General #3 Profr. Humberto Campos Varela	90,556.19		90,556.19		100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,393,350.00	1,393,350.00	913,757.05	479,592.95								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418-BA01M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	1,000,000.00	1,000,000.00	544,976.62	455,023.38	27	27	24	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA02M	Trabajos de bacheo con poliflex en varios puntos de la ciudad			45,472.00		40	40		m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpacher)	700,000.00	700,000.00	9,744.00	690,256.00	8	8	1800	LT	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA06M-1	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora.		14,798,016.19	5,913,850.39		10	10	19115.09	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
	Sub-total	56,389,642.74	46,374,721.69	6,514,043.01	39,860,678.68								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO												
	Sub-total	23,151,216.00	20,688,669.27	-	20,688,669.27								
61501	RECONSTRUCCIÓN												
	Sub-total	1,000,000.00	72,703.03	-	72,703.03								
61502	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN												
61502 AC02M	Ampliación y prolongación obregón entre Puente de la Juventud y BLVD. Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.		12,134,692.77	8,907,269.75	5,227,423.02	50	50	2132.57	m2	60	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
	Sub-total	8,164,711.55	12,134,692.77	6,907,269.75	5,227,423.02								
61503	CONSTRUCCION												
61503 PA06M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Apaches entre calle los Cahitas calle los Quechuanos, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora		14,277,620.96	13,303,499.12	974,121.84	40	40	5318	m2	340	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2												HOJA 5 DE 6	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503 PA07M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Rio fuerte antes Rio Tamuin (entre calle artes y calle Rio del Salto), colonia Félix Peñaloza, en el Municipio de Nogales Sonora.		3,655,423.81	3,655,423.81	-	90	90	831.93	m2	65	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA13M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la Competencia (entre calle del Derecho y calle de la Certidumbre), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.		4,080,683.45	4,080,683.45	-	100	100	916.31	m2	120	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA20M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Babasac (entre calle Rio San Tiago y calle Rio Yaqui), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.		2,048,227.42	2,048,227.42	-	100	100	526.55	m2	40	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503 PA21M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de Boulevard Juan Bautista de Anza, entre BLVD. Centenario y calle Ponderosa, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,386,802.19	609,657.45	777,144.74	45	45	735.23	m2	40	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503 PA23F-1	Construcción de pavimentación a base de concreto Hidraulico en calle circunvalación Heroes entre calles Heroes y circunvalación Heroes final en colonia Heroes de la localidad de Heroica Nogales del Municipio Nogales Sonora.		6,904,923.03	2,174,840.12	4,730,082.91	40	40	1732.25	m2	170	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503 PA28F	Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Municipio de Madero entre calle Municipio de benito Juarez y calle Municipio de Hidalgo, en colonia Veracruz, en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora		1,792,872.48	1,285,183.30	507,689.18	40	40	546.36	m2	50	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Sim.
61503 PA30M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Lobos (entre calle de los Monos y calle Tiburón), Colonia Pueblo Nuevo, en la ciudad de Nogales Sonora.		439,735.58	439,735.58	-	100	100	335.58	m2	95	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA31M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel (entre calle Lago Platas y calle Lago Michigan, colonia Flores Magón, en la Ciudad de Nogales Sonora.		363,698.05	363,698.05	-	100	100	295	m2	85	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA32M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto Hidráulico de calle Portezuelos (entre Sierra Aconchi y Sierra Ploma), colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.		128,048.18	128,048.18	-	100	100	38.22	m2	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA35M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre Oro(entre calles Torre Oro e independencia), colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora		543,794.44	543,794.44	-	100	100	435.03	m2	100	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ISAF-1f85264c-31e6-6126-cd3d-4a13ed86eabc
10/29/2025 11:29:09 AM

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2												HOJA 6 DE 6	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503 PA36M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Río Santiago (entre calle Río Duero y calle Río Yaqui), colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora.		4,238,065.55	4,193,850.11	44,215.44	100	100	1265.37	m2	80	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA37M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle prolongación Carlos Aguilar (entre calle equilibrio ecologico) y andador x), colonia articulo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.		4,898,985.39	4,898,985.39	-	100	100	962.07	m2	130	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA38M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Ponderosa Tramo 2 entre BLVD. Ignacio Keller y calle Buena Vista, colonia Bicentenario, en el Municipio de Nogales Sonora.		3,467,941.03	3,467,941.03	-	100	100	1265.37	m2	60	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA40M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la equidad (entre calle de la Justicia y calle Once), colonia Solidaridad, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,481,718.87	1,481,718.87	-	100	100	393.42	m2	60	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61503 PA41M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Juan de Dios Velasco entre calle Gustavo L. Manríquez y calle Ignacio Ramírez colonia Municipal en el Municipio de Nogales Sonora		2,401,959.94	1,169,721.09	1,232,238.85	45	45	525.41	m2	75	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61503 PA42M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico en calle de los conquistadores (entre cerrada Las Misiones y calle de Las Misiones), colonia Real del Arco, en el Municipio de Nogales Sonora.		843,700.67	641,210.46	202,490.21	80	80	493.12	m2	100	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA45M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Sierra madre occidental tramo L colonia Benito Juárez, en el Municipio de Nogales, sonora.		2,003,359.39	2,003,359.39	-	100	100	1520	m2	10000	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61503 PA33E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle ponderosa entre calle Ponderosa (0+303.88) y calle Ponderosa (0+351.88) en la localidad de Heroica Nogales, (primera etapa)		824,019.11	824,019.11	-	100	100	330.25	m2	100	personas	REPUVE	Cont. Lic. Simp.
61503 PA34E	Rehabilitación de pavimentación a base de concreto hidráulico en Bulevar Centenario (cuerpo norte) entre Bulevar Centenario (0+142.54) Y Bulevar Centenario (0+184.44) en la localidad de Heroica Nogales.		609,675.37	609,675.37	-	100	100	252.28	m2	100	personas	REPUVE	Cont. Lic. Simp.
Sub total		123,280,535.04	125,507,782.80	47,923,271.74	77,584,511.06								

ING. JUAN FRANCISCO GIRA NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS