

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61404ID02M	OBRA DE PROTECCIÓN Y CANAL PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA VIRRYES, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	2,500,000.00	3,590,772.11	3,355,591.43	235,180.68	100	100	319.99	m²	500	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	32,082,656.62	2,856,462.11	2,855,992.92	469.19								
61408AP01F	RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	2,200,000.00	2,855,992.92	2,855,992.92	-	100	100	2358.25	ML	160	personas	fism	Cont. Lic. Sim
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	32,369,078.39	7,002,965.90	6,949,683.69	53,282.21								
61409AL03M	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AV. HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	1,369,078.39	2,549,360.23	2,496,078.50	-	100	100	91.12	M	1000	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim
61409AL01F	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONICARIS, ENTRE CALLE LOS APACHES Y LOS CAHITAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	1,000,000.00	2,707,272.64	2,593,714.87	113,557.77	100	100	707	m	175	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim
61419AL07F	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN LUIS POTOSI, ENTRE CALLE ORIZABA Y FELIPE ANGELES, COLONIA LEANDRO VALLE, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,859,890.32	1,859,890.32	-	100	100	344.39	ML	160	personas	fism	Cont. Lic. Sim
61410	ELECTRIFICACION URBANA	2,370,801.14	2,189,919.33	2,189,919.30	0.03								
61410EL02F	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ANDADOR A1 ENTRE CALLE ARROYO CELAYA Y ANDADOR A1 FINAL, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	250,000.00	212,876.55	192,043.19	20,833.36	100	100	40	ML		personas	fism	Cont. Adj. Dir.
61410EL03F	Electrificación En Calle Onavas Entre Calles Calle Municipio De Onavas Y Municipio De Onavas Final	400,000.00	643,114.98	609,242.99	33,871.99	100	100	376	M	90	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
61410EL09F	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES NAVIDAD, LOS PECOS Y LOS KERESANOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	0.00	510,001.80	510,001.79	0.01	100	100	234	m²	60	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
61410EL01F	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MUNICIPIO DEL FUERTE , ENTRE CALLES ONAVAS Y MUNICIPIO DEL FUERTE FINAL, COLONIA VERACRUZ, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	450,000.00	878,631.33	878,631.33	-	100	100	431	M	20	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
61416	CECOP	1,664,368.37	1,664,368.37	1,284,995.61	379,372.76								
61416IE02M	APORTACIÓN DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA: CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS MARTHA PATRICIA LOPEZ, UBICADO EN COLONIA NUEVO NOGALES	11,895.76	23,873.54	23,873.40	-	100	100	50.51	m²	120	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% AVANCE		FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINAN.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416IE03M-1	CONSTRUCCION DE TEMPLETE Y GRADAS EN JARDIN DE NIÑOS VILLA SONORA, UBICADO EN AVE. VILLA SONORA		88,407.06	88,407.06	-	100	100	89.15	M2	206	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416IE04M-1	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN (SEGUNDA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, UBICADA EN CALLE FENOCHIO, COLONIA FUNDO LEGAL		101,250.35	101,250.35	-	100	100	354.2	ML	450	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416IE05M	APORTACIÓN DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA: PROTECCIÓN DE TALUD EN CETIS 128, UBICADO EN CALLE DOCTOR JESUS MARTINEZ, DE LA COLONIA DEL ROSARIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA	73,782.80	89,717.54	89,717.54	-	100	100	841.94	m²	2000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416IE06M-1	PAVIMENTACION FRENTE ACCESO PRINCIPAL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN BLVD. SAN CARLOS, FRACC. SAN MIGUEL		96,937.43	96,937.43	-	100	100	454.12	m²	450	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416IE07M	APORTACION DEL 25% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL POBLADO DE MASCAREÑAS	101,334.28	160,749.23	160,749.22	-	100	100	37.49	m²	60	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416IE08M-1	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN CALLE NUEVO LEON Y LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MASCAREÑAS		182,870.76	182,870.76	-	100	100	565.2	m²	120	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416IE12M	CONSTRUCCION DE TEJABAN (SEGUNDA ESTAPA) EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, UBICADA EN CALLE PADRE NACHO Y MARIANO ESCOBEDO EN COLONIA FUNDO LEGAL		85,017.86	85,017.86	-	100	100	128.52	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416ED02M	CONSTRUCCIÓN DE MURO CORTINA (PRIMERA ETAPA) EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO	97,008.09	97,008.09	97,008.09	-	100	100	68	ML	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416ED04M	REMEDIACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y RECIBIDOR EN IGLESIA ASVENTISTA DEL SEPTIEMO DIA CENTRAL NOGALES	96,919.62	104,098.85	104,098.85	-	100	100	20	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416ED06M	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN SALON DE EVENTOS DE EIDATARIOS, UBICAO EN CARRETERA NOGALES-SARIC KM32.7 EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA ARIZONA, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		137,397.00	137,397.00	-	100	100	42.95	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416ED07M	CONSTRUCCION DE DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO, UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO 70, COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA		44,768.05	44,768.05	-	100	100	100	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416ID04M	REMEDIACIÓN DE AREA VEDE EN PARQUE RECREATIVO, UBICADO EN AVE. CALIFORNIA.		72,900.00	72,900.00	-	100	100	24.75	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	23,677,340.45	28,924,968.75	27,599,690.02	1,325,278.73								
61418BA01M	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSOS PUNTOS	370,500.00	430,500.00	414,697.86	15,802.14	100	100	262.5	m²	30578	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418BA02M	BACHEO CON EMULSIÓN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (JETPATCHER)	957,600.00	1,057,600.00	928,173.36	129,426.64	100	100	8000	lts	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418BA03M	Bacheo con Concreto Hidráulico en Varias Calles de la Colonia San Miguel en Nogales, Sonora	1,250,000.00	1,442,546.70	1,442,546.69	0.01	100	100	840.22	m²	13773	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub
61418BA04M	Bacheo con Concreto Hidráulico en Prolongacion Av. Alvaro Obregón	1,250,000.00	1,250,000.00	1,161,601.78	88,398.22	100	100	840.22	m²	200000	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61418BA05M 1	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA DE LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		930,332.41	930,332.40	0.01	100	100	1010	m²	50000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61418BA06M 1	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE MICROFRESADO, BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. IGNACIO ALATORRE Y AV. LOS NOGALES, ENTRE CALLE MARIA GREEVER YBLVD. SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA (MANTENIMIENTO URGENTE)		8,000,000.00	7,999,899.25	100.75	100	100	32583.13	m²	10000	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub
61418BA07M	Bacheo con Concreto Hidraulico en Av. Tecnologico	1,000,000.00	1,000,000.00	927,659.17	-	100	100	672	m²	20000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61418BA08M	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA DEL RAQUET	500,000.00	500,000.00	19,653.84	480,346.16	100	100	49	m²	490	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418BA08M 1	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA DEL RAQUET Y VARIOS PUNTOS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		900,000.00	823,627.85	76,372.15	100	100	291.81	m²	50000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61418BA10M	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EMBOVEDADO ARROYO LOS NOGALES, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA	900,000.00	900,000.00	896,346.44	3,653.56	100	100	760	m²	10000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418BA12M	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN CARLOS	250,000.00	250,000.00	14,353.20	235,646.80	100	100	35	m²	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418BA13M	Bacheo con Concreto Hidraulico en Diferentes Calles de la Colonia las Haciendas	900,000.00	900,000.00	835,368.94	-	100	100	604.96	m²	1000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61418BA16M	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS UBICACIONES DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		900,000.00	747,841.33	-	100	100	740	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61418BA17M	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,121,932.57	1,121,932.56	0.01	100	100	605	m²	15000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61418BA18M	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		986,000.00	817,793.94	-	100	100	1064.84	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61418BA21M	BACHEO CON ASFALTO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, EN LAS COLONIAS EL GRECO Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		512,133.81	512,133.80	-	100	100	1291.46	M2	220290	personas	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir
61418BA22M	BACHEO CON ASFALTO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, EN LAS COLONIAS LOMAS DEL SOL Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		512,133.81	512,133.81	-	100	100	1291.46	M2	220290	personas	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir
61418BA25M	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES KENNEDY, HERMOSILLO Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		331,259.78	331,259.76	-	100	100	427.01	M2	220290	personas	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir
61418BA28M	TRABAJOS DE BACHEO CON SUMINISTRO DE ASFALTO EN LAS COLONIAS EL GRECO Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		387,869.28	385,689.60	2,179.68	100	100	1291.46	M2	220290	personas	FOPIN 2022	Admón. Dir.
61418BA29M	Trabajos de bacheo con suministro de asfalto en las colonias lomas del sol y varios puntos de la ciudad		387,869.28	385,689.60	2,179.68	70	100	1291.46	M2	220290	personas	FOPIN 2022	Admón. Dir.
61418BA31M	TRABAJOS DE BACHEO CON SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALLE RUIZ CORTINES Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		449,938.62	400,831.20	49,107.42	100	100	56	M3	220290	personas	FOPIN 2022	Admón. Dir.
61418BA32M	TRABAJOS DE BACHEO CON SUMINISTRO DE CONCRETO EN LAS CALLES KENNEDY, HERMOSILLO Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		208,336.31	206,287.56	2,048.75	100	100	35.6	M2	220290	personas	FOPIN 2022	Admón. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	%		FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401ES03M	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINTA EN CALLE LUIS E. GALLEGOS, ENTRE RODOLFO AUDELO NERIS Y FCO. GÓMEZ PARTIDA, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		369,701.43	333,499.54	36,201.89	100	100	70.08	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES05M	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLE ANDADOR XIII, ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y RECURSOS NATURALES, COLONIA ARTICULO 27, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 854,456.10	820,736.04	820,735.91	0.13	50	100	107.76	m²	50	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES07M	Construcción De Escalinata En Calle Los Pimas Entre Calle Los Mixes Y Los Cahitas	\$ 498,518.70	899,002.04	842,394.10	56,607.94	95	95	118.73	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES09M	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLEJON ANDROMEDA, COLONIA COLINAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	262,637.98	262,637.98	224,243.45	38,394.53	100	100	43.53	m²	1947	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES10M	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLE RIO MAYO, ENTRE CALLE HÉROES Y CALLEJÓN GONZÁLEZ, COLONIA HEROES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	1,711,996.10	2,072,917.79	2,072,917.79	-	100	100	209.44	m²		personas	Municipal	Cont. Lic. Sim
61401ES13M	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLE DE LOS LAGOS, ENTRE CALLE CORAL Y DEL ROCIO EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	199,155.41	188,999.37	188,999.37	-	100	100	40.8	M	1500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES15M	Construcción De Escalinata En Calle Estado De Sonora Entre Calle De Chihuahua Y Estado De Sonora Del Valle	\$ 501,794.20	490,271.35	373,680.39	116,590.96	100	100	103.12	m²	80	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES16M	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLEJÓN MÁRTIRES DE 1906, ENTRE CALLE MÁRTIRES DE 1906 Y 6 DE ABRIL, COLONIA DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 532,743.88	682,388.69	682,388.69	-	100	100	111.7	m²	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES21M	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLE OJO DE TIGRE, COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		213,286.68	213,286.68	-	100	100	28.76	m²	40	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401OP02 M	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE FRANCISCO CELAYA, COLONIA COLINAS DEL SOL Y CALLE LOS PAMES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ -	5,080.32	5,080.32	-	100	100	30	pzs	16662	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401OP03 M	Construcciones de protecciones vehiculares en Calle Cañas Col. Luis Donaldo Colosio	\$ -	1,334.88	1,334.88	-	100	100	0.5	m³	15	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401OP5M	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PUENTE EN PROLONGACIÓN OBREGÓN Y CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		360,392.70	360,392.70	-	100	100	4	PZS	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP06 M	Construccion de Rampa en varias Colonias	\$ -	7,000.00	4,973.40	2,026.60	100	100	2	m³	20	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401OP07 M	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE HÉROES,	\$ -	4,004.64	4,004.64	-	100	100	1	m³	10	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401OP08 M	Construcciones de protecciones vehiculares en calle Abelardo L. Rodriguez	\$ -	1,334.88	1,334.88	-	100	100	0.5	m³	15	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401OP09 M	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA CONTENEDOR EN COLONIA HEROES	\$ -	6,415.20	6,415.20	-	100	100	2.5	m³	15	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401OP10 M	CONSTRUCCION DE MURO DE DENTELLON EN CALLE JAVIER MINA		5,080.32	5,080.32	-	100	100	2	m³	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401OP12 M	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD DE LOS FRESNOS, COLONIA BELLOTAS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,187,665.34	1,908,575.82	279,089.52	80	80	1	LOTE	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
61401OP13F	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK EN PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS EXTENSIÓN LA MESA		1,020,617.30	1,020,617.30		100	100	308	m²	500	personas	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401OP14 M	TRABAJOS DE EMERGENCIA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE RODAMIENTO DE AVENIDA TECNOLOGICO FINAL, COLONIA EL REPRESO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		1,582,909.20	1,582,909.20	-	100	100	100	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP16 M	TRABAJOS DE EMERGENCIA COMO SONSECUENCIA DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PIEDRAPLEN, RELLENOS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN RAMPA (BAJADA), ENTRE CALLE 5 DE FEBREO Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIÓN EN RAMPA (SUBIDA) AL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, DESDE CALLE 5 DE FEBREO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		683,314.12	683,314.12	-	100	100	1150.5	m³	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP20 M	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE ESCALINATA RIO HONDO, COLONIA BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		94,885.62	94,885.62	-	100	100	23.25	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP21 M	CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS PLUVIALES, CUNETAS, CONTRACUNETAS Y REVESTIMIENTO DE TALUD EN KINDER MARTHA PATRICIA, COLONIA NUEVO NOGALES, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		889,301.23	889,301.23	-	100	100	492.17	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP22 M-1	MURETE DE RETENCIÓN DE ARRASTRE DE MATERIAL EN TALUD BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO ANDADOR COLINDANTE A COLINAS DEL BUEN PASTOR Y BLVD. PUEBLITOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		593,170.31	593,170.31	-	100	100	110.52	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP23 M	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EULALIO GUTIERREZ, COLONIA ENCINOS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		206,278.37	206,278.37	-	100	100	33.9	m³	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401OP24 M-1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCALINATA XIXIMES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, REHABILITACIÓN ESCALINATA CALLE ONIX Y AGUA MARINA EN COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES Y REPAVIMENTACIÓN EN AV. LOS NOGALES, TRAMO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y BLV. SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		997,244.36	997,244.36	-	100	100	470	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP25 M-1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BLVD. EL GRECO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		142,148.33	142,148.33	-	100	100	40	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP26 M-1	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, RELLENO FLUIDO, GUARNICIÓN Y BANQUETA, EN CARRETERA A MASCAREÑAS, EN NEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		306,934.20	306,934.20	-	100	100	162	M	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP29 M	TRABAJOS DE EMERGENCIA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES REPAVIMENTACIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICPIO DE NOGALES, SONORA		962,147.37	962,147.37	-	100	100	97.1	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401OP31 M	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE RIO DUERO, COLONIA HÉROES, DESLAVE CAUSADO POR LAS LLUVIAS EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD DE NOGALES		694,444.44	694,444.44	-	100	100	88.65	m³	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	4,000,000.00	5,521,436.10	4,723,095.78	798,340.32								
61404ES23M	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA EN ANDADOR BUENOS AIRES, ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES Y RIO MAGDALENA, COLONIA BUENOS AIRES	\$ -	162,998.08	162,998.08	-	100	100	28.3	m²	4922	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61404ES24M	REHABILITACION DE ESCALINATA (BARANDAL) EN CALLEIÓN NEPTUNO, ENTRE HORCASITAS Y CALLEIÓN COMETA HALEY, COLONIA LOMAS DE NOGALES	0.00	267,665.90	249,632.06	18,033.84	100	100	195.92	ml	7935	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61404ID03M	Trabajos de Delimitación Física de accesos 1 y 3 y trabajos de Herrería, en Unidad Deportiva Virreyes.	1,500,000.00	1,500,000.00	954,874.21	-	100	100	54.88	M	500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	175,298,695.73	221,569,234.26	211,243,435.51	10,325,798.75								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	170,401,708.15	219,797,489.41	209,471,690.66	10,325,798.75								
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,435,799.36	1,435,799.34	1,000,000.00								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	0.00	1,421,199.92	1,421,199.90	1,000,000.00								
61102AV02F	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ANTONIO DE PIO ARAUJO Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE HILARIO C. SALAS EN COLONIA FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		932,411.83	932,411.83	0.00	100	100	128	m²	10	personas	FISM 2022	Cont. Adj. Dir.
61102AV03F	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE RIO CONCHOS #364 EN COLONIA HEROES, CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA PARA REALIZAR CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TZOTZILES EN COLONIA COLOSIO Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CALLE JESUS MANIEL RANGEL #45, EN COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		488,788.07	488,788.07	0.00	100	100	111.82	m²	15	personas	FISM 2023	Cont. Adj. Dir.
61104	PISO FIRME	0.00	14,599.44	14,599.44	0.00								
61104PF01M	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA TRES VIVIENDAS EN CALLE ZORROS, COLONIA BELLA VISTA	0.00	14,599.44	14,599.44	-	100	100	6	m³	15	personas	Municipal	Admón. Dir.
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	20,792,761.31	29,736,799.61	29,410,182.39	326,617.22								
61201	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00										
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	20,589,541.31	29,533,579.61	29,206,962.39	326,617.22								
61203OP01 M-1	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE TANQUE DE EMULSIÓN	-	3,875.04	3,875.04	-	100	100	1.5	m³	220290	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203CM01 M	CONTRUCCIÓN DE AREAS DE COMEDOR Y AREA DE REGADERAS PARA DIGNIFICAR AL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y BARRIDA, DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	300,000.00	2,568,650.21	2,539,123.88	29,526.33	95	100	156.65	m²		personas	Municipal	Cont. Lic. Sim
61203 CM06M	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN PREPARATORIA MUNICIPAL Y EN CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	509,147.36	509,147.36	509,147.36	-	100	100	1465.72	m²	800	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61203CM03-1	Trabajos en acceso a Tesoreria Municipal de Nogales Sonora, en el Municipio de Nogales Sonora	-	90,048.57	49,550.59	-	100	100	8.4	m²	1500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203OP01 M-2	Rehabilitación de banquetas en Sector Centro	-	15,000.00	13,074.48	1,925.52	94	94	10	m²	770	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203CM07 M	Trabajos de Remodelacion en FARO y Represo	496,723.48	617,947.21	617,947.21	-	100	100	344.85	m²	800	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203OP11 M	REPARACIÓN DE PLUVIAL EN CALLE MEDITERRANEO		3,917.16	3,917.16	-	100	100	1.5	m³	9933	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203CM09 M	CONSTRUCCION DE PARARRAYOS EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA	356,422.55	356,422.55	338,089.55	18,333.00	100	100	40	ML	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203CM10 M	TRABAJOS DE PINTURA Y MUROS DE TABLAROCA EN REFUGIO DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		92,293.99	92,293.99	-	100	100	1186.18	m²	250	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203EQ02 M-1	REPAVIMENTACIÓN DE DOS CRUCEROS E INFRAESTRUCTURA DE GESTION DE TRAFICO DE SIETE INTERSECCIONES DE LA PROL. AV. OBREGÓN, EN EL TRAMO PERIFERICO LUIS D. COLOSIO A CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		23,779,238.33	23,779,238.33	-	70	70	843.39	ML	220290	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub
61203CM11E	CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS EN ALBERGUE EN CALLE BUENOS AIRES, COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,300,000.00	1,260,704.80	39,295.20	65	100	386.62	m²	4922	personas	CCOP	Cont. Lic. Sim

ING. JUAN FRANCISCO GIMI NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	203,220.00	203,220.00	203,220.00	0.00								
61207PR01M1	DICTAMEN ESTRUCTURAL Y ELÉCTRICO ALBERGUE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DIF NOGALES, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	20,520.00	20,520.00	20,520.00	-	100	100	1	DCTO.	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61207PR03M	ESTUDIO Y DICTAMEN TECNICO DEL ESTADO FISICO DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	182,700.00	182,700.00	182,700.00	-	100	100	1	DCTO.	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	-	1,981,861.52	1,981,861.49									
61303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		1,981,861.52	1,981,861.49									
61303AP07F	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO FRANCISCO MIGUEL CARDENAS VALDEZ (LOS PICOS), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,018,093.99	1,018,093.99	-	100	100	1	EJIDO	N	personas	FISM 2022	Cont. Adj. Dir.
61303AP08F	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO FRANCISCO MIGUEL CARDENAS VALDEZ (LOS PICOS)		963,767.50	963,767.50	-	100	100	2	EJIDO	N	personas	FISM 2022	Cont. Adj. Dir.
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 103,932,012.92	\$ 67,288,436.88	63,274,784.04	4,013,652.84								
61401	CONSTRUCCION	4,412,698.05	19,128,316.32	17,671,406.72	1,456,909.60								
61401ES25	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA LÓPEZ RAYÓN, REHABILITACIÓN DE ESCALINATA VICTOR URQUIDI Y REHABILITACIÓN DE ESCALINATA CONGRESO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 201,677.59	288,110.84	286,110.84	-	100	100	95	ml	3461	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES17F	Construcción De Escalinata En Andador 10 (Entre Gregorio Ruz Y Lauro Villa)	\$ 517,677.16	905,568.67	905,568.66	0.01	100	100	113.27	m²	65	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
61401ES02M	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN TORRE INDEPENDENCIA, ENTRE TORRE ORO Y TORRE CRISTAL, COLONIA LAS TORRES	\$ 502,651.61	415,027.83	254,994.29	160,033.54	100	100	53.19	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO CIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MITRA, JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS


NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418BA33M	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS COLONIAS OBRERA, BOLIVAR, ESPARTA Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		567,629.61	567,629.61	-	100	100	681.24	M2	220290	personas	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir
61418BA34M	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		567,629.61	567,629.61	-	100	100	681.24	M2	220290	personas	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir
61418BA35M	BACHEO CON SUMINISTRO DE CONCRETO EN LAS COLONIAS OBRERA, BOLIVAR, ESPARTA Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		332,374.02	317,836.44	14,537.58	100	100	103.4	M3	220290	personas	FOPIN 2022	Admón. Dir.
61418BA36M	BACHEO CON SUMINISTRO DE CONCRETO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD		332,374.02	297,341.28	35,032.74	100	100	96.4	M3	220290	personas	FOPIN 2022	Admón. Dir.
61418RE08M	Rehabilitación Carril Sur a Norte desde acceso hasta Blvd. Luis Donaldo Colosio	1,500,000.00	1,709,457.20	1,709,457.20	-	100	100	4200	m²	12,000	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61418RE10M	Rehabilitación con Microcarpeta Asfáltica en Circuito Heroes-Buenos Aires, etapa 2.	1,250,000.00	1,328,155.67	1,322,641.97	5,513.70	100	100	12549	m²	6351	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61418RE12M	REHABILITACION CON ASFALTO EN PROLONGACION AV. OBREGON CARRIL NORTE A SUR TRAMO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO HASTA CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,050,000.00	1,001,299.97	48,700.03	100	98	2400	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	3,355,069.90	0.00	0.00	-								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	45,676,933.92	119,354,592.04	113,369,063.40	5,985,528.64								
61501	RECONSTRUCCION	-	7,176,402.83	6,875,814.14	300,588.69								
61501RP01E	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD CENTENARIO ENTRE BLVD. KELLER Y BLVD. JUAN BAUSTISTA EN COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,776,402.83	2,656,491.06	-	30	100	1699.77	m²	220290	personas	REPUVE 2022	Inv. Cuando menos tres personas
61501OP30 M-1	REPAVIMENTACIÓN EN CRUCEROS COLONIAS BUENOS AIRES: CRUCERO BUENOS AIRES E IXTLAZIHUATL Y CRUCERO BUENOS AIRES Y SIERRA NACAZARI, COLONIA BUENOS AIRES, EN LA CIUDA DE NOGALES, SONORA		769,323.09	769,323.08	-	100	100	407.86	m²	4922	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir
61501OP32 M	TRABAJOS DE EMERGENCIA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DAÑADOS, EXTRACCIÓN DE AGUAS NEGRAS, EXCAVACIONES PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO CON AGUAS NEGRAS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO Y REPOSICIÓN DE PAVIEMNTO, BANQUETA Y GUARNICIÓN, ENTRE PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO Y BLVD. PUEBLITOS (CARRILA DERECHO), EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		3,450,000.00	3,450,000.00	-	30	100		m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

ISAF-6975f7f7-5de6-8c19-8a6c-fe016aac4a3f
 1/31/2023 2:00:28 PM



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED	CANT.	U. MED		
61503	CONSTRUCCION	45,676,933.92	112,178,189.21	106,493,249.26	5,684,939.95								
61503PA01M	PAVIMENTACION EN CALLE RIO DUERO, ENTRE CALLES CIRCUNVALACIÓN HEROES Y PIAXTLA, COLONIA HÉROES, EN EL MUNICIPIO DENOGALES, SONORA	3,188,717.21	5,100,293.34	4,705,812.03	-	50	100	1397.8	m²	50	personas	Municipal	cont. Lic. Pub
61503PA02M	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL CORELLA, ENTRE CALLE RODOLFO GARAVITO Y MONTIJO, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	2737983.36	3,604,523.54	3,604,523.54	-	100	100	1186.18	m²	110	personas	Municipal	cont. Lic. Pub
61503PA03M	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO LIBERTAD, ENTRE INGENIEROS Y CALLEJÓN HIDALGO, COLONIA FUNDO LEGAL	881,497.26	1,005,168.93	962,747.00	-	100	100	360.88	m²	125	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA04M	PAVIMENTACION CALLE MANUEL MONDRAGÓN, ENTRE CALLES GENERAL GREGORIO RUIZ Y MANUEL MONDRAGÓN, COLONIA LOS ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	3,773,134.87	5,741,050.33	5,494,340.11	-	48	100	2119.44	m²	255	personas	Municipal	cont. Lic. Pub
61503PA09M	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARTÍN CARRERA, ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y CERRADA MARTÍN CARRERA, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	469,363.18	511,090.80	511,090.80	-	100	100	206.48	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA10M	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Villa Sonora Entre Los Canarios Y Unidad Deportiva Villa Sonora Villa Sonora	1,498,765.42	1,457,037.80	1,438,208.12	-	100.00	100	762.74	m²	3853	personas	Municipal	Cont. Lic. SImp
61503PA12F	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE, ENTRE JESÚS BARBOSA Y ESTADO DE CHIAPAS, COLONIA DEL VALLE	2,579,502.82	3,353,669.40	3,353,669.35	-	70.00	100	1329.78	m²	135	personas	FISM	cont. Lic. Pub
61503PA13F	Pavimentación Calle Del Pino	3,903,147.88	4,045,656.08	3,923,974.61	121,681.47	100	100	1681	m²	80	personas	FISM	cont. Lic. Pub
61503PA15F	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO BRAVO, COLONIA HEROES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	2,500,000.00	3,625,268.46	3,625,268.46	-	50	100	1166.46	m²	80	personas	FISM	cont. Lic. Pub
61503PA16F	PAVIMENTACIÓN CALLE PRIVADA GABRIEL CORELLA, ENTRE CALLES GABRIEL CORELLA Y MONTIJO, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	655751.97	819,689.96	678,669.33	141,020.63	100	100	254.72	m²	20	personas	FISM	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503PA17F	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE INTERSECCIÓN DE CALLES MULATOS, ORIZABA Y ACONCHI, PARA SOLUCIONAR SOCAVON DE VIALIDAD PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIA LEANDRO VALLE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	1109084.5	593,246.31	593,246.31	-	100	100	258.4	m²	15	personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
61503PA18F	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Al Faro Entre Calle Del Rosal Y Torre De Cfe	3,500,000.00	3,631,014.30	3,515,697.08	115,317.22	100.00	100	1756.33	m²	70	personas	FISM	cont. Lic. Pub
61503PA19F-1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LAS ALONDRA, ENTRE CALLE DE LOS CANARIOS Y CALLE CARDENALES, COLONIA VILLA SONORA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		701,304.46	643,868.67	57,435.79	100	100	257.59	m²	30	personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
61503PA20F	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RODOLFO AUDELO NERIS, ENTRE PRIVADA AUDELO NERIS Y CALLE SIERRA ACONCHI, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	1,911,176.26	2,021,385.54	2,021,385.54	-	100	100	976.95	m²	45	personas	FISM	Cont. Lic. Simp
61503PA22M	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	9,631,647.58	17,287,200.00	14,936,356.78		89	100	7003.12	m²	355	personas	Municipal	cont. Lic. Pub
61503PA33M	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA SANTA FE, ENTRE CALLE SIERRA SAN JUAN Y SIERRA SANTA FE, COLONIA BENITO JUAREZ	156,244.42	223,757.45	223,757.45	-	100	100	355.27	m²	2577	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA34M	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Crucero a Camino a Cananea y Vias F.F.C.C. entre Solidaridad y Vias F.F.C.C. en el Municipio de Nogales Sonora	975,051.57	1,052,571.05	1,052,571.05	-	100	100	576.98	m²	4500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA35M	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTES GIL, ENTRE CALLE AUDELO NERIS Y CALLE ARROYO CELAYA, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	1,190,846.93	1,190,846.93	1,173,988.46	-	100	100	413.39	m²	3536	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA36M	Trabajos complementarios en Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle acceso al Instituto Tecnológico de Nogales, entre ITN y Boulevard Colosio, en el Municipio de Nogales, Sonora	368,352.42	368,352.42	368,351.82		100	100	223.11	m²	3500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503PA38M	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA SANTA CATALINA, ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y SIERRA DURANGO, COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		6,447,208.19	5,936,973.87	510,234.32	40	100	2508	m²	230	personas	Municipal	cont. Lic. Pub
61503PA39M	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAVIER PERÚ, ENTRE CALLE AUDELO NERIS Y VICTOR URQUIDI, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,464,578.62	2,464,578.61	0.01	100	100	919.78	m²	50	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp
61503PA40M	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RODOLFO MORENO DURAZO, ENTRE CALLE AUDELO NERIS Y RODOLFO MORENO DURAZO FINAL, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		3,684,891.34	3,684,891.34	-	45	100	1799.23	m²	170	personas	Municipal	cont. Lic. Pub
61503PA41M	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACROPOLIS Y HERCULES, ENTRE AV. JOHN F. KENNEDY Y AV. KALAMATA, COLONIA JARDINES DE KALITEA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		11,463,459.90	11,463,459.89	-	50	100	5088.19	m²	40	personas	Municipal	cont. Lic. Pub
61503PA42M	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARCOS JEREZ, ENTRE MANUEL AMADOR Y JUAREZ BLANCA, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		5,921,356.85	5,921,356.85	-	55	100	2191.53	m²	120	personas	Municipal	cont. Lic. Pub
61503PA43M	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE SALAS, ENTRE GENERAL LAURO VILLA Y GENERAL MANUEL MONDRAGON, COLONIA ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,113,783.78	1,026,492.73	87,291.05	100	100	30.67	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA44M	REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTE DE LAS CRUCES, COLONIA VIRREYES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		525,667.33	418,940.65	106,726.68	100	100	270.82	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503PA45E	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN LUIS POTOSI (TRAMO 1), ENTRE CALLE ORIZABA Y FELIPE ANGELES, EN COLONIA LEANDRO VALLE, HEROICA NOGALES		5,447,047.50	5,447,047.50	-	30	100	2351.32	m²	160	personas	REPUVE 2022	cont. Lic. Pub
61503PA46M	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA DEL CERRO ETAPA 1, COLONIA LAS BELLOTAS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		864,637.35	864,637.35	-	100	100	600	m²	220290	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503PA47E	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDADOR 7, ENTRE ANDADOR 9 Y JOSÉ G. ESCOBAR EN COLONIA LOS ENCINOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		3,155,157.54	3,155,157.54	-	30	100	1151.42	m²	195	personas	REPUVE 2022	Inv. Cuando menos tres personas
61503PA48E	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA IMPARCIALIDAD, ENTRE DEL ESTUDIOS Y DE LA COLABORACIÓN, EN COLONIA SOLIDARIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,680,760.62	1,680,760.62	-	30	100	628.61	m²	70	personas	REPUVE 2022	Inv. Cuando menos tres personas
61503PA49E	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES (TRAMO 1), ENTRE BUENOS AIRES Y CIRCUNVALACIÓN HEROES EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		7,396,532.98	7,396,532.98	-	30	100	2907.99	m²	195	personas	REPUVE 2022	cont. Lic. Pub
61503PA50E	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, ENTRE CALLE ARRYO PEQUEÑO Y BLVD. LUIS DE SARIC, EN COLONIA BICENTENERIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,304,964.84	1,304,964.84	-	30	100	1006.46	m²	220290	personas	REPUVE 2022	Inv. Cuando menos tres personas
61503PA51M	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TORRE SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE TORRE CFE NORTE Y CALLE TORRE SAN LUCAS, COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,899,927.98	2,899,927.98	-	30	100	1181.18	m²	85	personas	Municipal	cont. Lic. Pub

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6200	OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	4,896,987.58	1,771,744.85	1,771,744.85	-								
629	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERÍAS Y TERRENOS	4,896,987.58	1,771,744.85	1,771,744.85	-								
62906	Renta de maquinaria para limpieza de canales y conformado de terracerías y terrenos	4,896,987.58	1,771,744.85	1,771,744.85	-								
62906DE01M1	Desasolve de Alcantarilla Pluvial y Arroyo Los Nogales, tramo 1	-	878,093.88	878,093.88	-	100	100	495.73	M³	1000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
62906DE01M2	DESAZOLVE EN DIFERENTES ARROYOS DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		893,650.97	893,650.97	-	100	100	2550	M³	100,000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA

JUSTIFICACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	
6200	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	