

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED	CANT.	U. MED		
6000	INVERSION PUBLICA	247,642,147.21	320,369,661.04	312,676,485.98	7,693,175.06								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00	2,212,510.46	2,212,510.46	0.00								
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,000,000.00	2,212,510.46	2,212,510.46	0.00								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	1,000,000.00											
61102-AV01F	Mejoramiento de Vivienda, techo firme, atención prioritaria personas vulnerables	1,000,000.00											
61102-AV02F	Construcción de cuarto para baño y muro de contención en calle crater no. 93, colonia colinas del sol, construcción de cuarto dormitorio para baño en calle municipio de tierra blanca no. 120, colonia Rosarito y construcción de cuarto para baño en calle cerrada de la equidad no. 91, colonia solidaridad		868,627.30	868,627.30		35	35	3	cuartos	15	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61102-AV03F	Construcción de cuarto dormitorio y cuarto para baño en calle río piactla no. 563, colonia heroes		640,146.73	640,146.73		35	35	1	cuarto	1	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61102-AV04F	Rehabilitación de escalinata en calle sierra mariquita y construcción de cuarto dormitorio y cuarto para baño en calle sierra mariquita no. 531, colonia Benito Juárez		703,736.43	703,736.43		35	35	1	cuarto	1	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,000,000.00	2,212,510.46	2,212,510.46	-								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. OTILIA VERÓNICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,244,336.15	19,863,294.04	19,365,165.94	498,128.10								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION												
61203-CM01M	Rehabilitación de infraestructura deportiva: Remodelación de canchas de Tenis y Voleibol, de la unidad deportiva Estrellas Nogalenses	1,696,926.58	107,349.15		107,349.15								
61203-CM01M-1	Rehabilitación de canchas de tenis en unidad deportiva estrellas nogalenses, colonia unidad deportiva		1,564,062.00	1,564,062.00	0.00	100	100	1351.58	m2	264.782	personas	Municipal	Cont. Lic. Slmp.
61203-CM01M-3	Trabajos complementarios en canchas deportivas de basquetbol y futbol en colonias Heroes, Buenos Aires y Lomas de Anza, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,352,055.37	1,352,055.36	0.01	100	100	3	canchas	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM02M	Banquetas, rampas y guarñiciones en zonas escolares y varios puntos de la ciudad	3,200,000.00	0.00		0.00								
61203-CM02M-1	Construcción de rampas para acceso a personas con discapacidad en varios puntos de la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		357,439.06	357,439.06	0.00	100	100	168.08	m2	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM03M	Ampliación Centro Comunitario La Mesa para espacio de usos múltiples	2,247,409.57	0.00		0.00								
61203-CM04M	Rehabilitación de baños e Inst. eléctrica, centro comunitario El Yaqui, CTS Croc	1,000,000.00	0.00		0.00								
61203-CM05M	Rehabilitación de Instalaciones Centro comunitario de Col. 5 de mayo	1,000,000.00	1.00		1.00								

ING. JUAN FRANCISCO SIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. OTILIA VERONICA VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61203-CM05M-1	Mejoramiento de construcción de centro comunitario jardines de la montaña y construcción de muro de gaviones y cerco de rejacero, ubicado en calle lago espejo y lago triunfo, colonia jardines de la montaña		1,158,110.73	1,158,110.73	0.00	100	100	160.26	m2	4000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM06M	Rehabilitación fachadas Lopez Mateos en Palacio Municipal y trabajos en interior	1,000,000.00	0.00		0.00								
61203-CM06M-1	Construcción de baños nuevos y rehabilitación de baño existente en edificio de sindicatura		357,506.63	357,506.63	0.00	100	100	11	PZA.	35	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-OP01M	Cercado de protección para parques y áreas de equipamiento en varios puntos de la ciudad	900,000.00	0.00		0.00								
61203-OP02M	Trabajos de rehabilitación panteones municipales de agua zarca y jardín del edén	2,000,000.00	0.00		0.00								
61203-OP02M-1	Construcción de plataformas en panteon jardines del Edén sección poniente, fraccionamiento la mes		1,989,509.10	1,989,509.10	0.00	100	100	7914.46	m2	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-OP04M	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad		95,680.22	95,680.22	0.00	100	100	21	m³	264780	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203-OP04M-1	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes cuadrantes de la ciudad		150,000.00	131,374.66	18,625.34	100	100	32.7	M3	264780	personas	Municipal	Admón. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADO DE SONORA
 ING. OTILIA VEREMICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61203-OP06M	Rehabilitación de muro de contención, banquetas y cerco en parque ubicado en circuito Terra y Cerrada Montecarlo, Fracc. Mediterraneo y rehabilitación de banquetas en av. De los Maestros, colonia las Praderas, en la ciudad de Nogales, Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		965,395.48	965,395.48	0.00	100	100	161.37	m2	750	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-OP10M	Rehabilitación de muro de contención y barandal panteón Los Cipreses, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		146,427.20	146,427.20	0.00	100	100	25.56	m3	264782	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61203-CM07M	Rehabilitación de canchas deportivas de basquetbol en colonias Heroes, Buenos Aires y Lomas de Anza, en el Municipio de Nogales, Sonora.		975,747.32	975,747.32	0.00	100	100	3	m²	150	personas	fopin	Cont. Adj. Dir.
61203-CM08M	Rehabilitación de canchas deportivas de basquetbol en colonias Pima II, del Rosario y fraccionamiento los Angeles, en el Municipio de Nogales, Sonora.		1,012,931.74	1,012,931.74	0.00	100	100	3	m²	150	personas	fopin	Cont. Adj. Dir.
61203-CM09M	Rehabilitación de canchas deportivas de basquetbol y futbol en colonia Del Valle, y rehabilitación de canchas deportivas de basquetbol en colonias CTS-		1,011,320.94	1,011,320.94	0.00	100	100	4.00	m2	200.00	personas	fopin	Cont. Adj. Dir.
61203-CM11M	Ampliación de albergue para menores, niños abandonados DIF. En la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		1,625,515.81	1,625,515.81	0.00	100	100	115.37	m2	200	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-CM11M-1	Trabajos complementarios en ampliación de albergue para menores, niños abandonados DIF, en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de		263,036.11	263,036.11	0.00	100	100	139.38	m2	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61203-CM12M	Ampliación centro comunitario la mesa para espacio de usos múltiples, fraccionamiento la mesa		2,120,391.65	2,120,391.65	0.00	100	100	141.41	m2	250	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-CM13M	Rehabilitación de cancha de futbol rapido en parque las haciendas		1,467,910.61	1,467,910.61	0.00	100	100	928	m3	200	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
	Sub-total	13,044,336.15	16,720,390.12	16,594,414.62	125,975.50								
	61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS												
61207-PR01M	Dictamen Estructural de Edificios municipales y/o requerimientos para mantenimiento	200,000.00	0.01										
61207-PR02M	Estudio de mecanica de suelos en cancha deportiva en colonia Nuevo Nogales, del Municipio de Nogales Sonora.		32,582.75	32,582.74	0.01	100	100	1	estudio	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61207-PR03M	Elaboración de proyecto ejecutivo de cruzamiento de línea de conducción de agua potable de 10 " de diametro en pozo las encontradas, carretera federal, tramo Hermosillo-a Naogales km. 248+167, en el ejido de Cibuta, del Municipio de Nogales Sonora.		49,432.65	49,432.65	0.00	100	100	1	proyecto	no aplica	n/p	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	200,000.00	82,015.40	82,015.39	0.01								
	61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO												
61211-ID01	Rehabilitación de cancha de futbol rápido, en parque recreativo En colonia Belisario Domínguez, en el Municipio de Nogales, Sonora.		1,068,329.61	1,040,845.67	27,483.94	100	100	782.68	m2	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61211-ID02	Rehabilitación de cancha de futbol rápido, en parque recreativo en colonia los Pimas, en el Municipio de Nogales, Sonora.		964,714.30	900,243.94	64,470.36	100	100	646.76	m2	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61211-ID04M	Trabajos de colocación de pasto sintético en cancha de futbol rapido ubicada en colonia las haciendas, en el municipio de Nogales, Sonora		86,025.81										
61211-ID05M	Rehabilitación de cancha de futbol rápido, en parque recreativo en colonia del Valle, en el Municipio de Nogales Sonora.		941,818.80	747,646.32	194,172.48	100	100	539.82	m2	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	0.00	3,060,888.52	2,688,735.93	372,152.59								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. OTILIA VERONICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	3,000,000.00	3,415,873.60	3,259,926.65	155,946.95								
61301	REHABILITACION Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO												
61301-AP03F	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Paseo Primoroso, Colonia Chula Vista, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales, Sonora.		415,873.60	415,873.60	0.00	100	100	140.61	ml	250	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	0.00	415,873.60	415,873.60	0.00								
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola												
61308-AR01M	Construcción, adquisición de equipo y operación de una planta tratadora aguas residuales con capacidad de 45m3/día	3,000,000.00	3,000,000.00	2,844,053.05	155,946.95	100	100	1	PZA.	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
	Sub-total	3,000,000.00	3,000,000.00	2,844,053.05	155,946.95								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	57,942,539.87	67,046,074.31	64,092,436.93	2,953,637.38								
61401	CONSTRUCCION												
61401-ES01M	Escalinata Calle Hierbamora a Nueva Zambia, andador H Mora col Nuevo Nogales	833,680.12	12,045.80		12,045.80								
61401-ES01M-1	Construcción de escalinata en Andador Hierbamora (entre Hierbamora y nueva Zelanda), colonia Terrazas, en el municipio de Nogales Sonora.	\$	821,634.32	821,634.32	0.00	100	100	69.38	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-ES02M	Construcción de escalinata en calle 1 de diciembre (entre Independencia y 12 de Diciembre), colonia del Rosario, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$	834,481.70	816,527.65	17,954.05	100	100	55.8	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (\$)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401-ES03M	Escalinata y cuneta pluvial Lago Michigan entre J M Rangel y Lago Atabasca	\$ 462,282.54	\$ 0.01		0.01								
61401-ES04F	Escalinata Refinadora Atzacapozalco, Col. Altamira	\$ 614,236.38	\$ 475,610.14	475,610.14	0.00	100	100	36.4	m²	10	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES05F	Escalinata Della Ley de Xebille, entre Guamuchil y Guasave	\$ 743,319.19	\$ -		0.00								
61401-ES06M	Construccion de Escalinata Sierra San Isidro, entre Durango y San Isidro, Col. San Isidro	\$ 1,375,954.80	\$ 1,375,954.80	1,235,216.35	140,738.45	90	90	91.72	m2	25	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61401-ES07M	Construcción de escalinata en calle Mariano Jimenez (entre Lopez Rayon y Mariano Jimenez), colonia Centro, EN EL Municipio de Nogales Sonora.	\$ 686,648.84	\$ 686,648.84	647,991.44	38,657.40	100	100	46.06	ml	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES08F	Andador de concreto y puente metálico, Calle Escuadrón 201, Colonia Municipal	\$ 1,198,149.22	\$ -		0.00								
61401-ES08F-1	Construcción de puente metalico y rampa de concreto en calle Escuadrón 201 (entre Montaña y Callejon), colonia Municipal, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ -	\$ 1,150,045.82	1,150,045.82	0.00	100	100	54.33	m²	160	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES09F	Escalinata Rio papaloapan	\$ 1,535,480.35	\$ -		0.00								
61401-ES09F-1	Construcción de escalinata en calle Rio Papaloapan (entre callejon Aguirre y calle Embarcadero), colonia Embarcadero, en Municipio de Nogales Sonora.	\$ -	\$ 1,424,104.43	1,424,104.43	134,891.16	100	100	160.16	m²	60	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Simp.
61401-ES10F	Escalinata Rio Fuerte	\$ 1,820,571.94	\$ -		0.00								
61401-ES10F-1	Construccion de escalinata en calle Rio Fuerte (entre calle Heroes y calle rio fuerte final), Heroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ -	\$ 1,742,095.40	1,742,095.40	125,197.70	100	100	73.5	m²	95	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Simp.
61401-ES11F	Escalinata Doctor Jesus Martinez Ochoa 142 cetis	\$ 1,436,387.95	\$ -		0.00								
61401-ES12M	Construccion de escalinata en calle Rio Santiago, entre rio bravo y rio fuerte, colonia heroes	\$ -	\$ 799,038.32	799,038.32	0.00	100	100	27.96	M	8	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUEITA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401-ES13M	Esalinata callejón municipio de mocorito, colonia Rosarito		\$ 993,745.30	993,745.30				66.07	m2	11	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61401-ES14F	entre calles ardillas y andador ardillas, colonia Construcción de Saladero Municipal, colonia el Rastro en la ciudad de Nogales, el Municipio de Nogales, Sonora.		\$ 492,723.26	492,723.26		100	100	36.66	m²	20	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-CM10M	Construcción de subestación eléctrica en edificio de H. Ayuntamiento de Nogales, Colonia Fundo Legal, de la ciudad de Nogales Sonora del Municipio de		\$ 895,620.58	895,620.58	0.00	100	100	81.56	M	264.782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-CM14M	Construcción de muro de contención en calle Circumvalacion heroes (cadenamiento 0+186.29 A 0+220.00), colonia Heroes, en el Municipio de		\$ 942,730.03	942,730.03	0.00	100	100	35	ML	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP07M	Construcción de puente metálico y rampa de concreto en calle Jesus Martinez entre 1 de mayo y 15 de mayo, cololína del Rosarito, del Municipio de		\$ 892,211.44	892,211.44	0.00	100	100	130.24	m3	50	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP08F	Construcción de muro de protección de Talud en avenida tecnológico (frente a unidad estrellas Nogalenses), en la ciudad de Nogales Sonora del		\$ 1,415,874.52	1,415,874.52	0.00	100	100	54	m2	500	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-OP09M	Muro de contención calle Leonor Mandujano, colonia Del valle		\$ 897,407.00	897,407.00	0.00	100	100	135	m3	264.782	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61401-OP11M	Muro de contención calle Via de Beira, colonia Lomas de Fátima		\$ 102,381.39	102,381.39	0.00	100	100	16.8	m2	50	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61401-OP12M	Cuneta y muro de contención calle río duero, colonia heroes		\$ 116,632.51	116,632.51	0.00	100	100	10.63	m2	50	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61401-OP13M	Muro de contención y banquetta calle Joaquín Pardave, colonia Lomas de Nogales 2, en el Municipio de Nogales Sonora.		\$ 1,132,198.77	1,132,198.77	0.00	100	100	99.63	m2	50	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61401-OP14M	Muro de contención calle arroyo Buenos Aires, colonia Buenos Aires		\$ 728,459.20	728,459.20	0.00	100	100	94.5	m3	18	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61401-OP16M	Muro de contención calle arroyo Buenos Aires, colonia Buenos Aires		\$ 314,616.74	314,616.74	0.00	100	100	70	m2	50	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. JULIA VEREMICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401-OP17M	Muro de contención y banquetta en calle Puerto Veracruz y embarcadero, colonia Embarcadero		\$ 91,441.05	91,441.05	0.00	100	100	8.65 + 23.80 m2 de banqueta	m3 + m2	50	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61401-OP18,	Cuneta y parrilla pluvial garita mariposa, colonia Del rosario		\$ 180,002.34	180,002.34	0.00	100	100	36.5	ml	264782	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Adj. Dir.
61401-OP19F	Construcción de cerco perimetral en parque publico lomas del sol		\$ 450,081.32	450,081.32	0.00	60	60	149.77	ML	150	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	11,541,193.03	18,967,785.03	18,758,389.32	209,395.71								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-AP01F	Rehabilitación e introducción de Red de Agua potable en varios puntos de la ciudad	2,000,000.00	0.00		0.00								
61408-AP01F-1	Red de agua potable en calle Orizaba, colonia 5 de Mayo, en la ciudad de Nogales Sonora, del		2,466,256.38	2,466,256.38	0.00	100	100	644.46	ml	315	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Simp.
61408-AP02M	Construcción y Rehabilitación de pozos de extracción de agua para uso potable	3,841,729.47	661,015.12		661,015.12								
61408-AP04F	Red de agua potable en calle Paseo Loma Bonita, Colonia Chula Vista, en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		119,727.63	119,727.63	0.00	100	100	230	ml	20	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408-AP05F	Red de agua potable y red de alcantarillado en calle privada profesor Alfonso Acosta, entre calle Leonor Mandujano y calle Alfonso Acosta, Colonia del Valle, del Municipio de Nogales Sonora.		797,157.35	797,157.35	0.00	100	100	121	ML	70	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408-AP06M	Línea de conducción de 10" en pozo las encontradas, en el ejido de Cibuta, del municipio de Nogales Sonora.		2,868,245.59	2,868,245.59	0.00	100	100	830.04	m2	673	familias	Municipal	Cont. Lic. Simp.
	Sub-total	5,841,729.47	6,912,402.07	6,251,386.95	661,015.12								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VEREMDE VERDUGO CASTRO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-AL01F	Rehabilitación e introducción de red de Drenaje sanitario en varios puntos de la ciudad	2,000,000.00	-	-	-								
61409-AL02M	Construcción de drenaje pluvial a travez de sistema de conducto pluvial en Prol. Av. Alvaro Obregon, Blvd. El Raquet descarga a alcantarilla Ffcc km 8+160 Arroyo Los Nogales, en el Municipio de Nogales, Sonora		2,795,182.12	2,795,182.12	-	100	100	50.6	M	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61409-AL03F	Red de drenaje en calle Paseo Loma Bonita, Colonia Chula Vista en la Ciudad de Nogales sonora, del Municipio de Nogales Sonora		920,548.34	920,548.34	-	100	100	230	ml	20	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL04F	Red de drenaje en calle Esmeralda tramo 2, entre calle Delicias y calle pilares de Nacoziari, colonia Ignacio Zaragoza		1,075,311.36	1,075,311.36	-	65	65	262	ml	155	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL05M	Decoración y colocación de drenaje pluvial en area verde en calle nueva Zelanda, colonia Nuevo Nogales, del municipio de Nogales Sonora.		963,463.46	767,944.53	-	100	100	587.14	m	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	2,000,000.00	5,754,505.28	5,558,986.35	195,518.93								
61410	ELECTRIFICACION URBANA												
61410-EL01F	Electrificación en varios puntos de la Ciudad	2,754,858.94	0.00										
61410-EL02F	Electrificación en calle Lago de Texcoco, entre calle Lago Titicaca y Lago de Texcoco final, colonia Buenos Aires y calle De Las Peñas entre calle Benjabin Hill y Del Encino, colonia Pueblo Nuevo, de la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		354,651.16	354,651.16	0	100	100	98	ml	70	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. OTILIA VERENICA VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61410-EL03F	Construcción de red de electrificación en calle arroyo buenos aires, entre calle buenos aires y lago mainari, colonia buenos aires y rehabilitacion de instalaciones electricas del albergue de migrantes en calle arroyo buenos aires, colonia buenos aires		974,210.66	974,210.66	0	100	100	106	ml	250	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL04M	Electrificación de equipo en atenas para el sistema de alerta temprana, en varios puntos de la ciudad, en el Municipio de Nogales Sonora.		286,840.67	286,840.67	0	100	100	10	ubicaciones	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416	CECOP	2,754,858.94	1,615,702.49	1,615,702.49	1,139,156.45								
61416-ED01M	Construcción de oficina y centro de reuniones en Iglesia de Dios en México A.R. centro vino y aceite	60,329.00	60,329.00		60,329.00								
61416-IE02M	Aplicación de pintura en aulas en la escuela primaria Gustavo Lamas (clave escolar 26FUA0054S)	34,334.33	34,334.33		34,334.33								
61416-ID03M	Remodelación de campo de beisbol en poblado de Mascareñas	97,500.00	-		-								
61416-ID03M-1	Remodelacion de campo deportivo en Mascareñas, ubicado en calle Lazaro cardenas y calle Nuevo Leon		173,998.03	173,998.03	-	100	100	285	m²	5000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED04M	Campanario en Iglesia San Juan Diego	51,848.77	-		-								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416-ED04M-1	Construcción de campanario en Capellania San Juan Diego en calle de la Aurora, colonia Puesta del sol.		51,848.77	51,848.77	-	100	100	16	m ²	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416IE05M	Construcción de área verde en escuela primaria Enrique Quijada (clave escolar 26EPRO178Q)	51,884.28	51,884.28		51,884.28								
61416-ED06M	Construcción de barda perimetral en concilio nacional de las asambleas de Dios	37,500.00	37,500.00		37,500.00								
61416-ED07M	Construcción de muro de contención (tercera etapa), en centro Juvenil Don Bosco	33,000.00	33,000.00		33,000.00								
61416-IE08M	Construcción de bodega y baños en el jardín de niños Nicolás Bravo (clave escolar 26DJN0204I)	43,500.00	43,500.00		43,500.00								
61416-IE09M	Construcción de área de comedor en la escuela primaria primero de junio (clave escolar 26DPR1273B)	94,500.00	94,500.00		94,500.00								
61416-ED10M	Construcción de salón multiusos en area de ampliación en dirección de Imfoculta	90,000.00	13,501.97		13,501.97								
61416-ID11M	Construcción de campo de fútbol rápido unidad deportiva estrellas nogalenses	61,500.00	61,500.00		61,500.00								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESOBERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416-IE12M	Construcción de gradas, banquetas, colocación de malla ciclónica en escuela secundaria genral #3 prof. Humberto Campos Varela (clave escolar 26DS0045U)	74,250.00	74,250.00		74,250.00								
61416-AL02M	Obra de Infraestructura (Introducción de red de drenaje)	51,363.59	51,363.59		51,363.59								
61416-IE13M	Construcción de muro perimetral en la escuela secundaria general # 2 (clave escolar 26des0022j)	52,500.00	52,500.00		52,500.00								
61416-ED14M	Habilitación de cerco perimetral en casa hogar nuestros pequeños hermanos Cristo Rey I.A.P	52,500.00	52,500.00		52,500.00								
61416-IE15M	Construcción de tejaban en escuela primaria Prof. Jesús Manuel Mendivil Robles (clave escolar 26dpr152p)	61,500.00	61,500.00		61,500.00								
61416-IE16M	Construcción de tejaban en el jardín de niños Luis Basurto Guzmán	67,500.00	67,500.00		67,500.00								
61416-IE17M	Construcción de tejaban en escuela primaria Venustiano Carranza (cibuta)	46,500.00	46,500.00		46,500.00								
61416-IE18M	Construcción de tejaban en secundaria estatal número 9 Prof. Edelberto Padilla Samaniego (clave escolar 26gest0009g)	46,500.00	46,500.00		46,500.00								
61416-AL03M	Línea de alcantarillado de las aguas federales	51,600.00	51,600.00		51,600.00								
61416-IE19M	Construcción de tejaban (1ra. Etapa) en escuela primaria Genral Vicente Guerrero	45,000.00	45,000.00		45,000.00								
61416-IE20M	Construcción de tejaban (1ra etapa) en el CECYTES 1	52,500.00	52,500.00		52,500.00								
61416-IE21M	Remodelación de supervisión de la Esc. Primaria Ignacio W. Covarrubias	45,000.00	45,000.00		45,000.00								
61416-IE22M	Construcción de tejaban (1ra. Etapa) en area civica en escuela primaria María de los Angeles Quiñonez (clave cct26epr0380c)	45,000.00	45,000.00		45,000.00								
Sub-total		1,347,609.97	1,347,609.97	225,846.80	1,121,763.17								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESOYERA
 FIRMA Y SELLO

ING. ORLIA VERÓNICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418-BA01M	Rehabilitación con riego de impregnación y/o otros metodos de mantenimiento de carpeta asfáltica, en varios puntos de la ciudad	3,000,000.00											
61418-BA01M-1	Trabajos de rehabilitacion de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y noctucno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora, primera etapa, en el Municipio de Nogales Sonora.		999,180.08	999,180.08		100	100	1279	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA02M	Rehabilitacion con concreto hidráulico en diversos puntos de la ciudad	1,000,000.00	774,574.92	774,574.92		100	100	24	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA02M-1	Trabajos de rehabilitacion de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecucion anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturnos en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora.		13,341,355.02	13,341,355.02		100	100	15582.48	m2	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61418-BA02M-2	Rehabilitación con concreto hidráulico en diversos cuadrantes de la ciudad		200,000.00	144,646.99				6	m3	264780	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Rehabilitacion con emulsion en diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)	700,000.00	151,809.20	151,809.20		16	16	1800	LT	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-1	Sello lavado, rehabilitacion con emulsion diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)		186,000.00	61,074.00	124,926.00	30	30	30	m3	264782.044	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-2	Rehabilitacion con emulsion en diversos cuadrantes de la ciudad		60,000.00	36,470.40				26.5	m3	264780	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA04M	Bacheo permanente en varios puntos de la ciudad, con asfalto modificado	15,000,000.00	242,771.44		242,771.44								
61418-BA05M	Bacheo con asfalto en diversos cuadrantes de la ciudad		371,789.98	371,789.98		20	20	30	m3	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Bacheo puntual con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	1,500,000.00											

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418-BA06M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, en varios puntos de la ciudad de Nogales, del Municipio de Nogales Sonora.		1,205,724.30	1,205,724.30	-	100	100	275	m3	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA07M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, segunda etapa, en varios puntos de la ciudad de Nogales, del Municipio de Nogales Sonora.		1,205,724.30	1,205,724.30	-	100	100	275	m3	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA08M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, tercera etapa, en varios puntos de la ciudad de Nogales, del Municipio de Nogales, Sonora		1,440,097.07	1,205,724.30	234,372.77	100	100	275	m3	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA09M	Reparación de baches ocasionados por fugas en tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y líneas de infraestructura, cuarta etapa, en varios puntos de la ciudad de Nogales, del Municipio de Nogales Sonora.		1,205,724.30	1,205,724.30	-	100	100	275	m2	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA10M	Reparación de baches ocasionados por fugas domiciliarias, y líneas de infraestructura, quinta etapa en varios puntos de la Ciudad de Nogales, del Municipio de Nogales Sonora.		1,205,724.30	1,205,724.30	-	100	100	275	m2	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (\$)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418-BA11M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora, segunda etapa en el municipio de Nogales Sonora.		1,157,680.78	1,157,680.78	-	100	100	1460.05	m2	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA12M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas en turnos diurnos y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora, tercera etapa, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,205,192.76	1,205,192.76	-	100	100	1502.00	m2	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-IC01M	Habilitación de ciclovia, en Calle Alejandra entre periférico Luis Donald Colosio y Prolongación Obregón	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61418-IC02M	Adaptación de ciclovia en avenida Hidalgo, colonia el dorado		1,185,558.47	1,100,568.09	84,990.38								
	Sub-total	23,200,000.00	26,138,906.92	25,372,963.72	765,943.20								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO												
61421-TP01M	Dignificación de 10 paraderos de pasajeros del transporte público	800,000.00	-	-	-								
61421-TP01M-1	Rehabilitación de paradas de camión en varias ubicaciones de la ciudad de Nogales, Sonora		844,783.75	844,783.75	-	100	100	12	pzas	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
SE01M	Semaforización Crucero Plutarco Elias Calle s y Jesus Siqueiros	4,014,606.52	-	-	-								
SE02M	Semaforización Crucero Pirgos, palo verde y calle 5 de febrero	5,642,541.94	-	-	-								
61421-SE02M-1	Modernización de intersecciones (semaforización) de cruceos en calles 5 de Febrero y calle Pirgos, en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		5,464,377.55	5,464,377.55	-	100	100	4	cruceros	3140	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESOBERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61421-PR01F	Prodím	500,000.00	0.25		0.25								
61421-IN01F	Indirectos Fals	300,000.00	1.00		1.00								
	Sub-total	11,257,148.46	6,309,162.55	6,309,161.30	1.25								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	172,455,271.19	223,071,823.51	218,986,360.88	4,085,462.63								
61501	RECONSTRUCCIÓN												
61501-OP03M	Obras de protección y/o rehabilitación por daños derivados de contingencias naturales	1,745,141.06	130,046.26										
	Sub-total	1,745,141.06	130,046.26	-	1,745,141.06								
61503	CONSTRUCCION												
61503-PA01M	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Hidalgo Tramo III, Col. El Dorado.	9,710,004.00	0		0								
61503-PA01M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de avenida Hidalgo (Tramo III, colonia el Dorado), calles Macoyahuis y Mescaleros (entre calle Abraham Zaled y calle Macoyahuis, colonia Luis Donald Colosio) y Andador D (entre Andador E y Omega, Colonia Margarita Maza de Juarez), en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora		15,511,072.38	15,511,072.38	-	100	100	5496.7	m²	240	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA02F	Pavimentacion de concreto hidreulico de calle Justo Benitez (entre calle Hector Mayer y calle Heroes de Sonora), colonia CTS-CROC, en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.	3,524,599.55	3,349,596.30	3,349,596.30	-	100	100	1258.04	m²	85	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA03F	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Sao Pablo, Col Esperanza	3,721,865.78	-		-								
61503-PA04M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle San Antonio tramo III, hasta Torre Circular, Col. Las Torres.	2,466,885.62	2,182,164.52	2,182,164.52	-	100	100	929.60	m2	75	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA05M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle los Lagos Los Patos, tramo Lago Espejo a lago triunfo, Col. Jardines de la Montaña.	5,497,287.40	-		-								
61503-PA06M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Lago Tarapoto entre Lago Patos y Lago Superior, col. Jardines de la Montaña	14,448,849.83	-		-								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. OTILIA VERÓNICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA06M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle lago Tarapoto (entre calle lago patos y calle lago superior), y calle de los patos (entre calle lago Espejo y calle lago Triunfo), colonia Flores Magon, en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		18,959,999.03	18,959,999.03	-	100	100	8114.44	m²	595	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA06M-2	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Lago de los patos (entre calle Lago Espejo y calle Lago Triunfo), colonia jardines de la montaña, del municipio de Nogales Sonora		842,125.18	842,125.18		100	100	639.23	m2	28	familias	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503-PA07M	Rehabilitación de puente Colegio Militar y rehabilitación de puente Juan Navarrete, Col. Lomas de Nogales II.	3,859,269.23	0.82		0.82								
61503-PA08M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Rio Bravo entre Santiago y Rio Bravo Final, Col Heroes	3,605,214.76	-		0								
61503-PA08M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle nueva zelanda, entre calle nueva guinea y prolongación obregon, colonia nuevo nogales, y calle rio bravo, entre calle rio Santiago y calle rio bravo, colonia heroes		10,033,306.92	10,033,306.92	-	100	100	3481.21	m2	165	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA09F	Pavimentación con concreto hidráulico Calle del Respaldo entre Dos Oeste y final, Col. Solidaridad	1,673,910.13	-										
61503-PA09F-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle del respaldo, entre calle de la lealtad y calle del respaldo, colonia solidaridad			1,509,423.66				361.11	m2	55	familias	FAISM	Cont. Lic. Sim.
61503-PA10M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Sierra Aconchi Tramo Oscar Monroy a Portezuelos	6,960,404.29	-		0								
61503-PA11F	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Joaquín Pardavé	5,195,221.06	-		0								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICO
 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA11F-1	Pavimentacion de concreto Hidráulico de calle Joaquín Pardave (entre calle Joaquín Pardave y arroyo Joaquín Pardave, colonia Lomas de Nogales 2), calle Alfredo Manzanero (entre calle Leonor Mandujano y cjon. Sin Nombre colonia Altamira) y calle Sao Paublo (Entre calle Managua y calle Malaga, col. Esperanza), en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		\$ 12,094,967.51	12,094,967.51	-	88	88	2821.84	m²	60	familias	FAISM	Cont. Lic. Pub.
61503-PA11F-2	Trabajos complementarios en pavimentacion de concreto hidraulico de calle Joaquín Pardave, entre calle Joaquín Pardave y arroyo Joaquín Pardave, colonia lomas de Nogales 2		\$ 1,684,270.86	1,684,270.86	-	100	100	749.7	m²		familias	FAISM	Cont. Lic. Sim.
61503-PA12M	Pavimentación con concreto hidráulico de andador 12 (entre calle Manuel Mondragon y andador 12, colonia los encinos, en el Municipio de Nogales Sonora	561,410.76	542,302.38	542,302.38	0	100	100	107.58	m²	35	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503-PA13M	Pavimentacion de concreto hidráulico de Andador 13 (entre general Gregorio Ruiz y general Manuel Mondragon), colonia Encinos, en el Municipio de Nogales, Sonora.	971,778.43	933,224.84	933,224.84	0	100	100	169.07	m²	50	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO SIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA14M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Calzada de la Virgen Norte	7,152,675.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA14M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle calzada de la virgen entre calle del perdon y calle calzada de la virgen sur, colonia lomas de Fatima, calle Mariano Escobedo , entre calle san Antonio Salanueva y privada Melchor Ocampo, colonia Mrgarita Maza de Juarez y calle torre de marfil, entre calle torre CFE y calle torre Latinoamericana, colonia las torres	-	18,427,878.98	18,427,878.98	-	86	86	5093.3	M2	320	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA15M	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Sierra Madre Occidental, entre Buenos Aires y Sierra Mariposas, Col. Buenos Aires.	10,689,050.59	11,711,787.08	10,486,965.50	1,224,821.58	-	-	3605.15	M2	42	familias	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA16F	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Municipio La Colorada, entre Mpio. La Colorada y Mpio Rosarito, Col. Rosarito II	3,319,222.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA17M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Nogal (Cheroqui), entre Arroyo Los Nogales y Nogal Oeste, Col. Colinas del Yaqui	1,811,618.42	1,203,803.59	1,203,803.59	-	100	100	109.94	m2	10	personas	Municipal	Cont. Lic. Símp.
61503-PA18M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Andador "D", entre Andador "E" y Omega, Colonia El Rastro	3,353,344.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA19M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calles Macoyahuis y Mezcaleros, entre Abraham Zaied y Macoyahuis, Colonia Luis Donaldo Colosio.	5,574,324.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA20M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Torre de Marfil, tramo Torre latinoamericana y Torre CFE, col. Las Torres	6,133,621.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA21M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Mariano Jimenez (entre Ignacio Lopez Rayon y Mariano Jimenez), colonia Centro, en el Municipio de Nogales Sonora.	788,259.36	578,639.57	578,639.57	-	45	45	101.78	m²	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA22F	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Bernabé Soto, Col Altamira	1,918,395.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA23F	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Baja California Sur, Col. Del Valle	2,537,828.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA23F-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Baja California sur, (entre calle Baja California sur y Calle Baja California Norte), colonia del valle, en la Ciudad de Nogales Sonora del Municipio de Nogales Sonora	-	1,972,316.55	1,972,316.55	-	100	100	597.88	m²	95	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Simp.
61503-PA24F	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Alfredo Manzanero, Col. Altamira	4,236,232.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA25M	Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Cerrada Nayarit, entre Nayarit y cerrada Nayarit, colonia Kennedy, en el Municipio de Nogales, Sonora	999,741.10	988,761.60	988,761.60	-	100	100	269.89	m²	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503-PA26M	Calle de la Virtud (Calle 4 oeste sector 6 c) Col solidaridad	7,135,865.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA26M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la virtud 4 oeste, entre calle de la Integridad y calle salto del agua, colonia solidaridad	-	10,061,534.83	10,061,534.83	-	100	100	3250.7	m2	360	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA27M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mariano Escobedo Tramo Tecnológico a Natación, creación de circuito	5,742,878.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA28M	Pavimentación con Asfalto de calle paseo primoroso, Col chulavista	7,070,370.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA28M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Paseo Primoroso (entre calle Paseo Zenit y calle Chulavista, colonia Chulavista), y calle Sierra Aconchi (entre calle Portezuelos Y Calle Lic. Oscar Monrroy, colonia Buenos Aires), en la Ciudad de Nogales Sonora. del Municipio de Nogales Sonora.	-	14,030,774.77	13,662,854.11	367,920.66	42	42	3931.66	m²	260	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA29M	Pavimentación con concreto hidráulico Tramo II, de la calle Sierra Madre Occidental, Col. Buenos Aires.	28,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503-PA29M-1	Pavimentación de concreto Hidráulico de calles Sierra Madre Occidental y Sierra Guácimas (entre Sierra San Antonio y Periférico Oriente), colonia Benito Juárez, en la Ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		24,199,998.88	24,199,998.88	-	100	100	6836.26	m2	25	familias	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-RA01M	Rampa de acceso a las cabinas	1,250,000.00	1,161,934.68	-	1,161,934.68	-	-	-	-	-	-	-	-
PA34M FOPIN	Pavimentación de concreto hidráulico de calle sierra madre occidental tramo I, entre sierra Santa Martha y Sierra San Antonio, colonia Benito Juárez		31,895,196.39	29,397,483.76	2,497,712.63	41	41	6552.64	m²	10000	personas	FOPIN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA35M	Trabajos complementarios en pavimento de concreto Hidráulico de la calle puerto tampico y puerto vallarta, colonia Heroes, en el Municipio de Nogales Sonora.		425,938.97	425,938.97	-	98	98	288.66	m²	125	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA36F	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle Juventino Rosas (entre Manuel Esperon y Juventino Rosas), colonia Lomas de Nogales 2, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$	831,236.07	831,236.07	-	100	100	196.19	m³	30	personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61503-PA39M	Pavimentacion de concreto hidraulico de cerrada cordova, entre cordova y cerrada cordova, colonia esperanza	\$	424,586.29	424,586.29	-	100	100	67.43	ml	40	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503-PA40F	Rehabilitacion de pavimentacion de calle Maria Greever y trabajos adicionales a pavimentacion en calle puente divisaderos en colonia lomas de Nogales 2	\$	578,603.86	578,603.86	-	88	88	116.32	m2	250	personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO


 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA41M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle andador E y privada melchor Ocampo, entre andador D y calle natación, colonia Margarita Maza de Juarez		\$ 3,430,450.60	3,430,450.60	-	100	100	1081.47	M2	45	personas	municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA44M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de Los Lobos (entre calle de Los Monos y calle Tiburón), colonia Pueblo Nuevo, en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		\$ 2,509,889.72	2,509,889.72	-	100	100	1093.02	m2	95	personas	municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA49F	Pavimentación y escalinata de concreto hidráulico de calle Lago Michigan (entre Lago Athabasca y calle Lago Ginebra), colonia Jardines de la Montaña, del Municipio de Nogales, Sonora.		\$ 765,703.61	765,703.61				207.32	m2	30	personas	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61503-PA50M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre de Marfil (entre calle Torre CFE Y calle Torre Latinoamericana, colonia Las Torres), en la Ciudad de Nogales Sonora, del municipio de Nogales Sonora.		\$ 1,607,860.69	1,607,860.69	-	100	100	825.40	m2	155	personas	municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA57F	Pavimentación de concreto hidráulico de calle sierra San Mateo, entre calle sierra San Pedro y calle sierra Las mariposas, colonia Benito Juárez		\$ 2,469,724.49	2,469,724.49		100	100	774.23	m2	20	personas	FAISM	Cont. Lic. Sim.
61503-PA43M	Pavimentación de concreto hidráulico de colonias centro y prolongación obregon	\$ 10,000,000.00	\$ 178,746.17		178,746.17								
61503-PA30E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Del Derecho, entre calles once (0+000) y Del Derecho (0+038), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales		720,512.45	720,512.45		100	100	226.9	m²	30	personas	REPUBE	Inv a cuando menos tres

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA31E	Pavimentacion a base de concreto hidráulico de la calle puente Divisadero entre calles María Greever (0+000) y puente Divisaderos (0+110), localidad de calle Manuel Esperon entre calles Manuel Esperon (0+009) y Manuel Esperon (0+040), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales		2,025,102.40	2,025,102.40	-	100	100	594.51	m²	70	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA32E	Rehabilitacion de pavimento a base de concreto hidráulico en Boulevard del Raquet entre Boulevard del Raquet (0+052) y Boulevard del Raquet (0+050), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales		716,830.81	716,830.81	-	100	100	193.58	m²	30	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA33E	Pavimentacion a base de concreto hidráulico de calle Esmeralda entre calles pilares de Nacozari (0+000) y Esmeralda (0+092), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales. (primera etapa).	\$	884,115.00	878,581.68	5,533.32	100	100	149.39	m²	8000	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA37E	Rehabilitacion de pavimento a base de concreto hidráulico en Boulevard Alamos entre Boulevard Alamos (0+084.11) y Boulevard Alamos (0+153.63), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales	\$	1,908,785.29	1,908,785.29	-	100	100	550.44	m²	17	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA38E	Rehabilitacion de pavimento a base de concreto hidráulico en Blvd. Alamos, entre Blvd. Alamos (0+153.63) y Blvd. Alamos (0+157.88)	\$	1,356,359.84	1,356,359.84	-	100	100	520.00	m²	1000	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA42E	Pavimentacion a base de concreto hidráulico de calle privada profesor Alfonso Acosta entre calles profesor Alfonso Acosta y profesora Leonor Mandujano, en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$	121,464.86	121,464.86	-	100	100	44.20	m²	1000	personas	REPUVE	Cont. Adj. Dir.
61503-PA46E	Pavimentacion a base de concreto hidráulico de calle privada profesor Alfonso Acosta entre calles profesor Alfonso Acosta y profesora Leonor Mandujano, en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$	1,628,068.33	1,628,068.33	-	100	100	632.99	m²	65	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA47E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle Profesora Leonor Mandujano entre calles privada profesor Alfonso Acosta (0+000) y profesora Leonor Mandujano (0+039) en la localidad de Heroica nogales, Municipio de Nogales.		\$ 747,287.45	747,287.45	-	100	100	147.42	m ²	35	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA48E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle Esmeralda entre calle Esmeralda (0+092) y calle Esmeralda (0+142), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales. (segunda etapa).		\$ 1,149,226.53	1,149,226.53	-	100	100	29965.00	m ²	50	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA54E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Lago Triunfo, entre calle Ismael Mada (0+000) y calle Lago Triunfo (0+030), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales. (primera etapa)		\$ 715,115.62	686,945.45	28,170.17	100	100	357.23	m ²	1000	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA55E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Acajoneta, entre calle acaponeta (0+023.5) y calle acaponeta (0+061.5), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.		\$ 481,186.88	481,186.88	-	100	100	181.22	m ²	700	personas	REPUVE	Cont. Adj. Dir.
61503-PA51M	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel (entre Lago Platas y Lago Michlgan), colonia Hnos. Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		\$ 3,099,190.25	3,099,190.25	-	55	55	1239.4	m2	85	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Lic. Sim.
61503-PA52M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre oro (entre calles Torre Oro e Independencia), colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales, Sonora.		\$ 4,102,393.76	4,102,393.76	-	20	20	1913.73	m2	100	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Lic. Pub.
61503-PA53M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los plateros entre los Arcos y Calzada de los Virreyes, colonia los virreyes en el Municipio de Nogales, Sonora.		\$ 2,051,167.02	2,051,167.02	-	20	20	636.78	m2	50	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Lic. Sim.
61503-PA54M	Drenaje pluvial y pavimentación de concreto hidráulico en calle los Conquistadores (entre cerrada las Misiones y calle De las Misiones), colonia Real del arco, en el municipio de Nogales Sonora.		\$ 2,335,037.73	2,335,037.73	-	10	10	600.86	m2	100	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Lic. Sim.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA55M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Portezuelos (entre Sierra Aconchi y sierra Paloma), colonia Buenos Aires, en el municipio de Nogales Sonora.		\$ 1,462,849.73	1,462,849.73	-	100	100	534.22	m2	25	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Lic. Sim.
61503-PA56M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Placido Ríos (entre Ricardo Flores Magon y Torre oro), colonia Hermanos Flores Magon, em el Municipio de Nogales Sonora.		\$ 1,848,685.17	1,848,685.17	-	20	20	922.26	m2	50	personas	Fondo de Inv. Productiva	Cont. Lic. Sim.
	Sub-total	\$ 170,710,130.13	\$ 222,941,777.25	218,986,360.88	3,955,416.37								
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$ -	\$ 4,760,085.12	4,760,085.12									
61701-CM11M	Trabajos de instalacion electricas en baja tension en interior de gimnasio Municipal Carlos Hernandez Carrera, colonia unidad deportiva, en la ciudad de Nogales Sonora del Municipio de Nogales Sonora.		\$ 1,464,480.72	1,464,480.72	-	100	100	124	pza	264.782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61701-CM12M	Trabajos de instalaciones electricas en media y baja tension para campos de futbol y beisbol municipal, en Unidad deportiva estrellas Nogalences, colonia Unidad Deportiva, en la ciudad de Nogales Sonora		\$ 2,915,353.62	2,915,353.62	-	100	100	745	ml	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61701-CM12M-1	Trabajos complementarios en trabajos de instalaciones eléctricas en media y baja tensión para campos de futbol y beisbol municipal, en unidad deportiva estrellas Nogalenses colonia unidad		\$ 380,250.78	380,250.78	-	100	100	229.66	tos electrica y a	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	\$ -	\$ 4,760,085.12	4,760,085.12									

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS