

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	247,642,147.21	290,264,981.27	60,287,857.17	229,977,124.10								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00								
61102-AV01F	Mejoramiento de Vivienda, techo firme, atención prioritaria personas vulnerables	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00								
	Sub-total	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00								
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,244,336.15	15,322,347.48	5,882,605.07	9,439,742.41								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION												
61203-CM01M	Rehabilitación de infraestructura deportiva: Remodelación de canchas de Tenis y Voleibol, de la unidad deportiva Estrellas Nogalenses	1,696,926.58	132,864.58		132,864.58								
61203-CM01M-1	Rehabilitación de canchas de tenis en unidad deportiva estrellas nogalenses, colonia unidad deportiva		1,564,062.00		1,564,062.00								
61203-CM01M-3	Trabajos complementarios en canchas deportivas de basquetbol y futbol en colonias Heroes, Buenos Aires y Lomas de Anza, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,352,055.36	1,352,055.36		100	100	3	canchas	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM02M	Banquetas, rampas y guarniciones en zonas escolares y varios puntos de la ciudad	3,200,000.00	0.00		0.00								
61203-CM02M-1	Construcción de rampas para acceso a personas con discapacidad en varios puntos de la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		357,439.05	277,559.68		78	78	168.08	m2	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM03M	Ampliación Centro Comunitario La Mesa para espacio de usos múltiples	2,247,409.57	0.00		0.00								
61203-CM04M	Rehabilitación de baños e inst. eléctrica, centro comunitario El Yaqui, CTS Croc	1,000,000.00	0.00		0.00								
61203-CM05M	Rehabilitación de instalaciones Centro comunitario de Col. 5 de mayo.	1,000,000.00	1.60		1.00								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTHEL VIZCARRA VERDUGO CASTRO  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61203-CM05M-1	Mejoramiento de construcción de centro comunitario jardines de la montaña y construcción de muro de gaviones y cerco de rejacero, ubicado en calle lago espejo y lago triunfo, colonia jardines de la montaña		1,158,110.73	1,158,110.73	0.00	100	100	160.26	m2	4000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM06M	Rehabilitación fachadas Lopez Mateos en Palacio Municipal y trabajos en interior	1,000,000.00	700,952.32		700,952.32								
61203-CM06M-1	Construcción de baños nuevos y rehabilitación de baño existente en edificio de sindicatura		299,047.68		299,047.68								
61203-OP01M	Cercado de protección para parques y áreas de equipamiento en varios puntos de la ciudad	900,000.00	626,451.73		626,451.73								
61203-OP02M	Trabajos de rehabilitación panteones municipales de agua zarca y jardín del edén	2,000,000.00	1,528,935.65		1,528,935.65								
61203-OP04M	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad		100,000.00	62,296.56	37,703.44	62	62	21	m³	264780	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203-CM07M	Rehabilitación de canchas deportivas de basquetbol en colonias Heroes, Buenos Aires y Lomas de Anza, en el Municipio de Nogales, Sonora.		975,747.32	975,747.32	0.00	100	100	3	m²	150	personas	fopin	Cont. Adj. Dir.
61203-CM08M	Rehabilitación de canchas deportivas de basquetbol en colonias Pima II, del Rosario y fraccionamiento los Angeles, en el Municipio de Nogales, Sonora.		1,012,931.74	1,012,931.74	0.00	100	100	3	m²	150	personas	fopin	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIO VERDUGO CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS



**NOGALES, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2


DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61203-CM09M	Rehabilitacion de canchas deportivas de basquetbol y futbol en colonia Del Valle, y rehabilitacion de canchas deportivas de basquetbol en colonias CTS-CROC y las Haciendas, en el Municipio de Nogales Sonora.		1,011,320.94	1,011,320.94		100	100	4	m³	200	personas	fopin	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	13,044,336.15	10,819,920.11	5,850,022.33	4,969,897.78								
61207	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
61207-PR01M	Dictamen Estructural de Edificios municipalesv/o requerimientos para mantenimiento	200,000.00											
61207-PR02M	Estudio de mecanica de suelos en cancha deportiva en colonia Nuevo Nogales, del Municipio de Nogales Sonora.		200,000.00	32,582.74	167,417.26			1	estudio	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	200,000.00	200,000.00	32,582.74	167,417.26								
61211	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO</b>												
	Sub-total		4,302,427.37	0.00	4,302,427.37								
613	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION</b>												
	Sub-total	3,000,000.00	3,602,324.40	0.00	3,602,324.40								
61301	<b>REHABILITACION Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO</b>												
	Sub-total		602,324.40	0.00	602,324.40								
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola												
61308-AR01M	Construcción, adquisición de equipo y operación de una planta tratadora aguas residuales con capacidad de 45m3/dia	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
 TESORERA  
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 ING. OTILIO VICENTE VERDUGO CASTRO  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
	Sub-total	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	57,942,539.87	61,650,921.24	15,448,914.29	46,202,006.95								
61401	CONSTRUCCION												
61401-ES01M	Escalinata Calle Hierbamora a Nueva Zambia, andador H Mora col Nuevo Nogales	833,680.12	12,045.80		12,045.80								
61401-ES01M-1	Construcción de escalinata en Andador Hierbamora (entre Hierbamora y nueva Zelanda), colonia Terrazas, en el municipio de Nogales Sonora.		\$ 821,634.32	821,634.32	0.00	100	100	69.38	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-ES02M	Construcción de escalinata en calle 1 de diciembre (entre Independencia y 12 de Diciembre), colonia del Rosario, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 834,481.70	\$ 834,481.70	816,527.65	17,954.05	100	100	55.8	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-ES03M	Escalinata y cuneta pluvial Lago Michigan entre J M Rangel y Lago Atabasca	\$ 462,282.54	\$ 0.01		0.01								
61401-ES04F	Escalinata Refinadora Atzacapozalco, Col. Altamira	\$ 614,236.38	\$ 614,236.38		614,236.38								
61401-ES05F	Escalinata Delia Ley de Xebille, entre Guamuchil y Guasave	\$ 743,319.19	\$ 743,319.19		743,319.19								
61401-ES06M	Construccion de Escalinata Sierra San Isidro, entre Durango y San Isidro, Col. San Isidro	\$ 1,375,954.80	\$ 1,375,954.80		1,375,954.80								
61401-ES07M	Construcción de escalinata en calle Mariano Jimenez (entre Lopez Rayon y Mariano Jimenez), colonia Centro, EN EL Municipio de Nogales Sonora.	\$ 686,648.84	\$ 686,648.84	647,991.44	38,657.40	100	100	46.06	ml	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401ES08F	Escuadrón 201, Colonia Municipal	\$ 1,198,149.22	\$ 48,103.40		48,103.40								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. GILDA VERDE GARCIA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
FIRMA Y SELLO  
DIRECCION DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PUBLICAS


NOGALES, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401-ES08F-1	Construcción de puente metálico y rampa de concreto en calle escuadrón 201, entre montaña y callejón, colonia municipal		\$ 1,150,045.82		1,150,045.82								
61401-ES09F	Escalinata Rio papaloapan	\$ 1,535,480.35	\$ 88,223.94		88,223.94								
61401-ES09F-1	entre callejón Aguirre y calle embarcadero, colonia		\$ 1,447,256.41		1,447,256.41								
61401-ES10F	Escalinata Rio Fuerte	\$ 1,820,571.94	\$ 39,712.58		39,712.58								
61401-ES10F-1	calle Heroes y calle Rio Fuerte final, colonia heroes		\$ 1,780,859.36		1,780,859.36								
61401-ES11F	Escalinata Doctor Jesús Martínez Ochoa 142 cetis	\$ 1,436,387.95	\$ 1,436,387.95		1,436,387.95								
61401-ES12M	entre río bravo y río fuerte, colonia heroes		\$ 799,038.32		799,038.32								
61401-CM10M	Construcción de saladero municipal, colonia el rastro		\$ 895,620.58		895,620.58								
	Sub-total	11,541,193.03	12,773,569.40	2,286,153.41	10,487,415.99								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
AP01F	Rehabilitación e introducción de Red de Agua potable en varios puntos de la ciudad	2,000,000.00	0.00		0.00								
AP01F-1	Red de agua potable en calle orizaba, colonia 5 de mayo en la ciudad de Nogales, Sonora		2,466,256.38		2,466,256.38								
AP02M	Construcción y Rehabilitación de pozos de extracción de agua para uso potable	3,841,729.47	3,841,729.47		3,841,729.47								
AP04F	Red de agua potable en calle paseo loma bonita, colonia chulavista		628,445.42		628,445.42								
	Sub-total	5,841,729.47	6,936,431.27	-	6,936,431.27								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO



DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

**NOGALES, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61409-AL01F	Rehabilitación e introducción de red de Drenaje sanitario en varios puntos de la ciudad	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00								
61409-AL02M	Construcción de drenaje pluvial a través de sistema de conducto pluvial en Prof. Av. Alvaro Obregon, Blvd. El Raquet descarga a alcantarilla Ffcc km 8+160 Arroyo Los Nogales, en el Municipio de Nogales, Sonora		2,795,182.12	2,795,182.12	-	100	100	50.6	M	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61409-AL03F	Red de drenaje en calle paseo loma bonita, colonia chulavista		920,548.34		920,548.34								
	Sub-total	2,000,000.00	5,715,730.46	2,795,182.12	2,920,548.34								
61410	<b>ELECTRIFICACION URBANA</b>												
61410-EL01F	Electrificación en varios puntos de la Ciudad	2,754,858.94	2,754,858.94										
	Sub-total	2,754,858.94	2,754,858.94	-	2,754,858.94								
61416	<b>CECOP</b>												
61416-ED01M	Construcción de oficina y centro de reuniones en iglesia de Dios en México A.R. centro vino y aceite	60,329.00	60,329.00		60,329.00								
61416-IE02M	Aplicación de pintura en aulas en la escuela primaria Gustavo Larinas ( clave escolar 26FUA0054S)	34,334.33	34,334.33		34,334.33								
61416-ID03M	Remodelación de campo de beisbol en poblado de Mascareñas	97,500.00	97,500.00		97,500.00								
61416-ID03M-1	Remodelacion de campo deportivo en Mascareñas, ubicado en calle Lazaro cardenas y calle Nuevo Leon			173,998.03	173,998.03	100	100	285	m²	5000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED04M	Campanario en Iglesia San Juan Diego	51,848.77	51,848.77		51,848.77								
61416-ED04M-1	Construcción de campanario en Capellania San Juan Diego en calle de la Aurora, colonia Puesta del sol.			51,848.77	51,848.77	100	100	16	m²	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416IE05M	Construcción de área verde en escuela primaria Enrique Quijada (clave escolar 26EPRO178Q)	51,884.28	51,884.28		51,884.28								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
 TESORERA  
 FIRMA Y SELLO

  
 ING. OTILIA VERENICE BUSTOS CASTRO  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
**DIRECCIÓN DE  
 INFRAESTRUCTURA URBANA  
 Y OBRAS PÚBLICAS**

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416-ED06M	Construcción de barda perimetral en concilio nacional de las asambleas de Dios	37,500.00	37,500.00		37,500.00								
61416-ED07M	Construcción de muro de contención (tercera etapa), en centro juvenil Don Bosco	33,000.00	33,000.00		33,000.00								
61416-IE08M	Construcción de bodega y baños en el Jardín de niños Nicolás Bravo (clave escolar 26DJN0204I)	43,500.00	43,500.00		43,500.00								
61416-IE09M	Construcción de área de comedor en la escuela primaria primero de junio (clave escolar 26DPR1273B)	94,500.00	94,500.00		94,500.00								
61416-ED10M	Construcción de salón multiusos en area de ampliación en dirección de Imfoculta	90,000.00	90,000.00		90,000.00								
61416-ID11M	Construcción de campo de fútbol rápido unidad deportiva estrellas nogalenses	61,500.00	61,500.00		61,500.00								
61416-IE12M	Construcción de gradas, banquetas, colocación de malla ciclónica en escuela secundaria general #3 prof. Humberto Campos Varela (clave escolar 26DS0045U)	74,250.00	74,250.00		74,250.00								
61416-AL02M	Obra de infraestructura (introducción de red de drenaje)	51,363.59	51,363.59		51,363.59								
61416-IE13M	Construcción de muro perimetral en la escuela secundaria general # 2 (clave escolar 26des0022I)	52,500.00	52,500.00		52,500.00								
61416-ED14M	Habilitación de cerco perimetral en casa hogar nuestros pequeños hermanos Cristo Rey I.A.P	52,500.00	52,500.00		52,500.00								
61416-IE15M	Construcción de tejaban en escuela primaria Prof. Jesús Manuel Mendivil Robles (clave escolar 26dpr152p)	61,500.00	61,500.00		61,500.00								
61416-IE16M	Construcción de tejaban en el Jardín de niños Luis Basurto Guzmán	67,500.00	67,500.00		67,500.00								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICA FROILICIA CASTRO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
FIRMA Y SELLO  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416-IE17M	Construcción de tejaban en escuela primaria Venustiano Carranza (cibuta)	46,500.00	46,500.00		46,500.00								
61416-IE18M	Construcción de tejaban en secundaria estatal número 9 Profr. Edelberto Padilla Samaniego (clave escolar 26est0009g)	46,500.00	46,500.00		46,500.00								
61416-AL03M	Línea de alcantarillado de las aguas federales	51,600.00	51,600.00		51,600.00								
61416-IE19M	Construcción de tejaban (1ra. Etapa) en escuela primaria Genral Vicente Guerrero	45,000.00	45,000.00		45,000.00								
61416-IE20M	Construcción de tejaban (1ra etapa) en el CECYTES 1	52,500.00	52,500.00		52,500.00								
61416-IE21M	Remodelación de supervisión de la Esc. Primaria Ignacio W. Covarrubias	45,000.00	45,000.00		45,000.00								
61416-IE22M	Construcción de tejaban (1ra. Etapa ) en area civica en escuela primaria María de los Angeles Quiñonez (clave cct26epr0380c)	45,000.00	45,000.00		45,000.00								
	<b>Sub-total</b>	<b>1,347,609.97</b>	<b>1,347,609.97</b>	<b>225,846.80</b>	<b>1,121,763.17</b>								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA PEREZ CASTRO  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
FIRMA Y SELLO  
DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS



NOGALES, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418-BA01M	Rehabilitación con riego de impregnación y/o otros metodos de mantenimiento de carpeta asfáltica, en varios puntos de la ciudad	3,000,000.00	2,000,819.92		2,000,819.92								
61418-BA01M-1	Trabajos de rehabilitacion de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora, primera etapa, en el Municipio de Nogales Sonora.		999,180.08	999,180.08		100	100	1279	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA02M	Rehabilitacion con concreto hidráulico en diversos puntos de la ciudad	1,000,000.00	1,000,000.00	230,667.48	769,332.52	30	30	24	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA02M-1	Trabajos de rehabilitacion de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecucion anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturnos en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora.		13,341,355.02	6,421,166.53	6,920,188.49	55	55	15582.48	m2	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61418-BA03M	Rehabilitacion con emulsion en diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)	700,000.00	514,000.00	129,137.00	384,863.00	16	16	1800	LT	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-1	Sello lavado, rehabilitacion con emulsion diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)		180,000.00	61,074.00	124,926.00	30	30	30	m3	264782.044	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA04M	Bacheo permanente en varios puntos de la ciudad, con asfalto modificado	15,000,000.00	1,658,644.98		1,658,644.98								
61418-BA05M	Bacheo con asfalto en diversos cuadrantes de la ciudad		1,500,000.00	204,749.98	1,295,250.02	20	20	30	m3	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Bacheo puntual con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	1,500,000.00											
61418-IC01M	Habilitación de ciclovia, en Calle Alejandra entre periférico Luis Donaldo Colosio y Prolongación Obregón	2,000,000.00											
61418-IC02M	Adaptación de ciclovia en avenida Hidalgo, colonia el dorado		1,185,558.47		1,185,558.47								
	Sub-total	23,200,000.00	22,385,558.47	8,045,975.07	14,339,583.40								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61421	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>												
61421-TP01M	Dignificación de 10 paraderos de pasajeros del transporte público	800,000.00	800,000.00		800,000.00								
SE01M	Semaforización Crucero Plutarco Elias Calle s y Jesus Siqueiros	4,014,606.52	3,294,618.79		3,294,618.79								
SE02M	Semaforización Crucero Pirgos, palo verde y calle 5 de febrero	5,642,541.94	178,164.39		178,164.39								
61421-SE02M-1	Modernización de intersecciones (semaforización) de crucesos en calles 5 de Febrero y calle Pirgos, en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		5,464,377.55	2,095,756.89	3,368,620.66	50	50	4	cruceros	3140	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61421-PR01F	Prodim	500,000.00	1.00		1.00								
61421-IN01F	Indirectos Fais	300,000.00	1.00		1.00								
	Sub-total	11,257,148.46	9,737,162.73	2,095,756.89	7,641,405.84								
615	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN</b>	172,455,271.19	204,309,553.81	38,060,260.29	166,249,293.52								
61501	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>												
61501-OP03M	Obras de protección y/o rehabilitación por daños derivados de contingencias naturales	1,745,141.06	1,745,141.06		1,745,141.06								
	Sub-total	1,745,141.06	1,745,141.06		1,745,141.06								
61503	<b>CONSTRUCCION</b>												
61503-PA01M	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Hidalgo Tramo III, Col. El Dorado.	9,710,004.00	0		0								
61503-PA01M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de avenida Hidalgo (Tramo III, colonia el Dorado), calles Macoyahuis y Mescaleros (entre calle Abraham Zaided y calle Macoyahuis, colonia Luis Donaldo Colosio) y Andador D (entre Andador E y Ornega, Colonia Margarita Maza de Juarez), en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora		16,574,009.61	12,368,748.43	4,205,261.18	40	40	5496.7	m²	240	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA02F	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Justo Benitez, entre calles Hector Mayer y Héroes de Sonora, Colonia Cts-croc	3,524,599.55	3,524,599.55		3,524,599.55								
61503-PA03F	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Sao Pablo, Col Esperanza	3,721,865.78	54,652.71		54,652.71								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

  
 ING. OTILIO VEREBE VERDUGO CASTRO  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION DE  
 INFRAESTRUCTURA URBANA  
 Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA04M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle San Antonio tramo III, hasta Torre Circular, Col. Las Torres.	2,466,885.62	1,624,910.89		1,624,910.89								
61503-PA05M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle los Lagos Los Patos, tramo Lago Espejo a lago triunfo, Col. Jardines de la Montaña.	5,497,287.40	-		-								
61503-PA06M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Lago Tarapoto entre Lago Patos y Lago Superior, col. Jardines de la Montaña	14,448,849.83	-		-								
61503-PA06M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle lago Tarapoto (entre calle lago patos y calle lago superior), y calle de los patos (entre calle lago Espejo y calle lago Triunfo), colonia Flores Magon, en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		18,959,999.03	4,647,397.47	14,312,601.56	30	30	8114.44	m <sup>2</sup>	595	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA07M	Rehabilitación de puente Colegio Militar y rehabilitación de puente Juan Navarrete, Col. Lomas de Nogales II.	3,859,269.23	0.82		0.82								
61503-PA08M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Rio Bravo entre Santiago y Rio Bravo Final, Col Heroes	3,605,214.76	-		0								
61503-PA08M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle nueva zelanda, entre calle nueva guinea y prolongacion obregon, colonia nuevo nogales, y calle rio bravo, entre calle rio Santiago y calle rio bravo, colonia heroes		10,033,306.92		10,033,306.92								
61503-PA09F	Pavimentación con concreto hidráulico Calle del Respaldo entre Dos Oeste y final, Col. Solidaridad	1,673,910.13	342,335.67		342,335.67								
61503-PA10M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Sierra Aconchi Tramo Oscar Monroy a Portezuelos	6,960,404.29	-		0								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE CASTRO  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA11F	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Joaquín Pardavé	5,195,221.06			0								
61503-PA11F-1	Pavimentacion de concreto Hidraulico de calle Joaquin Pardave (entre calle Joaquin Pardave y arroyo Joaquin Pardave, colonia Lomas de Nogales 2), calle Alfredo Manzanero (entre calle Leonor Mandujano y cjon. Sin Nombre colonia Altamira) y calle Sao Paulo (Entre calle Managua y calle Malaga, col. Esperanza), en la ciudad de Nogales Sonora, del Municipio de Nogales Sonora.		\$ 13,089,751.56	4,025,259.59	9,064,491.97	30	30	2821.84	m <sup>2</sup>	60	familias	FAISM	Cont. Lic. Pub.
61503-PA12M	Pavimentación con concreto hidráulico de andador 12 (entre calle Manuel Mondragon y andador 12, colonia los encinos, en el Municipio de Nogales Sonora	561,410.76	542,302.38	542,302.38	0	100	100	107.58	m <sup>2</sup>	35	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503-PA13M	Pavimentación de concreto hidráulico de Andador 13 (entre general Gregorio Ruiz y general Manuel Mondragon ), colonia Encinos, en el Municipio de Nogales, Sonora.	971,778.43	933,224.84	933,224.84	0	100	100	169.07	m <sup>2</sup>	50	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503-PA14M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Calzada de la Virgen Norte	7,152,675.62											
61503-PA14M-1	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle calzada de la virgen entre calle del perdon y calle calzada de la virgen sur, colonia lomas de Fatima, calle Mariano Escobedo , entre calle san Antonio Salanueva y privada Melchor Ocampo, colonia Margarita Maza de Juarez y calle torre de martil, entre calle torre CFE y calle torre Latinoamericana, colonia las torres		18,427,878.98		18,427,878.98								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE GONZALEZ CASTRO  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED			
61503-PA15M	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Sierra Madre Occidental, entre Buenos Aires y Sierra Mariposas, Col. Buenos Aires.	10,689,050.59	11,711,787.08		11,711,787.08									
61503-PA16F	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Municipio La Colorada, entre Mpio. La Colorada y Mpio Rosarito, Col. Rosarito II	3,319,222.74	1,220,236.00		1,220,236.00									
61503-PA17M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Nogal (Cheroqui), entre Arroyo Los Nogales y Nogal Oeste, Col. Colinas del Yaqui	1,811,618.42	1,203,803.59		1,203,803.59									
61503-PA18M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Andador "D", entre Andador "E" y Omega, Colonia El Rastro	3,353,344.62	-		-									
61503-PA19M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calles Macoyahuis y Mezcaleros, entre Abraham Zaied y Macoyahis, Colonia Luis Donald Colosio.	5,574,324.13	0.43		0.43									
61503-PA20M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Torre de Marfil, tramo Torre latinoamericana y Torre CFE, col. Las Torres	6,133,621.70	-		-									
61503-PA21M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Mariano Jimenez (entre Ignacio Lopez Rayon y Mariano Jimenez), colonia Centro, en el Municipio de Nogales Sonora.	788,259.36	731,178.62	578,639.57	152,539.05	45	45	101.78	m <sup>2</sup>	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61503-PA22F	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Bernabé Soto, Col Altamira	1,918,395.20	1,918,395.20		1,918,395.20									
61503-PA23F	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Baja California Sur, Col. Del Valle	2,537,828.75	565,512.20		565,512.20									
61503-PA23F-1	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Baja California Sur, entre calle baja california sur y calle baja california norte, Col. Del Valle		1,972,316.55		1,972,316.55									
61503-PA24F	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Alfredo Manzanero, Col. Altamira	4,236,232.45	31,065.12		31,065.12									
61503-PA25M	Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Cerrada Nayarit, entre Nayarit y cerrada Nayarit, colonia Kennedy, en el Municipio de Nogales, Sonora	999,741.10	988,761.60	988,761.60	-	100	100	269.89	m <sup>2</sup>	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.	
61503-PA26M	Calle de la Virtud (Calle 4 oeste sector 6 c) Col solidaridad	7,135,865.75												
61503-PA26M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de la virtud 4 oeste, entre calle de la integridad y calle salto del agua, colonia solidaridad		10,061,534.83		10,061,534.83									

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTHELIO RIVERA VERDUGO CASTRO  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (\$)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA27M	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Mariano Escobedo Tramo Tecnológico a Natación, creación de circuito	5,742,878.38	-										
61503-PA28M	Pavimentación con Asfalto de calle paseo primoroso, Col chulavista	7,070,370.48	0.00		0.00								
61503-PA28M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Paseo Primoroso (entre calle Paseo Zenit y calle Chulavista, colonia Chulavista), y calle Sierra Aconchi (entre calle Portezuelos Y Calle Lic. Oscar Monrroy, colonia Buenos Aires), en la Ciudad de Nogales Sonora. del Municipio de Nogales Sonora.		14,030,774.77	5,112,578.90	8,918,195.87	42	42	3931.66	m²	260	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA29M	Pavimentación con concreto hidráulico Tramo II, de la calle Sierra Madre Occidental, Col. Buenos Aires.	28,800,000.00	25,874,330.92		25,874,330.92								
61505-RA01M	Rampa de acceso a las cabinas	1,250,000.00	564,441.53		564,441.53								
PA34M FOPIN	Pavimentación de concreto hidráulico de calle sierra madre occidental tramo I, entre sierra Santa Martha y Sierra San Antonio, colonia Benito Juárez		31,895,196.39		31,895,196.39								
61503-PA35M	Trabajos complementarios en pavimento de concreto Hidráulico de la calle puerto tampico y puerto vallarta, colonia Heroes, en el Municipio de Nogales Sonora.		473,548.27	425,938.97	47,609.30	98	98	288.66	m²	125	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA36F	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle Juventino Rosas (entre Manuel Esperon y Juventino Rosas), colonia Lomas de Nogales 2, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$	865,318.08	831,236.07	34,082.01	100	100	196.19	m²	6	familias	FAISM	Cont. Adj. Dir.
61503-PA39M	Pavimentacion de concreto hidraulico de cerrada cordova, entre cordova y cerrada cordova, colonia esperanza	\$	424,586.29		424,586.29								
61503-PA40F	Rehabilitacion de pavimentacion de calle Maria Greever y trabajos adicionales a pavimentacion en calle puente divisaderos en colonia lomas de Nogales 2	\$	747,666.58		747,666.58								

ING. JUAN FRANCISCO GJM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VILLALBA LERDUGO CASTRO  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS  
FIRMA Y SELLO

NOGALES, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA41M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle andador E y privada melchor Ocampo, entre andador D y calle natación, colonia Margarita Maza de Juarez		\$ 1,930,450.60		1,930,450.60								
61503-PA43M	Pavimentación de concreto hidráulico de colonias centro y prolongación obregon	\$ 10,000,000.00	\$ 3,479,310.14		3,479,310.14								
61503-PA30E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Del Derecho, entre calles once (0+000) y Del Derecho (0+038), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales		726,772.50	720,512.45	6,260.05	100	100	226.9	m <sup>2</sup>	30	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA31E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle puente Divisadero entre calles María Greever (0+000) y puente Divisaderos (0+110), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.		2,045,357.82	2,025,102.40	20,255.42	100	100	594.51	m <sup>2</sup>	70	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA32E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Manuel Esperon entre calles Manuel Esperon (0+009) y Manuel Esperon (0+040), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales		724,369.68	716,830.81	7,538.87	100	100	193.58	m <sup>2</sup>	30	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA33E	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en Boulevard del Raquet entre Boulevard del Raquet (0+052) y Boulevard del Raquet (0+050), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales		\$ 884,115.00	878,581.68	5,533.32	100	100	149.39	m <sup>2</sup>	8000	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA37E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle Esmeralda entre calles pilares de Nacozari (0+000) y Esmeralda (0+092), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales. (primera etapa).		\$ 1,958,040.00	1,908,785.29	49,254.71	100	100	550.44	m <sup>2</sup>	17	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA38E	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en Boulevard Alamos entre Boulevard Alamos (0+084.11) y Boulevard Alamos (0+153.63), en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales		\$ 1,428,570.00	1,356,359.84	72,210.16	100	100	520.00	m <sup>2</sup>	1000	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
	Sub-total	\$ 170,710,130.13	\$ 202,564,412.75	38,060,260.29	164,504,152.46								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICA BRUNO CASTRO  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS  
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANÇ.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES Trabajos de instalacion electricas en baja tension en interior de gimnasio Municipal Carlos Hernandez Carrera, colonia unidad deportiva, en la ciudad de Nogales Sonora del Municipio de Nogales Sonora.	\$ -	\$ 4,379,834.34	896,077.52	3,483,756.82								
61701-CM11M			4,379,834.34	896,077.52	3,483,756.82	35	35	124	pta	264.782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
	Sub-total		\$ 4,379,834.34	896,077.52	3,483,756.82								

ING. JUAN FRANCISCO GJM-NOGALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA  
TESORERA  
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA MERCEDES VERDUGO CASTRO  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS



NOGALES, SONORA  
JUSTIFICACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6000	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	