

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	253,933,568.68	257,482,336.68	2,495,696.74	254,986,639.94								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00								
	Sub-total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00								
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	16,842,953.49	18,933,181.49	1,395,726.82	1,200,826.02								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION												
OP01M	mpa de acceso a las cabinas cadenamiento 0+045 a 0+0	1,503,642.74	1,503,642.74										
CM01M	Remodelación CADI Rosarito	5,842,161.72	5,842,161.72										
CM02M	Rehabilitación de Edificios Municipales	3,082,149.03	3,082,149.03										
CM04M	Rehabilitación de estadio Hoefffer	2,500,000.00	2,500,000.00										
61203-OP02M	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	100,000.00	100,000.00	6,747.84	0.00	15	15	2	m³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203-CM05S	Adecuación de estancia infantil en la colonia Flores Magón para rehabilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.		2,090,228.00	1,388,978.98	701,249.02	70	70	1474.06	m²	264782	personas	Cecop donativo	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	13,027,953.49	15,118,181.49	1,395,726.82	13,722,454.67								
61211	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	Sub-total	3,815,000.00	3,815,000.00	0.00	3,815,000.00								
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola												
	Sub-total	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	99,645,368.60	99,645,368.60	1,099,969.92	29,093,139.21								
61401	CONSTRUCCION												
ES01F	Rehabilitación Escalinata arroyo buenos aires, para conectividad hacia Circunvalación Héroes	720,017.92	720,017.92										
ES02M	Escalinata, extensión a escalinata Martires 1905, Col. Rosarito	517,024.25	517,024.25										
OP03M	Rehabilitación de muro de contención en Cancha deportiva, Calle Turqueza, Col. tapiros	787,078.69	787,078.69										
ES03M	Construcción de escalinata en calle hacienda del rincon, entre calles hacienda del rincón y rampa de escuela colonia las haciendas	669,899.40	669,899.40										

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
ES04M	Construcción de escalinata en calle los tubanes, entre calle los aaches y los tubanes, colonia Luis Donaldo Colosio	488,468.28	488,468.28										
ES05M	Escalinata río madera (Gonzalo Ibarra)	561,650.24	561,650.24										
OP04F	Construcción de banquetas y rampas en vialidades de acceso a escuelas en el municipio de Nogales, Sonora	4,749,625.32	4,749,625.32										
	Sub-total	8,493,764.10	8,493,764.10	-	8,493,764.10								
61404	Conservación y mantenimiento												
CM03M	Rescate de Plazas Publicas: Plaza Pesqueira, Col. Centro	2,000,000.00	2,000,000.00										
	Sub-total	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
AP01F	Introducción de agua potable en varios puntos del municipio de Nogales, Sonora	2,000,000.00	2,000,000.00										
	Sub-total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
AL02F	Introducción de drenaje sanitario en varios puntos del municipio de Nogales, Sonora	2,963,950.11	2,963,950.11										
	Sub-total	2,963,950.11	2,963,950.11	-	2,963,950.11								
61410	ELECTRIFICACION URBANA												
EL01F	Introducción de red de electrificación en varios puntos del municipio de Nogales, Sonora	3,253,445.65	3,253,445.65										
	Sub-total	3,253,445.65	3,253,445.65	-	3,253,445.65								
61416	CECOP												
61416-ED02M-1	Construcción de plafón	96,448.14		96,448.14	0.00	100	100	476.46	m²	215	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE16M	Construcción de tajaban en escuela primaria Jesús Manuel Mendivil Robles clave 26DPR152SP	91,266.14		91,266.14	0.00	100	100	50.44	m²	400	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE08M	Remodelacion de nucleos sanitarios Universidad Tecnológica de Nogales UTN	96,994.99		96,994.99		100	100	4	PZS	1200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED08M	Construcción de bodega y baños en Jardín de niños Nicolas Bravo	62,935.96		62,935.96		100	100	36	m²	80	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE06M-1	Centro de Reunion De usos múltiples en preparatoria municipal Omar Osvaldo Bomo Covarrubias, extensión la Mesa segunda etapa clave 26PBH0219W	50,712.43		50,712.43		100	100	55.94	m²	206	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO SIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (\$)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416-ED01M-1	Construcción de campanario en capellanía San Juan Diego, segunda etapa	85,085.09		85,085.09		100	100	65.68	m²	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED06M	Remodelación de área de supervisión zona número XII adecuación y división de espacios, en escuela primaria María Dolores Fernández Torres clave 26EPR0362N	66,405.23		66,405.23		100	100	63.53	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED04M-1	Construcción de muro de construcción en Centro Juvenil Don Bosco tercera etapa	60,484.15		60,484.15		100	100	89	m²	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED03M	Construcción de salón multiusos en área de ampliación de edificio de IMFOCULTA, colonia Petróleos	98,985.12		98,985.12		100	100	58.45	m²	1000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED-07M	Rehabilitación de cerco pirametal en Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos Cristo Rey I.A.P	62,520.02		62,520.02		100	100	31.3	ML	60	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-AL03M	Infraestructura red de drenaje y agua potable en calle triunfo, colonia Chulavista	51,363.59		51,363.59		100	100	60	m²	1500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE15M	Rehabilitación de escuela secundaria General #3 Profr. Humberto Campos Varela	90,556.19		90,556.19		100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE02M	Construcción de Alguier en Escuela Primaria Ignacio W. Covarrubias	145,000.00											
61416-IE03M	Remodelación de Baños en Escuela Primaria Armida de la Vara, ubicada en colonia Margarita Maza de Juárez	42,000.00											
61416-IE04M	Construcción de barandal de protección en banquetta de acceso a la Escuela Primaria Héroe de Nacozari, colonia 5 de mayo	55,742.95											
61416-IE05M	Escuela primaria Jesús Flores Valverde, (Remodelación de Baños)	42,000.00											
61416-IE07M	Escuela Primaria Enrique Quijada, Colonia Buenos Aires (resane, pintura y vitropiso)	37,500.00											
61416-IE01M	Construcción de Tejaban sobre área Cívico Deportivo en Escuela Secundaria Estatal # 9, ubicada en Colonia Nuevo Nogales	89,850.00											
61416-PA01M	Pavimentación en calle Triunfo en colonia Chula Vista	67,500.00											
	Sub-total	1,393,350.00	1,393,350.00	913,757.05	479,592.95								

ING. JUAN FRANCISCO SIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERAS
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERBÚGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418-BA01M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	1,000,000.00	1,000,000.00	176,468.87	823,531.13	10	10	24	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)	700,000.00	700,000.00	9,744.00	690,256.00	8	8	1800	LT	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA04M	Sello lavado rehabilitación con emulsión (jetpacher)	186,000.00	186,000.00		186,000.00								
BA05M	Rehabilitación con microcarpeta, en Blvd. El Greco, Tramo Periférico Luis D. Colosio a Avenida Tecnológico, Col. unidad Deportiva	28,000,000.00	28,000,000.00										
BA06M-1	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora	15,000,000.00	15,000,000.00										
BA07M	Rehabilitación de pavimento, en varios puntos, Colonia Bicentenario	10,000,000.00	10,000,000.00										
BA08M	Muros de a predio las cabinas cadenamiento 0+045 a 0+096 , entre prol. Obregón y predio las cabinas	1,503,642.74	1,503,642.74										
	Sub-total	56,389,642.74	56,389,642.74	186,212.87	56,203,429.87								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO												
TP01M	Dignificación de 10 paraderos de pasajeros del transporte público	1,000,000.00	1,000,000.00										
SE01M	Mejoramiento y conservación a sistema de semaforización en varios puntos de la ciudad	4,000,000.00	4,000,000.00										
SE02M	Señalización Vertical del Sistema Autoguía	1,500,000.00	1,500,000.00										
SE03M	Asignación y señalización de espacios destinados al estacionamiento de bicicletas y motocicletas	150,000.00	150,000.00										
SE04M	Señales para estructuras de puentes u cruces en prolongación Alvaro Obregón	351,216.00	351,216.00										
SE05M	Colocación de postería, cableado y lámparas para iluminación en espacios públicos, en varios puntos de la ciudad.	2,000,000.00	2,000,000.00										
SE06M	Semaforización Crucero Plutarco Elias Calles y Jesus Siqueiros/27 de Agosto	2,000,000.00	2,000,000.00										
SE07M	Semaforo intersección Ma. Greever y Ave. De los Nogales	2,000,000.00	2,000,000.00										
SE08M	Semaforo intersección paraje y maestros	1,800,000.00	1,800,000.00										

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE VERDEGAL CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (\$)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
SE09M	Semaforo intersección mediterraneo y maestros	1,800,000.00	1,800,000.00										
SE10M	Semaforo 5 de mayo con Ave. Obregón y Plutarco Elias Calles	1,600,000.00	1,600,000.00										
SE11M	Semaforos de ave. de los Nogales y haciendas	2,000,000.00	2,000,000.00										
SE12M	Señalización vertical alta en banderas (retiradas y caidas periferico)	1,650,000.00	1,650,000.00										
PR01F	Prodim	800,000.00	800,000.00										
IN01F	Indirectos	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00								
	Sub-total	23,151,216.00	23,151,216.00	-	23,151,216.00								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	132,445,246.59	133,903,786.59	-	133,903,786.59								
61501	RECONSTRUCCIÓN												
	Rehabilitación por daños derivados por contingencias naturales	1,000,000.00											
OP005M	Sub-total	1,000,000.00	1,000,000.00	-									
61502	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN												
AC01M	Ampliación con concreto hidráulico de carril prol. Av. Obregón, tramo calle de Los Murrieta a Periferio LDC	\$8,164,711.55											
	Sub-total	8,164,711.55	8,164,711.55	-									
61503	CONSTRUCCION												
PA04F	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle aguas federales oriente, entre calle Rubén Pujol y casiopea, colonia articulo 27	1,125,363.13			1,125,363.13	30	30	269.89	m²	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
PA05M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Quechuanos, tramo Calle Apaches a calle Guachichiles, Col. Luis D. Colosio	3,502,936.66			3,502,936.66	95	95	288.66	m²	125	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
PA06M-1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle De los Apaches, entre calle Los Cahitas y calle Los Quechuanos, Col. Luis D. Colosio	14,277,620.96			14,277,620.96	100	100	226.9	m²	30	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
PA07M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle río fuerte antes río tamuin, entre calle artes y calle río del salto, colonia Felix Peñalosa	3,473,604.01			3,473,604.01	100	100	198.58	m²	30	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES,
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
PA08M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Luis E. Gallegos, Colonia Cts-Croc	2,912,203.66											
PA09M	Pavimentación con concreto hidráulico en calle General José Zazueta Encinos	3,065,876.60											
PA10M	Pavimentación con concreto hidráulico Calle Jusacamea av. Yaqui y Cerrada Vicam	5,976,684.47											
PA11M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Cerrada Vicam 1	1,649,855.10											
PA12F	Pavimentación con concreto hidráulico Calle de la Participación, tramo imparcialidad y objetividad, solidaridad	6,298,813.52											
PA13M	Pavimentacion concreto hidraulico prol nueve de La Competencia	7,698,077.05											
PA14F	Pavimentación con concreto hidráulico calle sierra Gamón	5,911,803.10											
PA15M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Los Chinantecos y Zoques entre Calle Opatas y Blvd del Raquet, Col. Luis D. Colosio	2,937,892.82											
PA16M	Pavimentación con concreto hidráulico calle de Servicio SAT	5,732,882.59											
PA17M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Privada Cajeme	1,141,962.47											
PA18M	Pavimentación Calle los guachichiles entre los guachichiles y privada pames	2,097,578.15											
PA19M	Pavimentación Calle Privada los pames entre los guachichiles y privada pames	822,353.45											
PA20M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Río Babasac entre piastla y río yaqui	9,675,381.03											



ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (\$)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
PA21M	Pavimentación con concreto hidráulico calle Juan de Dios tramo del Carmen, Col. Municipal	2964344.52											
PA22M	Pavimentación Calle de Los Niños tramo Juzgados	7463460.28											
PA23F	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Circunvalación Heroes a Calle Tamazula, Col. Buenos Aires	7463460.28											
PA24M	Pavimentación con concreto hidraulico Calle Torre de Marfil, tramo Torre latinoamericana y Torre CFE	6430805.66											
PA25F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Sierra Durango Col. Buenos Aires	3328557.03											
PA26M	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Profr. Ramón Salcedo, entre calle Ignacio Zaragoza, frente a jardín de niños 5 de mayo, colonia 5 de mayo	1957864.16											
PA27M	Pavimentación con concreto hidráulico de Blvd. Vistas del Sur, tramo Blvd. Nogales 2000 al acceso Secundaria No. 73, Col. Colinas del Yaqui	8545838.52											
PA28F	Pavimentación con Concreto hidráulico, Calle Municipio de Madero entre Mpio Benito Juárez y Municipio de Hidalgo, Colonia Rosarito	1879868.72											
PA29M	Pavimentación con concreto hidráulico Carlos Robles, entre Equilibrio Ecologico y Andador X, Col. Art. 27	4945447.1											
	Ssub total	123,280,535.04	124,739,075.04	0									

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO



ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS