

## Información al Tercer trimestre 2024 sobre el destino de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_P CICLO	DETALLE TRIMES	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_A	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO
2024	3	SON240202360558	Proyecto de inversión	\$2,466,256.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202356840	Proyecto de inversión	\$1,150,045.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202358430	Proyecto de inversión	\$3,237,783.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202357743	Proyecto de inversión	\$5,126,958.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202357387	Proyecto de inversión	\$3,730,225.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202379481	Proyecto de inversión	\$747,666.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202373304	Proyecto de inversión	\$628,445.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202374633	Proyecto de inversión	\$871,268.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202366095	Proyecto de inversión	\$3,349,596.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202370419	Proyecto de inversión	\$1,780,859.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202373112	Proyecto de inversión	\$920,548.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202369773	Proyecto de inversión	\$1,447,256.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202373217	Proyecto de inversión	\$602,324.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240302435958	Proyecto de inversión	\$546,240.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240302434491	Proyecto de inversión	\$1,075,311.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240302434751	Proyecto de inversión	\$851,736.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240302436725	Proyecto de inversión	\$774,466.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240302426770	Proyecto de inversión	\$1,509,423.66	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240302415059	Proyecto de inversión	\$82,461.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240302413541	Proyecto de inversión	\$272,189.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_
2024	3	SON240202373337	Proyecto de inversión	\$1,972,316.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_

Información al Tercer trimestre 2024 sobre el destino de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PRI ID_ENTIDAD	DETALLE_PR ENTIDAD_RE	DETALLE_PRO ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_R TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORIZABA EN COLONIA 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Agua y saneamiento
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO Y RAMPA DE CONCRETO PARA ANDADOR URBANO EN CALLE ESCUAD	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Transportes y vialidades
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAO PAULO ENTRE CALLE MANAGUA Y CALL	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOAQUIN PARDAVE ENTRE CALLE JOAQUIN F	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFREDO MANZANERO ENTRE CALLE LEO	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIA GREEVER Y TRABAJOS ADICIONALES A PAVIMENTACION EN CALL	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO LOMA BONITA EN COLONIA CHULAVISTA DEL MUNICIPIO D	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Agua y saneamiento
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA DE LA CALLE PRIVADA PROFESOR ALFONSO ACOSTA EN	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Agua y saneamiento
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUSTO BENITEZ ENTRE CALLE HECTOR MAY	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO FUERTE ENTRE CALLE HEROES Y CALLE RIO FUERTE FINAL EN COLONIA HE	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PASEO LOMA BONITA EN COLONIA CHULAVISTA DEL MUNICIPIO	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Agua y saneamiento
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLEJON AGUIRRE Y CALLE EMBARCADERO EN COL	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PASEO PRIMOROSO EN COLONIA CHULAVISTA DEL MUNICIPIO DE NC	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Agua y saneamiento
CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y ANDADOR URBANO EN CALLE REFINADORA ATZCAPOTZALCO ENTRE CALLE REFINADC	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ESMERALDA TRAMO DOS ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE PILARES DE NAC	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Agua y saneamiento
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y LAGO NA	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO MICHIGAN ENTRE CALLE LA	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL RESPALDO ENTRE CALLE DE LA LI	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN CALLE DE LAS PEÑAS ENTRE CALLE BENJAMIN HILL Y DEL EP	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE CALLES LAGO TITICACA Y LAGO DE TEXCOCO F	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BA	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de Infraes Urbanización

Información al Tercer trimestre 2024 sobre el destino de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BMUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	43401	S	189	126	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	32434	S	96	64	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	35336	S	63	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	35696	S	54	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	34621	S	63	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	105305	S	150	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	86143	S	60	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	90612	S	42	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	64784	S	34	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	76904	S	57	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	87236	S	60	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	76865	S	36	24	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	85819	S	150	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	319404	S	30	20	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	312824	S	93	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	313889	S	150	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	323002	S	90	60	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	276089	S	33	22	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	203685	S	9	6	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	191319	S	39	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	87904	S	57	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros

Información al Tercer trimestre 2024 sobre el destino de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINAN RECAUDADO	AVANCE_FINANCIER COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIER DEVENGADO	AVANCE_FINANCIER EJERCIDO	AVANCE_FINANCIER PAGADO
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	22-04-2024	20-07-2024	\$2,466,256.38	\$2,466,256.38	\$1,022,351.19	\$1,022,351.19	\$1,022,351.19
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	25-03-2024	22-07-2024	\$1,150,045.82	\$1,150,045.82	\$1,061,139.22	\$1,061,139.22	\$1,061,139.22
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	03-04-2024	01-07-2024	\$3,237,783.77	\$3,237,783.77	\$2,282,133.03	\$2,282,133.03	\$2,282,133.03
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	03-04-2024	01-07-2024	\$5,126,958.13	\$5,126,958.13	\$4,171,307.39	\$4,171,307.39	\$4,171,307.39
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	03-04-2024	01-07-2024	\$3,730,225.61	\$3,730,225.61	\$2,774,574.87	\$2,774,574.87	\$2,774,574.87
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	27-05-2024	30-06-2024	\$747,666.58	\$747,666.58	\$578,603.87	\$578,603.87	\$578,603.87
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	20-05-2024	30-06-2024	\$628,445.42	\$628,445.42	\$70,259.81	\$70,259.81	\$70,259.81
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	01-07-2024	30-09-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	02-05-2024	31-07-2024	\$3,349,596.30	\$3,349,596.30	\$1,589,389.76	\$1,589,389.76	\$1,589,389.76
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	20-05-2024	31-08-2024	\$1,780,859.36	\$1,780,859.36	\$1,693,220.96	\$1,693,220.96	\$1,693,220.96
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	20-05-2024	30-06-2024	\$920,548.34	\$920,548.34	\$655,889.98	\$655,889.98	\$655,889.98
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	20-05-2024	31-08-2024	\$1,447,256.41	\$1,447,256.41	\$1,352,832.60	\$1,352,832.60	\$1,352,832.60
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	20-05-2024	30-06-2024	\$602,324.40	\$602,324.40	\$178,819.63	\$178,819.63	\$178,819.63
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	20-09-2024	30-11-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	17-09-2024	31-10-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	17-09-2024	30-11-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	17-09-2024	30-11-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	20-08-2024	31-10-2024	\$1,509,423.66	\$1,509,423.66	\$452,827.10	\$452,827.10	\$452,827.10
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	15-07-2024	09-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	22-07-2024	09-08-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	{geo1: {cve_municipio:43, local	10-06-2024	07-09-2024	\$1,972,316.55	\$1,972,316.55	\$1,972,316.55	\$1,972,316.55	\$1,972,316.55

Información al Tercer trimestre 2024 sobre el destino de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

AVANCE_FINANC	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUR	OBSERVACIONES_REVISION
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2360558/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2356840/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2358430/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2357743/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2357387/proyecto_PRO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2379481/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2373304/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
Sin contratos nue {meta1: {unidad_m {2374633/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2366095/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2370419/proyecto_PRO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2373112/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2369773/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2373217/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
Sin contratos nue {meta1: {unidad_m {2435958/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
Sin contratos nue {meta1: {unidad_m {2434491/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
Sin contratos nue {meta1: {unidad_m {2434751/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
Sin contratos nue {meta1: {unidad_m {2436725/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2426770/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
Sin contratos nue {meta1: {unidad_m {2415059/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
Sin contratos nue {meta1: {unidad_m {2413541/proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obr: {meta1: {unidad_m {2373337/proyecto_INICI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		