

NOGALES, SONORA														
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION														
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2025														
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS														
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACION	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	IMPORTE		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION		
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FISICO	% FINANCI.	FISICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U.MED	CANT.			U.MED	
6000	INVERSION PUBLICA	253,933,568.68	257,482,336.68	15,409,427.83	242,072,908.85									
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00									
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00									
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00									
612	Sub-total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00									
61203	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	16,842,953.49	19,013,181.49	2,551,047.04	16,462,134.45									
61203-OP02M	REMODELACION Y REHABILITACION													
61203-CM055	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	100,000.00	180,000.00	124,498.94	0.00	80	80		2	m²	264782	personas	Admón. Dir.	
61203-CM055-1	Adecuación de estancia infantil en la colonia Flores Magón para rehabilitación de albergue, del Municipio de Nogales Sonora.		2,090,228.00	2,089,881.35	346.65	95	95		1474.06	m²	264782	personas	Cont. Adj. Dir.	
61207	Sub-total	13,027,953.49	15,150,574.65	2,551,047.04	12,599,527.61	100	100		314.8	m²	3000	personas	Cont. Adj. Dir.	
61211	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	47,606.84	0.00										
613	Sub-total	3,815,000.00	3,815,000.00	0.00	3,815,000.00									
61308	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00									
614	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION													
61401	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00									
61401-OP06M	Sub-total	99,645,368.60	100,492,665.57	3,225,353.57	29,093,139.21									
61401-OP06M	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
61401-OP06M	CONSTRUCCION													
61401-OP06M	Construcción de muro de contención en Blvd. Lomas del sol, Fraccionamiento Lomas del Sol, en el Municipio de Nogales, Sonora.	8,493,764.10	10,583,607.80	227,518.04	10,356,089.76	60	60		18	m3	150	personas	Cont. Adj. Dir.	

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2025													
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	IMPORTE		AVANCE		FISICAS		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
				DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	CANT.	UMED	CANT.	UMED		
61404	Conservación y mantenimiento	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100	100	476.46	m²	215	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61408	Sub-total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100	100	50.44	m²	400	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	2,963,950.11	2,963,950.11	-	2,963,950.11	100	100	4	PZS	1200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61410	Sub-total	2,963,950.11	2,963,950.11	-	2,963,950.11	100	100	36	m²	80	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416	ELECTRIFICACION URBANA	3,253,445.65	3,253,445.65	-	3,253,445.65	100	100	55.94	m²	206	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED02M-1	CECOP	96,448.14	96,448.14	0.00	96,448.14	100	100	65.68	m²	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE16M	Construcción de plañón	91,266.14	91,266.14	0.00	91,266.14	100	100	63.53	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE08M	Construcción de tejaban en escuela primaria Jesús Manuel Mendiola Robles clave 26DPRI52SP	96,994.99	96,994.99	0.00	96,994.99	100	100	89	m²	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED08M	Remodelación de núcleos sanitarios Universidad Tecnológica de Nogales UTN	62,935.96	62,935.96	0.00	62,935.96	100	100	58.45	m²	1000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE06M-1	Construcción de bodega y baños en Jardín de niños Nicolás Bravo	50,712.43	50,712.43	0.00	50,712.43	100	100	31.3	ML	60	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED01M-1	Centro de Reunión De usos múltiples en preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, extensión la Mesa Segunda etapa clave 26PRH0219W	85,085.09	85,085.09	0.00	85,085.09	100	100	60	m²	1500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED06M	Construcción de campanario en capellanía San Juan Diego, segunda etapa	66,405.23	66,405.23	0.00	66,405.23	100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED04M-1	Remodelación de área de supervisión zona número XII adecuación y división de espacios, en escuela primaria María Dolores Fernández Torres clave 26EPRI03E2N	60,484.15	60,484.15	0.00	60,484.15	100	100	31.3	ML	60	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED03M	Construcción de muro de construcción en Centro Juvenil Don Bosco tercera etapa	98,985.12	98,985.12	0.00	98,985.12	100	100	60	m²	1500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED07M	Construcción de salón multiruos en área de ampliación de edificio de IMFOCULTA, colonia Petróleos	62,520.02	62,520.02	0.00	62,520.02	100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-AL03M	Rehabilitación de cerco perimetral en Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos Cristo Rey I.A.P	51,363.59	51,363.59	0.00	51,363.59	100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE15M	Infraestructura red de drenaje y agua potable en calle triunfo, colonia Chihuahua	90,556.19	90,556.19	0.00	90,556.19	100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE15M	Rehabilitación de escuela secundaria General IP3 Profr. Humberto Campos Varela	1,399,350.00	1,399,350.00	0.00	1,399,350.00	100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED03M	Sub-total	1,399,350.00	1,399,350.00	0.00	1,399,350.00	100	100	145	m²	900	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO BIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUEBLICAS

NOGALES, SONORA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2025												
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS	POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.		
61418	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES											
61418-BA01M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	1,000,000.00	1,000,000.00	276,733.58	723,266.42	27	27	24	m²	264782	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA02M	Trabajos de bacheo con poliflex en varios puntos de la ciudad			45,472.00		40	40		m²	264782	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)	700,000.00	700,000.00	9,744.00	690,256.00	8	8	1800	LT	264782	Municipal	Admón. Dir.
	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora.											
61418-BA06M-1		56,389,642.74	14,798,016.19	2,352,128.90		10	10	19115.09	m²			
	Sub-total		56,309,642.74	2,684,078.48	53,625,564.26							
61421	EQUIPAMIENTO URBANO											
	Sub-total	25,151,215.00	21,988,669.27		21,988,669.27							Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICA VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2025

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PTO. ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.			U.MED
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	132,445,246.59	132,976,489.62	9,033,027.22	123,943,462.40								
61501	RECONSTRUCCIÓN												
	Sub-total	1,000,000.00	72,703.03	-									
61502	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN												
	Sub-total	8,164,711.55	12,134,692.77	-									
61503 PA06M-1	CONSTRUCCION												
	Pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Apaches entre calle los Cahitas calle los Quechuanos, colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.			2,665,485.04		40	40	5318	m2	340	personas	Municipal	
61503 PA07M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Río fuerte antes Río Tamuín (entre calle artes y calle Río del Salto), colonia Félix Peñafoza, en el Municipio de Nogales Sonora.					90	90	831.93	m2	65	personas	Municipal	
61503 PA30M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle de los Lobos (entre calle de los Monos y calle Tiburón), Colonia Pueblo Nuevo, en la ciudad de Nogales Sonora.					100	100	335.58	m2	95	personas	Municipal	
61503 PA31M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel (entre calle Lago Platas y calle Lago Michigan, colonia Flores Magón, en la Ciudad de Nogales Sonora.			439,735.58		100	100						
61503 PA32M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto Hidráulico de calle Portezuelos (entre Sierra Aconchi y Sierra Ploma), colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.			363,698.05		100	100	295	m2	85	personas	Municipal	
61503 PA35M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre Oro/ entre calles Torre Oro e Independencia), colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.					100	100	38.22	m2	25	personas	Municipal	
61503 PA33E	Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle Ponderosa entre calle Ponderosa (0+303.88) y calle Ponderosa (0+351.88) en la localidad de Heroica Nogales, (primera etapa)			824,019.11		100	100	435.03	m2	100	personas	Municipal	
61503 PA34E	Rehabilitación de pavimentación a base de concreto hidráulico en Bulevar Centenario (cuerpo norte) entre Bulevar Centenario (0+142.54) Y Bulevar Centenario (0+184.44) en la localidad de Heroica Nogales.			609,575.37		100	100	330.25	m2	100	personas	REPUVE	
	Sub-total	123,280,535.04	120,769,093.82	9,033,027.22		100	100	252.28	m2			REPUVE	

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERJUSO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS