


NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2													
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
PAGINA 1 DE 6													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	200,000,000.00	200,000,000.00	30,391,522.12	169,608,477.88								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	3,000,000.00	199,002,086.18	30,252,831.90	168,749,254.28								
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00								
	Sub-total	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00								
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,738,426.46	23,195,102.49	168,830.31	1,200,826.02								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION												
61203-OP02M	Rehabilitación y construcción de guarniciones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	300,000.00	300,000.00	90,062.50	0.00	33	33	12.3	m³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203 OP14M	Retiro y reposición de aplanado en barda de panteón Héroes Para pintura de mural, colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora		97,907.37	78,767.81	19,139.56	100	100	142.76	m²	6351	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	13,300,227.79	20,969,501.26	168,830.31	20,800,670.95								
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	Sub-total	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00								
61211	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	Sub-total	4,538,198.67	1,325,601.23	0.00	4,538,198.67								
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00								
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola												
	Sub-total	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	64,427,491.08	68,934,875.73	4,445,057.13	29,093,139.21								
61401	CONSTRUCCION												
61401 OP13M	Construcción de muro de contención en calle Lomas del Pedregal, colonia Lomas del Sol, en el municipio de Nogales Sonora.		216,247.70	216,247.70	0.00	100	100	28	m³	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401 ES08M	Construcción de escalinata en calle 15 de Abril, entre calles 12 de diciembre e independencia, colonia del Rosario en el Municipio de Nogales Sonora.		398,732.16	323,268.27	75,563.89	88	88	20.45	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	11,585,844.80	14,582,383.75	539,415.97	11,046,428.93								

ING. JUAN FRANCISCO OM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



L.C. EMMA LIZETTE MALDONADO PADILLA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA VERDEGUE CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS



NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2													
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						CANT.	U.MED	CANT.	U.MED				
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408 AP02F	Rehabilitación de red de Agua entubada y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Rovirosa entre calle Rovirosa y escalinata existente (Final de calle Rovirosa) en colonia Municipal en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.		269,518.38	269,518.38	-	100	100	54.44	ml	35	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,000,000.00	548,390.66	269,518.38	730,481.62								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
	Sub-total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00								
61410	ELECTRIFICACION URBANA												
	Sub-total	2,971,536.15	2,971,536.15	-	2,971,536.15								
61416	CECOP												
61416 IE03M-1	Rehabilitación en escuela primaria Enrique Quijada (cct: 26EPR0178Q), ubicada en calle Dávalos , entre calles lago patzcuaro y tenochtitlán, colonia buenos aires			31,457.00		100	100	1086.86	m²	4522	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 IE04M-1	Remodelación de baños en escuela primaria Gustavo L. Manriquez (clave: 26DPR1515K), ubicado en calle 9, colonia solidaridad			72,592.74		100	100	145.24	m²	264000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 IE09M-1	Rehabilitación de espacio en aula usaer #54 (clave: 26Fua0054a), ubicado en calle Circuito Jardín s/n, fraccionamiento Conjunto Jardín en la localidad de Heroica Nogales.			38,052.29		100	100	43.56	m²	40	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 IE21M	Construcción de tejaban en secundaria técnica estatal No. 9, ubicado en calle Nueva Nigeria, colonia nuevo nogales (cct: 26Est0009G)			104,362.28		100	100	162	m²	1200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



L.C. EMMA LIZETTE MALDONADO PADILLA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA VERDUGO CASTRO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2													
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416 IE22M	Adecuación de espacios en preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, extensión La Mesa (tercera etapa), ubicado en fraccionamiento La Mesa en la localidad de Heroica Nogales.			53,928.79		100	100	35.51	m²	206	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 PA23M	Pavimentación de concreto hidráulico, ubicado en calle rovirosa, entre calles montaña y planeación urbana, colonia municipal			88,442.97		100	100	809.85	m³	3461	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 ID20M	Rehabilitación de cancha de futbol rapido en escuela primaria Ignacio W. Covarrubias cct: 26EPR0177R, ubicada en calle General Mariano Escobedo, entre calles Aljandro Silva y Padre Nacho, colonia centro			103,151.19		100	100	332.94	m²	4195	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 CM08M	Remodelación de nucleos sanitarios en Universidad Tecnológica de Nogales UTN edificio de docencia 1 y 2, colonia universitaria			72,059.88		100	100	89	m²	1200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 CM09M	Construcción de locales para librería y foro de Literatura y actividades literarias en la plaza del Centro Cultural Nogales, En la Localidad de Heroica Nogales.			97,061.93		100	100	55.76	m²	800	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 PA28M	Pavimentación en calle Triunfo, entre callejón Bernal y Gral. Mariano Escobedo, colonia Chula vista, en la localidad de Heroica Nogales.			87,940.55		100	100	326.81	m²	130	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 CM10M	Construcción de baños nuevos y remodelación de baños existentes en edificio del Sindicato único de trabajadores al servicio del municipio e instituciones descentralizadas de Nogales Sonora, ubicado en calle De la Higuera y calle Palo fierro, colonia Alamos, en la localidad de heroica Nogales.			97,066.18		100	100	276.36	m²	215	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



L.C. EMMA LIZETTE MALDONADO PADILLA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS



NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416 CM11M	Construcción de campanario en Capellanía San Juan Diego (tercera etapa), ubicado en calle de la Aurora #71, colonia Puesta del sol, en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales Sonora.			41,700.54		100	100	23.16	m²	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416 OP15M	Construcción de muro de contención en centro juvenil don Bosco (cuarta etapa), ubicado en calle paseo don Bosco #70, colonia Jardines de la Montaña, en la localidad de Heroica Nogales.			94,349.73		100	100	75.6	m²	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,226,867.03	1,226,867.03	982,186.07	244,680.96								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418 BA01M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad		1,900,000.00	972,180.58	927,819.42	40	40	1011.5	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
	Trabajos de rehabilitación de calles, con Bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora		10,950,617.98	1,636,284.13	9,314,333.85	15	15	14085.69	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61418 BA05M	Trabajos de sellado de grietas con polyflex en varios puntos de la ciudad		100,000.00	45,472.00		45	45	40	Pza	264780	personas	Municipal	Admón. Dir.
	Sub-total	33,635,243.00	35,597,698.14	2,653,936.71	30,981,306.29								
61419	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES												
	Sub-total	2,200,000.00	2,200,000.00										
61421	EQUIPAMIENTO URBANO												
	Sub-total	9,808,000.00	9,808,000.00		9,808,000.00								

ING. JUAN FRANCISCO CIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



L.C. EMMA LIZETTE MALDONADO PADILLA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERGUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS



NOGALES, SONORA													
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION													
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026													
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2													
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS													
NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	109,334,082.46	99,372,107.96	25,638,944.46	73,733,163.50								
61501	RECONSTRUCCIÓN												
	Sub-total	11,500,000.00	2,238,453.20	-	2,238,453.20								
61502	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN												
	Sub-total	4,500,000.00	2,947,740.16	-	2,947,740.16								
61503	CONSTRUCCION												
61503 PA04M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre el Greco (entre calle Torre Eiffel y Torre circular), colonia Jardines de la montaña, en el Municipio de Nogales Sonora		6,507,782.68	6,507,782.68	-	100	100	2112.82	m²	65	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA05F-1	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle esmeralda entre calle Delicias y calle Pilares de Nacozari en colonia 5 de Mayo (sección Ignacio Zaragoza) de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora		7,129,215.46	1,378,555.71	5,750,659.75	19	19	224.21	m²	200	personas	Faismun	Cont. Lic. Pub.
61503 PA09M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Paseo Caprichoso (entre calles Paseo Inspiración y Paseo inspiración), colonia Chula vista, en el Municipio de Nogales Sonora		3,453,408.82	3,453,408.82	-	100	100	967.83	m²	65	personas	Faismun	Cont. Lic. Pub.
61503 PA10M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de callejón Topaz (entre calles agua Marina y callejón Topaz final), Colonia Los Tapiros, en el Municipio de Nogales Sonora.		6,972,003.94	2,865,876.26	4,106,127.68	41	41	1420	m²	110	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA18M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle sin nombre entre calles Brasil y Cuba, colonia Esperanza, en el Municipio de Nogales Soora		621,320.77	371,155.29	250,165.48	60	60	250.67	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA19M	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Torre CFE (entre calles Torre Córdova y Torre Eiffel), colonia las torres,		8,391,983.56	2,999,819.30	5,392,164.26	56	56	2651.91	m²	190		Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503 PA20M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle silvestre Rodríguez (entre calles consuelo velázquez y Manuel M. Ponce), colonia Lomas de Nogales II, en el Municipio de Nogales Sonora		2,102,540.40	1,768,959.94	333,580.50	84	84	541.78	m²	65	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO



L.C. EMMA LIZETTE MALDONADO PADILLA

TESORERA

FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERONICA BERRUGO CASTRO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO



NOGALES, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2


DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503 PA21M	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Gema (entre callejón topaz y callejón Opalo), colonia Los Tapiros, en el Municipio de Nogales Sonora.		2,918,545.71	2,685,515.12	233,030.59	40	40	623.11	m²	90	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503 PA24M	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Diamante TII, colonia 5 De Mayo, en el Municipio de Nogales Sonora.		262,305.51	262,305.51	-	100	100	125.78	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA25M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto Hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel, entre calles Lago de Ginebra y Lázaro Gutiérrez, colonia Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.		484,235.10	484,235.10	-	100	100	169	m²	85	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61503 PA27F	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de circuito interior de calle Bellavista poniente entre calles Mpio. De Onavas Y Mpio. De tierra Blanca; calle Municipio de tierra Blanca y Mpio. De Choix; y calle Municipio de Choix entre calles Bellavista Oriente en colonia Pueblo Nuevo (Fraccionamiento Bellavista altos) de la localidad de Heroica Nogales Sonora.		4,069,471.15	2,453,448.21	1,616,022.94	60	60	1524.19	m²	70	personas	Faismun	Cont. Lic. Pub.
61503 PA29M	Pavimento de concreto hidráulico en calle de Acceso a escuela secundaria técnica 73 y bacheo de concreto hidráulico en calle Natación, en el Municipio de Nogales de Nogales Sonora.		1,117,364.13	407,882.56	709,481.57	36	36	197.6	m²	650	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub total	93,334,082.46	94,185,914.60	25,638,944.46	68,546,970.14								
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		997,913.82	138,690.22									
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		997,913.82										
62401 CM01M	Construcción de cuarto Ambulancia en centro comunitario La Mesa, fraccionamiento La Mesa, en el Municipio de Nogales Sonora		997,913.82	138,690.22	859,223.60	30	30	96.93	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub total		997,913.82	138,690.22									

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO



L.C. EMMA LIZETTE MALDONADO PADILLA

TESORERA

FIRMA Y SELLO

ING. UTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

NOGALES, SONORA

JUSTIFICACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6000	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	NO SE ENCONTRARON VARIACIONES	



ISAF-7a6600f1-4ee2-d963-4921-19caeab46f96

7/23/2026 10:06:06 AM



Clave Obra	Descripción	Partida	Presupuesto		Porcentaje de avance
			Presupuesto	Ejercido	
61203-OP02M	Rehabilitación y construcción de guarerniones, banquetas, rampas y tubos de protección en diferentes puntos de la ciudad	61203	300000	90062	33
61203 OP14M	Retiro y reposición de aplanado en barda de panteón Héroes Para pintura de mural, colonia Héroes, en el Municipio de Nogales Sonora	61203	97907	78768	100
61401 OP13M	Construcción de muro de contención en calle Lomas del Pedregal, colonia Lomas del Sol, en el municipio de Nogales Sonora.	61401	216248	216248	100
61401 ES08M	Construcción de escalinata en calle 15 de Abril, entre calles 12 de diciembre e independencia, colonia del Rosario en el Municipio de Nogales Sonora.	61401	398732	323168	88
61408 AP02F	Rehabilitación de red de Agua entubada y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Rovirosa entre calle Rovirosa y escalinata existente (Final de calle Rovirosa) en colonia Municipal en la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora.	61408	269518	269518	100
61416 IE03M-1	Rehabilitación en escuela primaria Enrique Quijada (cct: 26EPR0178Q), ubicada en calle Dávalos , entre calles lago patzcuaro y tenochtitlán, colonia buenos aires	61416	31457	31457	100
61416 IE04M-1	Remodelación de baños en escuela primaria Gustavo L. Manríquez (clave: 26DPR1515K), ubicado en calle 9, colonia solidaridad	61416	72593	72593	100
61416 IE09M-1	Rehabilitación de espacio en aula usaer #54 (clave: 26Fua0054a), ubicado en calle Circuito Jardín s/n, fraccionamiento Conjunto Jardín en la localidad de Heroica Nogales.	61416	38052	38052	100

61416 IE21M	Construcción de tejaban en secundaria técnica estatal No. 9, ubicado en calle Nueva Nigéria, colonia nuevo nogales (cct: 26est0009G)	61416	104362	104362	100
61416 IE22M	Adecuación de espacios en preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, extensión La Mesa (tercera etapa), ubicado en fraccionamiento La Mesa en la localidad de Heroica Nogales.	61416	53929	53929	100
61416 PA23M	Pavimentación de concreto hidráulico, ubicado en calle rovirrosa, entre calles montaña y planeación urbana, colonia municipal	61416	88443	88443	100
61416 ID20M	Rehabilitación de cancha de futbol rapido en escuela primaria Ignacio W. Covarrubias cct: 26EPR0177R, ubicada en calle General Mariano Escobedo, entre calles Alejandro Silva y Padre Nacho, colonia centro	61416	103151	103151	100
61416 CM08M	Remodelación de nucleos sanitarios en Universidad Tecnológica de Nogales UTN edificio de docencia 1 y 2, colonia universitaria	61416	72060	72060	100
61416 CM09M	Construcción de locales para librería y foro de Literatura y actividades literarias en la plaza del Centro Cultural Nogales. En la localidad de Heroica Nogales.	61416	97062	97062	100
61416 PA28M	Pavimentación en calle Triunfo, entre callejón Bernal y Gral. Mariano Escobedo, colonia Chula vista, en la localidad de Heroica Nogales.	61416	87941	87941	100
61416 CM10M	Construcción de baños nuevos y remodelación de baños existentes en edificio del Sindicato único de trabajadores al servicio del municipio e instituciones descentralizadas de Nogales Sonora, ubicado en calle De la Higuera y calle Palo fierro, colonia Alamos, en la localidad de heroica Nogales.	61416	97086	97086	100

61416 CM11M	Construcción de campanario en Capellanía San Juan Diego (tercera etapa), ubicado en calle de la Aurora #71, colonia Puesta del sol, en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales Sonora.	61416	41701	41701	100
61416 OP15M	Construcción de muro de contención en centro juvenil don Bosco (cuarta etapa), ubicado en calle paseo don Bosco #70, colonia Jardines de la Montaña, en la localidad de Heroica Nogales.	61416	94350	94350	100
61418 BA01M	Rehabilitación con concreto hidráulico en varios puntos de la ciudad	61418	1900000	972181	40
61418 BA04M	Trabajos de rehabilitación de calles, con Bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polímeros en frío y fabricación en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecución anual, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y nocturno en distintos puntos de la ciudad de Nogales Sonora	61418	10950618	1636284	15
61418 BA05M	Trabajos de sellado de grietas con polyflex en varios puntos de la ciudad	61418	100000	45472	45
61503 PA04M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Torre el Greco (entre calle Torre Eiffel y Torre circular), colonia Jardines de la montaña, en el Municipio de Nogales Sonora	61503	6507783	6507783	100
61503 PA05F-1	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle esmeralda entre calle Delicias y calle Pilares de Nacozari en colonia 5 de Mayo (sección Ignacio Zaragoza) de la localidad de Heroica Nogales del Municipio de Nogales Sonora	61503	7129215	7129215	19
61503 PA09M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de calle Paseo Caprichoso (entre calles Paseo Inspiración y Paseo Inspiración), colonia Chula vista, en el Municipio de Nogales Sonora	61503	3453409	3453409	100

61503 PA10M-1	Pavimentación de concreto hidráulico de callejón Topaz (entre calles agua Marina y callejón Topaz final), Colonia Los Tapiros, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	6972004	6972004	41
61503 PA18M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle sin nombre entre calles Brasil y Cuba, colonia Esperanza, en el Municipio de Nogales Soora	61503	621321	621321	60
61503 PA19M	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Torre CFE (entre calles Torre Cárdoma y Torre Eiffel), colonia las torres,	61503	8391984	2999819	56
61503 PA20M	Pavimentación de concreto hidráulico de calle silvestre Rodríguez (entre calles consuelo velázquez y Manuel M. Ponce), colonia Lomas de Nogales II, en el Municipio de Nogales Sonora	61503	2102540	1768960	84
61503 PA21M	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Gema (entre callejón topaz y callejón Opalo), colonia Los Tapiros, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	2918546	2685515	40
61503 PA24M	Pavimentación de concreto Hidráulico de calle Diamante TII, colonia 5 De Mayo, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	262306	262306	100
61503 PA25M	Trabajos complementarios en pavimentación de concreto Hidráulico de calle Jesús Manuel Rangel, entre calles Lago de Ginebra y Lázaro Gutiérrez, colonia Flores Magón, en el Municipio de Nogales Sonora.	61503	484235	484235	100
61503 PA27F	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de circuito interior de calle Bellavista poniente entre calles Mpio. De Onavas y Mpio. De tierra Blanca; calle Municipio de tierra Blanca y Mpio. De Choix; y calle Municipio de Choix entre calles Bellavista Oriente en colonia Pueblo Nuevo (Fraccionamiento Bellavista altos) de la localidad de Heroica Nogales Sonora.	61503	4069471	2453448	60

	Pavimento de concreto hidráulico en calle de Acceso a escuela secundaria técnica 73 y bacheo de concreto hidráulico en calle Natación, en el Municipio de Nogales de Nogales Sonora.				
61503 PA29M		61503	1117364	407883	36
62401 CM01M	Construcción de cuarto Ambulancia en centro comunitario La Mesa, fraccionamiento La Mesa, en el Municipio de Nogales Sonora	62401	997913.82	138690	30

2